

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV17001



Zakázka : 117002K

Středisko : 000

Počet listů : 1

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice

 Vyřizuje / linka :
Míka Milan
Tábor
02.02.2017

Pol.číslo	Množství / M.j.	Specifikace
		Objednáváme realizaci obnovy odbočení pro kanalizační přípojku pro pozemek parc. č. 5235 v ulici U Cihelny dle předloženého nabídkového rozpočtu, který je součástí této objednávky.
Razítko a podpis :  <small> Kosova 2894 390 02 Tábor IČO: 26069539 </small>		Razítko a podpis dodavatele :  <small> ČEVAK a.s. Severní 8/2264 370 10 České Budějovice IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice oddíl B, vložka 657 </small>

KRYCÍ LIST - VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<i>Tábor - ul. u Cihelny, napojení kanalizační přípojky pro č.parc.5235 k.ú. Tábor</i>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : VST s.r.o.	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	1110308S00718	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	ČEVAK a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0 Kč	0	0 Kč
Z Montáž celkem	0 Kč	0	0 Kč
R HSV celkem	77 487 Kč		
N PSV celkem	0 Kč		
ZRN celkem	77 487 Kč		
HZS	0 Kč		
RN II.a III.hlavy	77 487 Kč	Ostatní VRN	0 Kč
ZRN+VRN+HZS	77 487 Kč	VRN celkem	0 Kč
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	77 487 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	77 487 Kč	
DPH	21 % činí :	16 272 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		93 760 Kč vč. DPH	

Výkaz provedených prací

Stavba :	Tábor - ul. u Cihelny, napojení kanalizační přípojky pro č.parc.5235 k.ú. Tábor
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122	Odstranění podklad do 200m2 kamenivo drc tl 20cm	m2	21,35	177,00	3 778,95
2	113107243	Odstranění podklad do 200m2 živič tl 15cm (6,1 * 3,5)	m2	21,35	47,50	1 014,13
3	132201201	Hloubení výkopu tř. 3 100m3 (3 * 3,5 * 3,05)	m3	32,03	261,00	8 359,83
4	161101101	Svislé přemístění výkopku tř.4	m3	32,03	46,50	1 489,40
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	13,52	190,00	2 568,80
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,52	14,20	191,98
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 0-63 mm	m3	1,05	867,00	910,35
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz sypaniny	m3	1,40	214,00	299,60
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku štěrkopísku do 10000 m	t	18,93	190,00	3 596,70
10	583373330	šterkpísek frakce 8-22 (13,52 m3)	t	18,93	254,00	4 808,22
11	174101101	Zásyp zhutněný jam a rýh (32,03 - [1,05 + 1,4])	m3	29,58	59,50	1 760,01
12	979082213R00	Vodorovná doprava výkopu do 1 km (18,51 m3)	t	25,91	41,00	1 062,31
Celkem za		1 Zemní práce				29 840,27
Díl: 5		Komunikace				
13	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 cm	m	19,20	74,00	518,00
14	564732111	Podklad vibrovaný stěrk ŠV tl 100mm (6,1 * 3,5)	m2	21,35	108,00	2 305,80
15	571903111	Posyp krytu kamenivo drcen do 15 kg m2	m2	21,35	9,00	192,15
16	566903111	Vyspravení podkladu kamenivo hrubé drc po překop	t	4,41	488,00	2 152,08
17	566904111	Vyspravení podkladu obal kamenivo OK po překop	t	3,01	2 050,00	6 170,50
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7,42	57,30	425,17
19	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	7,42	1 200,00	8 904,00
20	572942112	Pokládka živičných ploch tl. 10 cm (6,1 * 3,5)	m2	21,35	750,00	16 012,50
Celkem za		5 Komunikace				36 680,20
Díl: 8		Trubní vedení				
21		Objímka přesuvná URU 300 -DIN	kus	2,00	1 117,80	2 235,60
22		Těsnící kroužek UR/D 300 UR2 - DIN	kus	4,00	161,00	644,00
23		Koleno PVC KGB 200/45°	kus	1,00	64,40	64,40
24		Koleno PVC KGB 200/67°	kus	1,00	149,50	149,50
25		ERGELIT - SBM (malta na stavbu šachet)	kus	1,00	660,45	660,45
26		Potěr betonový	kus	2,00	95,68	191,36
27		CONNEX odbočka DN 300 / 200 KG	kus	1,00	3 689,20	3 689,20
28		PVC redukce kanal. 300/200	kus	1,00	646,32	646,32
29		PVC spojka kanal. 300	kus	1,00	529,12	529,12
30		PVC koleno kanal. 200 15ST.	kus	1,00	255,99	255,99
31		PVC trubka kanal 200X4,5 - 1000	kus	3,00	186,99	560,97
32		PVC trubka kanal 200X4,5 - 2000	kus	1,00	344,54	344,54
33		Mazivo montáž na HT - PP 0,25 KG	kus	1,00	31,37	31,37
34		Montáž trub z plastu	m	3,50	19,40	67,9
35	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	140,50	140,50
36	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 (objímka, těs. kr., kolena, redukce, spojka)	kus	11,00	68,70	755,70
Celkem za		8 Trubní vedení				10 966,92