



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9  
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

---

**PROJEKT:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

**Podrobnější popis změny – vícepráce:**

**SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města**  
**Změna části povrchu vozovky ul. Tovární**

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou komunikace ulice Tovární o změnu konstrukce vozovky v části parkovacího stání s povrchem z žulových kostek na asfaltovou konstrukci.

**Odůvodnění změny – vícepráce:**

**Změna části povrchu vozovky ul. Tovární**

Schválená projektová dokumentace zahrnuje výstavbu parkovacího stání na ulici Tovární v konstrukci z malých žulových kostek. V rámci zvýšení kvality provedených prací, eliminace budoucích poruch, prodloužení životnosti, zajištění sjednocení asfaltového povrchu vozovky a celistvosti celé konstrukce vozovky byla navržena záměna konstrukce ze žulových kostek za konstrukci s asfaltovým souvrstvím.

**Odůvodnění změny – méněpráce:**





**Změna části povrchu vozovky ul. Majakovského**

Z důvodu záměny konstrukce bude proveden odpočet původních položek soupisu prací a výkazu výměr.

**Nezbytnost vyvolaných změn:**

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p> <p> <b>PROJEX s.r.o.</b> Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč : 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p> <p></p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> <p></p> <p>MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Odbor dopravy a majetku</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudr ING. 400</p> <p></p>

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby:</b>	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	<b>Číslo změny:</b> 9/ÚL
SoD č. objednatele:	SML1022362	<b>Datum:</b> 23.09.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-002-GADM	

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

<b>Předkládaný návrh úpravy:</b>	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací (stručný popis):**

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města - Změna části povrchu vozovky ul. Tovární

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:**

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 122 395,47 Kč bez DPH

**Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:**

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města -159 495,03 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů**

**-37 099,56 Kč bez DPH**

**viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 6 listů přípočtů a odpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: **-37 099,56 (rozdíl) Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	122 395,47 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	-159 495,03 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	7 dnů
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 dnů

Za zhotovitele:  
Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti



Za objednatele:  
Ing. Václav Beránek – TDS

**PROJEX s.r.o.**  
Terronská 947/49  
160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 23.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-37 099,56</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-37 099,56	-7 790,91
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-44 890,47</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

**Místo:** Ústí nad Labem

**Datum:** 23.09.2019

**Zadavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-37 099,56</b>	<b>-44 890,47</b>
ZL9/UL	Změna části povrchu vozovky ul. Tovární	-37 099,56	-44 890,47

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL9/UL - Změna části povrchu vozovky ul. Tovární

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 23.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-37 099,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 099,56	21,00%	-7 790,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-44 890,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

**ZL9/UL - Změna části povrchu vozovky ul. Tovární**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

23.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-37 099,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-38 372,77**

5 - Komunikace pozemní

-38 759,18

998 - Přesun hmot

386,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 273,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL9/UL - Změna části povrchu vozovky ul. Tovární

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 23.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-37 099,56</b>
<b>z toho méněpráce</b>							<b>-159 495,03</b>
<b>z toho vícepráce</b>							<b>122 395,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-38 372,77
D	5		Komunikace pozemní				-38 759,18
1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	10,860	139,63	1 516,38
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,860	192,00	2 085,12
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,860	16,29	176,91
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,005	97,73	1 857,36
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-72,400	159,54	-11 550,70
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	72,400	262,12	18 977,49
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
7	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	72,400	254,62	18 434,49
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
8	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,400	358,74	25 972,78
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
9	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150		72,400	283,55	20 529,02
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
10	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	72,400	18,12	1 311,89
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
11	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	72,400	23,37	1 691,99
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
12	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,400	389,26	28 182,42
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-72,400	226,83	-16 422,49
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
14	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-72,400	1 816,60	-131 521,84
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
D	998		Přesun hmot				386,41
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,483	7,97	386,41
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 273,21</b>
16	K	R001	Zařízení stavenišť	%	3,000	-383,73	-1 151,19
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
17	K	13	Silniční provoz	%	1,500	-383,73	-575,60
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
18	K	R 0002134	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		<b>Číslo změny:</b> 9/ÚL	
SoD č. objednatele: SML1022362		<b>Datum:</b> 23.09.2019	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM			
Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>
			Osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:

**Soupis odsouhlasených přípočtů:**

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 122 395,47 Kč bez DPH

**Soupis odsouhlasených odpočtů:**

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města -159 495,03 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů**

**-37 099,56 Kč bez DPH**

Počet připojených listů:	X	Počet připojených výkresů:	X
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
<b>Původní cena díla:</b>	<b>7 752 756,56 Kč (bez DPH)</b>	<b>Původní sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	<b>41 týdnů</b>
cena díla po předchozích změnách:	<b>9 932 310,47 Kč (bez DPH)</b>	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	<b>46 týdnů</b>
zvýšení ceny o	122 395,47 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	7 dnů
snížení ceny o	-159 495,03 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
<b>celková cena po změně</b>	<b>9 895 210,91 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení: 47</b>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	zjištěnou skutečností		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Václav Beránek – TDS

**PROJEX s.r.o.**  
Terronská 947/49  
160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti

STR  
Železná  
400 00  
DIČ: CZ000000000

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ

MAGIS  
MĚSTA ÚSTĚNÁ LÁZEŇ  
Odbor dopravy a majetku

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Ing. Jiří Koudeřka

ING.  
400