

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Průběh / stav k 15.3.2020

**Změnový list**
**ČÍSLO:**
**14**
**ZE DNE:**
**28.07.2020**
**OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna vznikla na základě požadavků Objednatele Zoo Praha - připomínky zoologů a chovatelů k dispozici a doplnění prvků do jednotlivých expozic a výběhů. Konkrétně se jedná o doplnění šubřů pro zvířata pohybující se při zemi i ve výškách, doplnění koridoru pro zvířata mezi místnostmi, doplnění sledovacích okének do dveří, změna podlah z důvodu nutné podestýlky pro zvířata, doplnění torkretu z důvodu pohledovosti od návštěvníků, doplnění podhrabové sítě proti úniku zvířat ve venkovním výběhu, doplnění obslužné branky do venkovního výběhu, zvětšení spádu podlah k odtoku vody při mytí expozic, zrušení mřížových dveří v zázemí expozice malých zvířat (nejsou potřeba pro zajištění bezpečnosti chovatelů). Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.

**1. Předmět změny: Úpravy dle zoologů**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
<b>1.</b>	<b>Místnosti 1.08, 1.07, 1.09 - expozice luskounů</b>				
02.04.05.....001.	Posuvná vrata - šubry - viz AR-S - 400x300mm pouze píсты	3,00	soub	40 813 Kč	122 439,60 Kč
02.04.05.....001.	Posuvná vrata - šubry - viz AR-S - 400x300mm	2,00	soub	39 450 Kč	78 900,98 Kč
02.02.02.06.01.....0005.	Zámečnický výrobek Z2.2 - posuvné dveře pro zvířata	5,00	ks	39 450 Kč	197 252,45 Kč
02.02.02.06.01.....0021.1 new	Zámečnický výrobek Z4.9 - průlez pro guerézy, dl. 3 200mm, v. 500mm, ( 2 kusy nad sebou) s odejímatelným bočním dílem, rám z žárově	2,00	ks	43 750 Kč	87 500,00 Kč
02.02.02.06.04.....0018.	D5.12 vnitřní dveře jednokřídlé, 800x1970 mm, rám+pozink plech, pozink+lak šedý + okénko pro kontrolu zvířat	1,00	ks	- Kč	0,00 Kč
02.02.02.06.04.....0016.	D5.10 vnitřní dveře jednokřídlé, dvojité s mříží (mříž je obsažena v části 5,3 zámečnické konstrukce), 800x1970 mm, rám+pozink plech, pozink+lak šedý + okénko pro kontrolu zvířat	1,00	ks	- Kč	0,00 Kč
02.02.02.06.01.....0008.	Zámečnický výrobek Z3.2 - ocelové mřížové dveře 800x1970mm, z žárově pozinkované oceli	-2,00	ks	41 368 Kč	-82 735,16 Kč



02.02.01.09.0 3....0023.	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	6,37	m3	116 Kč	736,40 Kč
02.02.01.03.0 1....0012.	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	2,85	m2	983 Kč	2 805,33 Kč
02.02.01.03.0 1....0017.	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,10	t	26 075 Kč	2 607,51 Kč
02.02.01.03.0 1....0001.	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	-0,26	m3	3 061 Kč	-803,51 Kč
02.02.01.03.0 1....0003.	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	-1,05	m2	434 Kč	-455,92 Kč
02.02.01.03.0 1....0004.	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	-1,05	m2	118 Kč	-123,80 Kč
02.02.01.08.... .0009.	Torkretová stěna TRK 15	2,85	m2	7 981 Kč	22 746,56 Kč
02.02.01.09.0 3....0017.	Štěpka tl. 300 mm	41,50	m2	480 Kč	19 922,91 Kč
02.02.01.09.0 3....0003.	Betonová mazanina tl. 80 mm - dilatovaná, vyztužená KARI sítí 8-150/150, ražený rostlinný motiv (ve skladbách P1.1, P1.3, P12)	-41,50	m2	961 Kč	-39 876,94 Kč
02.02.01.09.0 3....0001.	Beton lehčený tl. 500 mm (ve skladbě P1.3)	-41,50	m2	1 020 Kč	-42 343,70 Kč
02.02.01.09.0 3....0002.	Beton lehčený tl. 200 mm (ve skladbě P4)	41,50	m2	453 Kč	18 819,42 Kč
02.02.01.09.0 3....0007.	Betonová mazanina tl. 80 mm - dilatovaná (ve skladbě P4)	41,50	m2	728 Kč	30 226,53 Kč
02.02.01.03.0 2....0003.	Přízdívka z pórabetonových tvárnic tl 100 mm	1,77	m2	761 Kč	1 346,46 Kč
02.02.01.09.0 1....0001.	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	1,77	m2	219 Kč	387,28 Kč
02.02.01.09.0 1....0002.	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	1,77	m2	63 Kč	111,37 Kč
02.02.01.03.0 2....0006.	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	-1,00	ks	307 Kč	-307,23 Kč
02.02.01.03.0 2....0002.	Vnitřní příčky z nenosných cihel tl. 115 mm včetně kotvení, celková tloušťka příčky 150mm (ve skladbě W5)	0,11	m2	761 Kč	80,06 Kč
04.01.02.09.... .0001.	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	0,11	m2	22 Kč	2,30 Kč
04.01.02.09.... .0002.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	0,11	m2	71 Kč	7,43 Kč
02.02.02.08.... .0001.	Nátěr penetrační na stěnu	0,11	m2	26 Kč	2,74 Kč
02.02.02.06.0 1....0055.	Zámečnický výrobek - sítě z nerez, oko 30mm, O drátu 1,5mm	3,08	m2	7 029 Kč	21 629,45 Kč
new	Okno O.6.2 v m.č.1.08 - doplnění rámu ( 13mb) pro osazení zástěny - včetně zástěny	9,62	m2	1 540 Kč	14 814,80 Kč
<b>2.</b>	<b>E11 - venkovní voliéra k doprovodné expozici</b>				
02.02.02.06.0 1....0055.1 - new	Kovová podhrabová síť - oka 50x50 svařovaná, uložena 500mm pod úroveň terénu včetně vytažení na obvod.stěny	75,60	m2	489 Kč	36 968,40 Kč
02.02.02.06.0 1....0009.1 - new	Zámečnický výrobek Z3.XXX - ocelové dveře v mříži 900x1970mm, rám z žárově pozinkované oceli (L 50/25) včetně "filtru"	2,00	ks	43 564 Kč	87 127,12 Kč
02.04.05.....0 001.	Posuvná vrata - šubry - viz AR-S - 400x300mm pouze píсты	1,00	soub	40 813 Kč	40 813,20 Kč
02.02.02.06.0 1....0005.	Zámečnický výrobek Z2.2 - posuvné dveře pro zvířata	1,00	ks	39 450 Kč	39 450,49 Kč
new - ELI	Doplnění ovládání z místnosti č.1.09	2,00	kompl	4 879 Kč	9 758,00 Kč
<b>3.</b>	<b>Místnost 1.05. - zázemí rekomyši</b>				
02.02.02.06.0 4....0015.	Dveře D5.09 - změna otevírání do chodby 1.13	1,00	ks	- Kč	0,00 Kč
02.02.01.09.0 3....0017.	Štěpka tl. 300 mm	5,70	m2	480 Kč	2 736,40 Kč



04.01.02.09.... .0001.	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	33,45	m2	22 Kč	731,89 Kč
04.01.02.09.... .0002.	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	33,45	m2	71 Kč	2 362,57 Kč
02.02.02.08.... .0001.	Nátěr penetrační na stěnu	33,45	m2	26 Kč	872,38 Kč
<b>4.</b>	<b>Místnost 2.06 a 2.05 - ložnice pro kočkodany</b>				
02.02.02.06.0 1....0005.	Zámečnický výrobek Z2.2 - posuvné dveře pro zvířata	1,00	ks	39 450 Kč	39 450,49 Kč
02.02.02.06.0 1....0005.	Zámečnický výrobek Z2.2 - posuvné dveře pro zvířata	1,00	ks	39 450 Kč	39 450,49 Kč
<b>5.</b>	<b>Místnost 1.35 - komunikace průjezdná</b>				
02.02.02.06.0 4....0002.	D4.01 vnitřní dveře dvojkřídlé asymetrické, 2600x2750 mm, ocelový rám+pozink plech, pozink+lak šedý - změna rozdělení	1,00	ks	- Kč	0,00 Kč
<b>6.</b>	<b>Místnost 1.23- 1.,2.,3.,4. - expozice</b>				
02.02.01.09.0 3....0023.	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°-úprava spádování podlah	116,35	m3	116 Kč	13 454,71 Kč
<b>7.</b>	<b>Místnost 1.37 - mrazící sklad</b>				
02.02.02.06.0 4....0008.	D5.02 vnitřní dveře jednokřídlé, 900x1970 mm, rám masiv+děrovaná výplň DTD+plášť MDF, CPL laminát šedý - změna otevírání	1,00	ks	- Kč	0,00 Kč
<b>8</b>	<b>Venkovní expozice -výběh chovné skupiny</b>				
	Projekční práce	0,030	%	768 869 Kč	2 306,61 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>771 176,08 Kč</b>

## 2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	208 782 099,84
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	771 176,08
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	209 553 275,92

## 3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za autorskou architekturu (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek

Za Objednatele (podpis a datum)

Za (podpis a datum)

M.08.2020

11.08.2020

11.08.20

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architektka

Přílohy:

---

---

---

---

---



**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

**Změnový list****ČÍSLO: 15****ZE DNE: 16.03.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna vznikla na základě požadavků Objednatele z důvodu sjednocení WC dle standardu ostatních WC v Zoo Praha. Změna požadovaného standardu oproti době, kdy vznikala PD. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

**1. Předmět změny: Úpravy sociálek a WC dle požadavku Zoo Praha**

P.č.	Popis	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
<b>02.02.01.09</b>	<b>Úpravy povrchů</b>				
02.02.01.09.01..0008.	Finální vrstva stěrky na bázi cementové směsi 1-2 vrstvy (ve skladbě WP1)	-231,09	m2	254 Kč	-58 685,31 Kč
04.01.02.04	<b>Stěny a příčky</b>				0,00 Kč
04.01.02.04.....0001.	Nosný kovový (dřevěný) rošt instalační předstěna z kovových SDK profilů CD, UD a stavečních třmenů (KVH 40/60)	17,70	m2	1 664 Kč	29 457,58 Kč
02.02.02.06	<b>Výpné otvorů - dveře</b>				0,00 Kč
02.02.02.06.04..0013.	D5.07 vnitřní dveře jednokřídle, 800x1970 mm, rám masiv+děrovaná výplň DTD+plášť MDF, CPL laminát šedý	-2,00	ks	11 158 Kč	-22 315,76 Kč
02.02.02.06.04..0013.-1	D5.07.1 vnitřní dveře jednokřídle, 800x2200 mm, s nadsvětlíkem, rám masiv+děrovaná výplň DTD+plášť MDF, CPL laminát šedý	2,00	ks	15 325 Kč	30 650,00 Kč
02.02.02.08.	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				0,00 Kč
02.02.02.08.....0002.	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	231,09	m2	330 Kč	76 238,90 Kč
02.02.02.08.....0003.	obklad keramický hladký do 12ks/m2	254,19	m2	706 Kč	179 534,40 Kč
new	Ukončovací lišty keramického obkladu - nerez broušený	84,77	mb	289 Kč	24 498,53 Kč
new	Ochranné lišty rohů - nerezová lišta L 40x40x1,5mm. Šroubované	22,00	mb	524 Kč	11 528,00 Kč
02.02.02.08.....0004.	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	2,38	%	1 123 Kč	2 672,76 Kč
02.03.01.01.	<b>Zdravotnická - zařizovací předměty</b>				0,00 Kč
02.03.01.01.....0001.	WC závěsné bílá keramika vč.nádrže	-11,00	ks	8 265 Kč	-90 911,37 Kč
02.03.01.01.....0001.-1	WC závěsné bílá keramika vč.nádrže s ovládním tlačítka splachování mechanicky a na senzor	11,00	ks	15 356 Kč	168 916,00 Kč



02.03.01.01.....0 002.	WC závěs pro imobilní komplet	-2,00	ks	12 754 Kč	-25 508,26 Kč
02.03.01.01.....0 002.-1	WC závěs pro imobilní komplet s ovládacím mechanicky a na senzor	2,00	ks	15 422 Kč	30 844,00 Kč
02.03.01.01.....0 003.	Umyvadlo velké	-6,00	ks	3 163 Kč	-18 978,12 Kč
02.04.01.07.....0 004.	4/S4 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro přímé osvětlení, světelný tok 2000 Lm, příkon 19 W,	-10,00	ks	1 620 Kč	-16 198,80 Kč
02.04.01.07.....0 004.-1	4/S4 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro přímé osvětlení, příkon 19 W, -K5000-5500 úroveň	10,00	ks	1 987 Kč	19 872,50 Kč
02.04.01.07.....0 005.	5/Se4 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro stálé a nouzové přímé osvětlení, světelný tok 2000 Lm,	-8,00	ks	3 757 Kč	-30 054,00 Kč
02.04.01.07.....0 005.-1	5/Se4 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro přímé osvětlení, příkon 19 W, -K5000-5500 úroveň 150%normy	8,00	ks	4 256 Kč	34 050,40 Kč
naw	Práce k doplnění rozvodů ELI - senzorové ovládací splachování WC - předpoklad	1,00	soub	8 250 Kč	8 250,00 Kč
02.05.01.01.....0 032.	Háček dvojitý NTB 6 - broušená nerezová ocel, vč. kotvení, schema a specifikace dle PD - ostatní výrobky	-14,00	ks	477 Kč	-6 682,06 Kč
02.05.01.01.....0 032.-1	Háček dvojitý NTB 7 - broušená nerezová ocel, vč. kotvení, schema a specifikace dle PD - ostatní výrobky	14,00	ks	562 Kč	7 868,00 Kč
new	Dětské integrované prkénko	2,00	ks	1 125 Kč	2 250,00 Kč
new	Dětský přebalovací pult s umístěním na stěnu	2,00	ks	4 329 Kč	8 658,00 Kč
new	Corianová deska s odsokem se zabudovaným umyvadlem	5,52	m2	14 232 Kč	78 560,64 Kč
new	Projekční práce	0,003	soub	411 516 Kč	1 234,55 Kč
CELKEM					445 750,58 Kč

## 2. Cena změny:



pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	209 553 275,92
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	445 750,58
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	209 999 026,50

## 3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

	<i>M. 07. 2020</i>		<i>M. 08. 2020</i>
Za technický dozor		Za auto	hitekta (podpis a datum)
Mgr. Miroslav Bobek		<i>M. 08. 20</i>	(podpis a datum)
Za Objednatele (podpis a datum)			

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architektka

Přílohy:




**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list

ČÍSLO:

**16**

ZE DNE:

**26.03.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna je z důvodu technického řešení ukotvení torkretových stromů v místě květináčů, změna kotvení vznikla na základě potřeby zvětšení prostoru pro vnitřní zeleň. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.

**1. Předmět změny: Základy pod stromy**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
02.02.01.08.....0022.	Samostatný základ pro torkretový strom, beton prostý s kotvicími prvky pro nakotvení nosné konstrukce stromu, předpoklad objem základu do 1m3 betonu C16/20, včetně zemních prací	-5,00	kpl.	7 369 Kč	-36 845,25 Kč
011A05631311124 - položka URS	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	13,03	m3	3 470 Kč	45 200,22 Kč
02.02.01.01.....0001.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	13,03	m3	56 Kč	731,24 Kč
02.02.01.01.....0005.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	13,03	m3	264 Kč	3 441,87 Kč
02.02.01.01.....0006.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	7,82	t	159 Kč	1 240,87 Kč
CELKEM					13 768,96 Kč

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
--------	---------	-------------------

1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	209 999 026
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	13 768,9
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	210 012 795,46


3. Čas plnění: **platí bod a)**


a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

 11. 08. 2020  
 Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

 11. 08. 2020  
 Za aut. architekta (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek  
  
 Za Objednatele (podpis a datum)

 11. 08. 20  
 (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_













3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:


<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		
<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

 *H. O.P. 2020*       *11. 08. 2020*  
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)      Za a  architekta (podpis a datum)  
  
Mgr. Miroslav Bobek  *11. 08. 20*  
Za  Objednatele (podpis a datum)       tele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list

ČÍSLO:

**18**

ZE DNE:

**28.07.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna tvaru a úprava jezírka vznikla na základě požadavků Objednatele. Došlo k upřesnění polohy a tvaru jezírka na základě reálné modelace terénu tak, aby bylo jezírko dobře viditelné z pohledu návštěvníka a zároveň odpovídalo potřebám chovatelů. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.

**1. Předmět změny: Jezírko a potok**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
02.02.01.08.....0014.	Koryto potoka TRK 39 - část - torkret typ A - voděodolný, koryto umělého potoka ve venkovním výběhu chovné skupiny, dilatováno cca 6x6m - torkret ve skladbě dle PD	-70,00	m2	7 755 Kč	-542 815,70 Kč
02.02.01.08.....0014.	Koryto potoka TRK 39 - část - torkret typ A - voděodolný, koryto umělého potoka ve venkovním výběhu chovné skupiny, dilatováno cca 6x6m - torkret ve skladbě dle PD - revize ze dne 9.3.2020	78,33	m2	7 755 Kč	607 410,77 Kč
	CELKEM				64 595,07 Kč

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	210 028 291,16
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	64 595,07
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	210 092 886,23




3. Čas plnění: platí bod a)


a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém


b) Čas plnění se mění takto:


<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

 11.08.2020  
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

 11.08.2020  
Za aut. architekta (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek   
Za Objednatele (podpis a datum)

 11.08.20  
ele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

**Změnový list****ČÍSLO:****21****ZE DNE:****19.05.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna řešení vyztužení základové desky a podloží je na návrh Zhotovitele STRABAG a.s. z důvodu zjednodušení realizace žebrových opěrných stěn. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 7.

**1. Předmět změny: Změna řešení vyztužení základové desky a podloží**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
	<b>Zakládání</b>				
08.01.01.02.....0001.	Základové desky ze ŽB se zvýšenými	-14,98	m3	2 720,88 Kč	-40 750,62 Kč
08.01.01.03.04.....0008.	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10	1,37	t	26 075,10 Kč	35 722,89 Kč
	<b>CELKEM</b>				<b>-5 027,73 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	210 092 886,23
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-5 027,73
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	210 087 858,50

**3. Čas plnění: platí bod a)**

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

--	--	--

[Redacted]

11.08.2020

[Redacted]

11.08.2020

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za autorskou odpověď architekta (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek

[Redacted]

Za Objednatele (podpis a datum)

11.08.20

[Redacted]

(podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:




**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

**Změnový list****ČÍSLO:****24****ZE DNE:****10.06.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Změna přináší úspory ceny díla. Vzhledem k tomu, že předmětná část fasády není pohledová z prostoru návštěvníka, byl zaměněn materiál torkretu za strukturovanou fasádu s barevným řešením. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 7.

**1. Předmět změny:****Změna torkretové stěny TRK 46 na strukturovanou škrábanou fasádu**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
03.02.01.04.03....0006.	Torkretová stěna TRK 46 - torkret typ C, fasáda pavilonu v servisní části, výška 7,4 m, dilatováno cca 6x6m, založeno na rozšířeném základu objektu - torkret ve skladbě dle PD	-316,00	m2	5 623,15 Kč	-1 776 915,40 Kč
03.02.01.04.03....0006.	Torkretová stěna TRK 46 - torkret typ C, fasáda pavilonu v servisní části, výška 2,4 m, dilatováno cca 6x1,5m, umístění od vrchní hrany pergoly po vrch atiky - torkret ve skladbě dle PD	129,60	m2	5 623,15 Kč	728 760,24 Kč
	Strukturovaná škrábaná fasáda, barva RAL 8023	249,15	m2	0,00 Kč	0,00 Kč
URS pol. 58562126	omítka akrylátová probarvená elastická škrábaná 3 mm (spotřeba 3,7 kg/m2)	0,9218	t	49 300,00 Kč	45 444,74 Kč
URS pol. 24551549	lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy	161,94	litr	964,00 Kč	156 110,16 Kč
URS pol. 59051351	hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x295mm ( 6ks/m2)	1 495,00	ks	15,50 Kč	23 172,50 Kč
URS pol. 63128282	tkanina skelná 350g/m2	249,15	m2	48,90 Kč	12 183,44 Kč
URS pol. 59051657	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 200mm	34,80	bm	115,00 Kč	4 002,00 Kč
URS pol. 58582016	lepidlo cementové vysoce flexibilní se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí rychletuhnoucí C2FTES2	249,15	m2	46,20 Kč	11 510,73 Kč
02.02.02.03.....0001.	Perimetrové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 200 mm	249,15	m2	952,31 Kč	237 268,04 Kč
02.02.02.01.....0007.	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	249,15	m2	128,11 Kč	31 918,61 Kč
02.02.02.03.....0029.	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	2,27	%	269 187 Kč	6 110,54 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>-520 434,42 Kč</b>



**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	210 087 858,50
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-520 434,42
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	209 567 424,08





**3. Čas plnění: platí bod a)**

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		

dílčí termíny	původní termín	nový termín

 Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)	11.08.2020  Za architekta (podpis a datum)
Mgr. Miroslav Bobek  Za Objednatele (podpis a datum)	11.08.20  Za architekta (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

- |  |  |
|--|--|
| 58562126<br>24551549<br>59051351<br>63128282<br>59051657<br>58582016 | omítka akrylátová probarvená elastická škrábaná 3 mm<br>lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy<br>hmoždinka ETA zatlukací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x295mm<br>tkanina skelná 350g/m <sup>2</sup><br>AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 200mm<br>lepidlo cementové vysoce flexibilní se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí rychletuhnoucí C2FTES2 |
|--|--|





<b>celkový termín</b>	<b>původní termín</b>	<b>nový termín</b>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<b>dílčí termíny</b>	<b>původní termín</b>	<b>nový termín</b>

[Redacted] *11. 05. 2020*  
 Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

[Redacted] *11. 08. 2020*  
 Za [Redacted] architekta (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek [Redacted]  
 Za Objednatele (podpis a datum)

[Redacted] *11. 08. 20*  
[Redacted] le (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

[Redacted]  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**STRABAG**

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

**3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST**

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list

ČÍSLO:

**26**

ZE DNE:

**19.06.2020****OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Na základě změny modelace terénu a následných zahradnických prací došlo k nutnosti navezení zeminy z deponie zoo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.

**1. Předmět změny: Dovoz ornice z mezideponie na stavbu**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
<b>02.02.01.01.</b>	<b>Zemní práce</b>				
<b>Objem ornice:</b>	<b>VENKOVNÍ VÝBĚH CHOVNÉ SKUPINY</b>	513,00	m3	2 570,00	m2
	<b>VENKOVNÍ VÝBĚH NECHOVNÉ SKUPINY</b>	72,00	m3	360,00	m2
	<b>VENKOVNÍ AMFITEÁTR</b>	20,00	m3	100,00	m2
	<b>VSTUPNÍ PŘEDPROSTOR</b>	110,00	m3	550,00	m2
<b>Celkem:</b>		<b>715,00</b>	<b>m3</b>	<b>3 580,00</b>	<b>m2</b>
02.02.01.01.....0004.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	715,00	m3	64,05 Kč	45 795,75 Kč
02.02.01.01.....0003.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	715,00	m3	83,89 Kč	59 981,35 Kč
05.01.01.01.01.....0005.	Rozprostření ornice nebo zeminy tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	1 955,00	m2	49,32 Kč	96 420,60 Kč
05.01.01.01.01.....0006.	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	1 625,00	m2	50,73 Kč	82 436,25 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>284 633,95 Kč</b>

**2. Cena změny:**

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	209 678 881,38
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	284 633,95
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	209 963 515,33

**3. Čas plnění:**


platí bod a)


a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

<i>celkový termín</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>
celkový termín dokončení díla dle SoD		

<i>dílčí termíny</i>	<i>původní termín</i>	<i>nový termín</i>

 11. 08. 20  
Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

 11. 08. 2020  
Za architekta (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek   
Za Objednatele (podpis a datum)

 11. 08. 20  
e (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list

ČÍSLO:	<b>28</b>	ZE DNE:	<b>30.06.2020</b>
--------	-----------	---------	-------------------

**OBJEDNATEL:**

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha

**ZHOTOVITEL:**

Název:	STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený:	██████████ - stavbyvedoucí zhotovitele

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Název:	FRAM Consult a.s.
Zastoupený:	██████████

**AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:**

Název:	ABM architekti s r.o.
Zastoupený:	██████████

**STAVBA:**

Název:	Nový pavilon goril
--------	--------------------

**Zdůvodnění a popis změny:**

Návrh na změnu je žádost Objednatele - úspora ceny díla. Vzhledem k tomu, že objekt "Sklenářky" není volně přístupný návštěvníkům, není realizace cesty nezbytně nutná a navíc stopa původně navržené cesty prochází lokalitou obývanou přísně chráněnými systy. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6.

**1. Předmět změny: Odpočet mlatové cesty " k Sklenářce"**

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
<b>05.01.01.01.02.</b>	<b>SO-04.2 Komunikace pro pěší a SO-06 "Mlatová" cesta pro pěší „Ke Sklenářce“</b>				
05.01.01.01.02....0001.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	-48,58	m3	92,74 Kč	-4 505,31 Kč
05.01.01.01.02....0002.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	-95,76	m3	104,64 Kč	-10 020,33 Kč
05.01.01.01.02....0003.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-95,76	m3	264,15 Kč	-25 295,00 Kč
05.01.01.01.02....0003.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-95,76	m3	264,15 Kč	-25 295,00 Kč
05.01.01.01.02....0004.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva	172,37	t	158,72 Kč	27 358,57 Kč
05.01.01.01.02....0005.	Zvápnění	-242,84	m2	208,60 Kč	-50 656,42 Kč
05.01.01.01.02....0006.	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	-37,44	m3	366,16 Kč	-13 709,03 Kč
05.01.01.02.02....0004.	šterkodrt' O Ø-32mm, tl. 170 mm	-242,84	m2	102,45 Kč	-24 878,96 Kč
05.01.01.02.02....0010.	mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180 mm	-242,84	m2	315,28 Kč	-76 562,60 Kč
05.01.01.02.02....0014.	plastová perforovaná drenážní trubka DN 100	-127,90	bm	31,52 Kč	-4 031,41 Kč
05.01.01.02.02....0016.	šterkopiskový obsyp drenáží fr. 16-32mm	-38,37	m3	126,87 Kč	-4 868,00 Kč
05.01.01.02.02....0017.	nápojení drenáže do vpustí	-1,00	ks	488,91 Kč	-488,91 Kč
05.01.01.02.02....0015.	šterkopiskové lože tl. 50 mm	-2,56	m3	42,90 Kč	-109,82 Kč
05.01.01.02.02....0013.	ocelová pásovina 120/6, kotvená ocelovými tyčemi D10, dl. 600mm po max. 0,8m překlátováno a spojeno šrouby	-259,40	mb	156,84 Kč	-40 684,30 Kč
05.01.01.02.02....0020.	příčné svodnice z U120 po cca. 25m	-10,00	m	1 071,01 Kč	-10 710,10 Kč



05.01.01.02.02....0021.	ocelové terénní schodiště šířky 2m, délky 5,8m, 17 stupňů 0,143x0,344mm, schodnicové, schodnice a podstupnice z plechu tl. 1cm, nástupnice tvořeny ZMK,	-1,00	ks	210 017,93 Kč	-210 017,93 Kč
05.01.01.02.02....0022.	jednostranné ocelové zábradlí z TR 48,8x3,25mm a 38x4mm, galvanicky zinkováno	-1,00	ks	33 925,97 Kč	-33 925,97 Kč
<b>03.01.01.16.</b>	<b>10/1/1 - Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - záměna za mlatovou cestu v areálu goril</b>				
03.01.01.16.....0001.	Chemické odplevelení před založením, postříkem na široko (herbucid s glyfosátem 5 l / ha); 100 % plochy, (opakování 20% plochy); (x 1,2)	59,69	m2	2,29 Kč	136,69 Kč
03.01.01.16.....0002.	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu nerovnosti do +/-100 mm , bez doplnění omnice, v hor. 1 až 4	59,69	m2	28,91 Kč	1 725,64 Kč
03.01.01.16.....0003.	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg; (x 0,001)	2,98	m3	367,32 Kč	1 096,27 Kč
03.01.01.16.....0004.	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5; 95 % plochy; 2 opakování; (x 1,9)	59,69	m2	1,53 Kč	91,33 Kč
03.01.01.16.....0005.	Obdělání půdy rytím půdy do hl. 200 mm, v hornině 1 až 2; 5% plochy	59,69	m2	23,01 Kč	1 373,47 Kč
03.01.01.16.....0006.	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5; 5% plochy	59,69	m2	14,96 Kč	892,96 Kč
03.01.01.16.....0007.	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5; 95% plochy (x 2)	59,69	m2	1,20 Kč	71,63 Kč
03.01.01.16.....0008.	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5; (x 2)	59,69	m2	4,14 Kč	247,12 Kč
03.01.01.16.....0009.	Prækrytí vrstvou trávníkového hlinitopísčitého substrátu o vrstvě 5 cm s následnou jemnou modelací terénu	59,69	m2	18,14 Kč	1 082,78 Kč
03.01.01.16.....0010.	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	59,69	m2	0,48 Kč	28,65 Kč
03.01.01.16.....0011.	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem naširoko v rovině nebo na svahu do 1:5; 20g/m2 (x 0,00002)	0,02	t	6 881,56 Kč	137,63 Kč
03.01.01.16.....0012.	Založení trávníku plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	59,69	m2	20,63 Kč	1 231,40 Kč
03.01.01.16.....0013.	Herbucid s glyfosátem; 0,0005 l/m2	1,00	l	476,15 Kč	476,15 Kč
03.01.01.16.....0014.	Trávníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m2 (x 0,02)	0,50	kg	66,66 Kč	33,33 Kč
03.01.01.16.....0015.	Substrát trávníkový; mocnost 5 cm	2,98	m3	775,45 Kč	2 314,33 Kč
03.01.01.16.....0016.	Trávník rekreační 'univerzální směs' (technologie seti)	0,50	kg	170,06 Kč	85,03 Kč
03.01.01.16.....0017.	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2, parkového, v rovině nebo na svahu do 1:5; (x6)	59,69	m2	3,03 Kč	180,86 Kč
03.01.01.16.....0018.	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem naširoko v rovině nebo na svahu do 1:5; 20g/m2; 1 ročně (x 0,00004);	0,01	t	6 155,99 Kč	61,56 Kč
03.01.01.16.....0019.	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2, parkového, v rovině nebo na svahu do 1:5; (x12)	59,69	m2	2,60 Kč	155,19 Kč
03.01.01.16.....0020.	Trávníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m2 (x 0,04)	1,00	kg	66,66 Kč	66,66 Kč
					0,00 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>-496 911,85 Kč</b>

## 2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	209 963 515,33
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-496 911,85
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	209 466 603,48

## 3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		



dílčí termíny	původní termín	nový termín

[REDACTED] 11. 08. 2020  
 Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

[REDACTED] 11. 08. 2020  
 Za autora projektu (podpis a datum)

Mgr. Miroslav Bobek  
[REDACTED]  
 Za Objednatele (podpis a datum)

[REDACTED] 11. 08. 20  
 Za [REDACTED] (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI
1	AD architekta

Přílohy:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## PŘEHLED ZMĚN INVESTIČNÍ AKCE „NOVÝ PAVILON GORIL“ SD/2

ZL č.	Hodnota změnového listu (Kč, bez DPH)	Datum souhlas	Změna dle § 222 ZVZ (odstavec)	KUMULATIVNÍ SOUČET NÁKLADŮ (SOD + ZL) Vysoutěžená cena (SOD) základní hodnota: (s DPH) 254 086 418,96 (DPH 21%) 44 097 642,96 209 988 776,00
1	33.000,00	11/8/2020	6	210 021 776,00
2	0,00	zrušeno	---	210 021 776,00
3	-1.319.259,00	11/8/2020	6	208 702 517,00
4	-1.324,00	11/8/2020	7	208 701 193,00
5	-337.347,17	11/8/2020	4	208 363 845,83
6	-23.394,55	11/8/2020	4	208 340 451,28
7	0,00	zrušeno	---	208 340 451,28
8	80.116,48	11/8/2020	5	208 420 567,76
9	15.082,16	11/8/2020	5	208 435 649,92
10	18.790,38	11/8/2020	5	208 454 440,30
11	-2.348,46	11/8/2020	7	208 452 091,84
12	-4.300,00	11/8/2020	7	208 447 791,84
13	334.308,00	11/8/2020	5	208 782 099,84
14	771.176,08	11/8/2020	5	209 553 275,92
15	445.750,58	11/8/2020	4	209 999 026,50
16	13.768,96	11/8/2020	5	210 012 795,46
17	15.495,70	11/8/2020	4	210 028 291,16
18	64.595,07	11/8/2020	5	210 092 886,23
19	0,00	v přípravě	---	210 092 886,23
20	0,00	v přípravě	---	210 092 886,23
21	-5.027,73	11/8/2020	7	210 087 858,50
22	0,00	v přípravě	---	210 087 858,50
23	0,00	v přípravě	---	210 087 858,50
24	-520.434,42	11/8/2020	7	209 567 424,08
25	111.457,30	11/8/2020	5	209 678 881,38
26	284.633,95	11/8/2020	5	209 963 515,33
27	0,00	v přípravě	---	209 963 515,33
28	-496.911,85	11/8/2020	6	209 466 603,48
	<b>Kumulativní změna:</b> -522 172,52 (21% DPH) -109.654,74 (s DPH) -631.828,75			<b>Kumulativní součet:</b> 209 466 603,48 (DPH 21%) 43 987 987,21 (s DPH) 253 454 590,21

Vypracoval: [redacted], v Praze dne: 5. 10. 2020

Za obsahovou správnost: [redacted], investiční referentka [redacted]