

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL001

Projekt: Sanace porušené štítové stěny v objektu A
 Stavba: Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 22.10.2020

Předmět změny: Základové konstrukce, kanalizace, statické prvky

Dotčené místo: Objekt A

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: x

Odkaz na jinou část smlouvy: x

Změna termínu dokončení stavby:

NE

Dopad do ceny díla dle SOD:

Odpočet

-18 278 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal

Dodavatel, TDI, AD, Investor

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Při provádění nové vyprojektované ležaté kanalizace byla vně objektu v půdním souvrství, v hloubce cca 0,8 m nalezena mocná vrstva (cca 1m) navážky černého hutního šmantu (tato vrstva nebyla v předaném geologickém posudku - sondě, protože sonda byla provedena cca 3 m od této pozice). Na základě tohoto zjištění byl přizván geolog, který společně s AD zjistili, že při namočení této hmoty ztrácí svou soudržnost a pevnost (dochází k jejímu rozmočení). V případě použití technologie tryskové injektáže by došlo ke kompletnímu prolití této vrstvy vodou a mohlo by dojít k nevratnému poškození objektu A. Z výše uvedeného důvodu došlo k návrhu alternativního řešení, které spočívá v postupném podkopávání objektu a okamžitě betonáží. Tato betonáž rozšiřuje plochu stávajícího základu ve hloubce, která už má dle geologického posudku dostatečnou únosnost. Vzhledem k havarijnímu stavu nároží objektu A a pravidelnému sledování postupného pohybu tohoto nároží (na pravidelně obnovovaných kontrolních sádrových páscích), bylo rozhodnuto, že výkopy a bourání není možné provádět strojně. Změnový list obsahuje změnu technologie provádění prací, změnu rozsahu kanalizačního vedení dle nalezeného nepředvídatelného stavu, statické zajištění pilíře na nároží objektu A a navazující činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Dopad na funkčnost díla:

Žádný dopad

Dopad na BOZP:

Žádný dopad

Jiný dopad:

Žádný dopad

Cena:

Přípočet

720 196,61 Kč

Odpočet

-738 474,82 Kč

CENA CELKEM

-18 278 Kč

(bez DPH)

Pozn.: Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Listů A4:

6

č.2 - Instrukce projektanta

Listů A4:

0

č.3 - Fotodokumentace

Listů A4:

0

celkem

Listů A4:

6

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 František Kubů

souhlas

Podpis

Datum:

27.10.2020

Stanovisko TDI:

Ing. Martin Kučera

souhlas

Datum:

27.10.2020

Stanovisko AD:

Ing. Julius Wenig

souhlas

Datum:

27.10.2020

Zahrada, poskytovatel sociálních
 Objednatel: služeb Kladno
 Bc. Eva Bartošová

souhlas

Datum:

27.10.2020