

Protokol o změně díla
Změnový list č. 46

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
Popis změny: Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přeložení rozvodů ZTI a elektro. Po demontáži stávajících podhledů v chodbě 0.02 a 0.08 bylo nutné provést rekonstrukci rozvodů ZTI a přeložku vedení elektro pod stropem z důvodu jejich vedení v různých výškách. Rozvody by při dodržení projektované podchodzí výšky zasahovaly do podhledů a bylo by nutné pro ně vytvářet kastlování z SDK. Přesun rozvodů ZTI a elektro umožní provedení podhledu v jednotné výšce. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenačítají v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	40 851,90		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	40 851,90		
	Výše DPH sazba: 21%	8 578,90		
	náklady na změnu vč. DPH	49 430,80		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5		
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 47

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - přesun části rozvodů elektro do nového rozvaděče. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím elektrickém rozvaděči v I.NP již nebylo místo na projektované nové rozvody elektro, bylo rozhodnuto, že budou částečně přesunuty do nového rozvaděče v I. PP.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenačezají v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 100,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-3 001,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	99,00	
	Výše DPH sazba: 21%	20,79	
	náklady na změnu vč. DPH	119,79	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 48

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
Popis změny: Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - hydroizolace sendvičových stěn. PD neřešila detail provedení omítek na zdivu pod parapetem 1. PP. Pro zajištění trvanlivosti omítek byla doplněna hydroizolace zdiva. Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	12 365,85		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	12 365,85		
	Výše DPH sazba: 21%	2 596,83		
	náklady na změnu vč. DPH	14 962,68		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5		
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - lapače nečistot a příplatek za výšku u šachet kanalizace. Při provádění kanalizací ve dvoře byl zjištěn nevyhovující stav přípojek a stávajících lapačů střešních splavenin ve dvoře, které bylo nutné provést nově. Dále byly doplněny položky pro provedení revizních šachet kanalizací dle hloubky uvedené v PD.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	35 261,08	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	35 261,08	
	Výše DPH sazba: 21%	7 404,83	
	náklady na změnu vč. DPH	42 665,91	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - sloup a příčka v 1. PP. Po odbourání stávajících vrstev podlahy v jídelně bylo zjištěno, že část podlahy pod budoucím rozšířením kuchyně je tvořena betonovými nosníky s vložkami Miako. Po konzultaci se statikem bylo nutné z důvodu vybudování nové příčky v 1. NP přistoupit k podepření nosníků stropu 1. PP a tím vyvolané úpravě polohy stěn v kanceláři 1. PP.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatel.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenačítají v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		x	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	89 543,47	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	89 543,47	
	Výše DPH sazba: 21%	18 804,13	
	náklady na změnu vč. DPH	108 347,60	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 51

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přepažení kuchyně a mezi sloupy sádrokartonem. Pro zajištění provozu kuchyně v době stavebních prací v jídelně bylo nutné zhotovit SDK příčku oddělující staveniště od kuchyně. Dále byla provedena příčka v chodbě 0.02 a 0.08 mezi sloupy tak, aby byl umožněn přesun žáků na obědy v tělocvičně.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnutá nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 627,50	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 627,50	
	Výše DPH	sazba: 21%	4 961,78	
	náklady na změnu vč. DPH		28 589,28	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		5	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - lišty k omítkám, obkladům a zateplovací systém. Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky rohových lišt vnitřních omítek, rohových a ukončovacích lišt obkladů a chybějící výměra zateplovacího systému na výtahovou šachtu VŠ 1. Rovněž byly ze soupisu prací odečteny položky týkající se síťoviny na fasádním lešení, vzhledem k povětrnostním podmínkám v době realizace nebylo nutné síťovinu použít.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatel.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenačítají v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	157 041,97	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-14 988,61	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	142 053,36	
	Výše DPH sazba: 21%	29 831,21	
	náklady na změnu vč. DPH	171 884,57	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - gastro vybavení. Z důvodu žádosti provozovatele jídelny ZŠ Jungmannova dojde ke změně gastro vybavení. Jedná se o záměnu chladicího baru místo chladicí salátové vitríny, pracovního stolu místo vozíků na příbory, snížení počtu ohřevných vozíků na talíře a doplnění o vířič nápojů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek uživatele - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	107 960,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-213 448,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-105 488,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-22 152,48	
	náklady na změnu vč. DPH	-127 640,48	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	po dokončení podlah, omítek, obkládů	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 54

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přípojky kanalizace k lapačům, lapače splavenin. Soupis prací neobsahuje položky pro lapače střešních splavenin, tyto byly doplněny. Dále bylo doplněno potrubí pro dopojení všech střešních svodů do kanalizace dle revize klempířských výrobků - viz. ZL 57 - klempířské výrobky.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		x	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	25 592,94	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[] [] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25 592,94	
	Výše DPH sazba: [] 21%	5 374,52	
	náklady na změnu vč. DPH	30 967,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - sádrokartonové podhledy, obklady potrubí sádrokartonem, dvířka do podhledů, omítky stropů. Jedná se o sádrokartonářské (SDK) práce související se ZL 46 - přeložky ZTI v chodbě 1. PP. Z důvodu nutnosti překládky potrubí odpadů, vodovodu v chodbě 0.02 a 0.08 i odstranění původních rozvodů elektro bylo nutné přistoupit k demontáži stávajícího podhledu v chodbě před tělocvičnou. Na stěnách pod stropem chodby byly provedeny obklady z SDK pro zakrytí těch stávajících rozvodů ZTI, které nebylo možné přeložit a proveden nový podhled včetně osvětlení a revizních dvířek. Z důvodu kolize se vzduchotechnikou pod stropem byl zrušen podhled v m.č. 0.14 a 0.05 a nahrazen omítkou stropu. Rovněž byl zrušen příplatek za vyřezání otvorů pro zapuštění svítidel do podhledu. Z důvodu požadavků na svítivost, budou použita svítidla přisazená.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	řešení změny:	
zápis do SD (deníku změn)			
dodatek k PD			x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		60 803,08
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-40 905,58
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		19 897,50
	Výše DPH sazba:	21%	4 178,48
	náklady na změnu vč. DPH		24 075,98
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		5
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - zvětšení místnosti č. 1.10 vč. prodloužení dopravníku. Z důvodu změny ve vybavení gastro - ZL 35 - záměna mycího stroje, bylo nutné provést dispoziční úpravu m.č. 1.10 posunutím příčky. Ve změnovém listu je zahrnuto prodloužení zdiva vč. obkladů a dopravníkového pásu k myčce.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zázpis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		x	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	47 201,46	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	47 201,46	
	Výše DPH sazba: 21%	9 912,31	
	náklady na změnu vč. DPH	57 113,77	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 57

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - klempířské výrobky. Po prověření spádování okapů na stávajících střeších a způsobu odvedení dešťových vod z nových střež musely být zvětšeny průřezy některých klempířských prvků - okapů a svodů a doplněn jeden kompletní svod na spoji staré a nové střechy u tělocvičny včetně přípojky kanalizace. Dále byly doplněny klempířské prvky pro obklady ocelových sloupů v nové části jídelny z důvodu zakrytí kotev spojujících sloupů a okenní sestavy. Obklady sloupů umožní jinak obtížně proveditelné skrytí mezery mezi oknem a sloupem v místě parapetu. Do změnového listu byly zahrnuty i klempířské výrobky bezpečnostních přeпадů střechy a dopojení stávajících svodů v místě nové stříšky bočního vchodu, chybějící v soupisu prací.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	řešení změny:	
zápis do SD (deníku změn)			
dodatek k PD			x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		80 761,78
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4 514,93
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		76 246,85
	Výše DPH sazba:	21%	16 011,84
	náklady na změnu vč. DPH		92 258,69
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		5
termíny	Termín realizace změny:	po provedení zateplovacího systému a omítek	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zpevněné plochy ve dvoře. Při výstavbě kanalizace a retenční nádrže, výtahové šachty VŠZ, přístřešku a schodiště byly plochy staveniště tvořeny původním povrchem z živice. Část těchto ploch zasahuje i do sousedního dopravního hřiště. Projektová dokumentace počítala s obnovou povrchu pouze v částech stavebními objekty přímo dotčených - rýhy kanalizací, retence, bezprostřední okolí výtahu a schodiště. Přes stávající dopravní hřiště byla jediná přístupová cesta na staveniště. Poškození těchto ploch nebylo možné zabránit - např. doprava a uložení betonové retenční nádrže vyžadovala jeřáb o hmotnosti 40 t a velkou manipulační plochu, pažení rýh kanalizace vyžadovalo bagr o hmotnosti 12 t. Po dokončení prací tak bylo nutné přistoupit k obnově většího rozsahu ploch než předpokládala PD. Změnový list obsahuje položky pro odstranění poškozených vrstev a zhotovení nových konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
do datek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		555 353,69
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-51 570,11
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[] [] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		503 783,58
	Výše DPH sazba:	21%	105 794,55
	náklady na změnu vč. DPH		609 578,13
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		5
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zařizovací předměty, radiátory. Počet zařizovacích předmětů - baterií, umyvadel, dřezů, zdrojů pro pisoáry v soupisu prací neodpovídá počtu těchto předmětů v PD. Z důvodu navržených stavebních úprav bylo nutno demontovat a opětovně namontovat radiátory, případně zaslepit přívody, tyto položky rovněž nebyly obsaženy v soupisu prací.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenačítají v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	51 719,49	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-21 439,95	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 279,54	
	Výše DPH sazba: 21%	6 358,70	
	náklady na změnu vč. DPH	36 638,24	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklad - lišta pro LED pásku. Z důvodu ochrany LED pásky ve venkovním zábradlí přístupové rampy byla doplněna ochranná systémová lišta.</p> <p>Položky v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek investora - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	17 272,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 272,00	
	Výše DPH sazba:	21%	3 627,12
	náklady na změnu vč. DPH	20 899,12	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	5	
termíny	Termín realizace změny:	po montáži zábradlí rampy	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRÁČÍ Dodatek č. 6 SOD 2018/D/0028
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování výukových kapacit - III. Etapa

Súvšeňná práca	2018												2019																														
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SD 100 PRÍSTAVBA JEDELYN, ÚČEBEN, VÝTAHU, CHOZNIKOVÉ RAMPY A VNÚTRNÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠKOLY	[Gantt chart showing activity bars for SD 100 across the timeline]																																										
Zemní práce	[Gantt chart showing activity bars for Zemní práce]																																										
Základy	[Gantt chart showing activity bars for Základy]																																										
Súčasť konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Súčasť konštrukcie]																																										
Stĺpy a píle	[Gantt chart showing activity bars for Stĺpy a píle]																																										
Výšňové šachty	[Gantt chart showing activity bars for Výšňové šachty]																																										
Priečkové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Priečkové konštrukcie]																																										
Rampy	[Gantt chart showing activity bars for Rampy]																																										
Súčasť konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Súčasť konštrukcie]																																										
Vodorovné konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Vodorovné konštrukcie]																																										
Výšňové schodiská a terasy	[Gantt chart showing activity bars for Výšňové schodiská a terasy]																																										
Úpravy povrchu vnútri	[Gantt chart showing activity bars for Úpravy povrchu vnútri]																																										
Úpravy povrchu vonku	[Gantt chart showing activity bars for Úpravy povrchu vonku]																																										
Podlahy	[Gantt chart showing activity bars for Podlahy]																																										
Katany	[Gantt chart showing activity bars for Katany]																																										
Úpravy vnútornej práce	[Gantt chart showing activity bars for Úpravy vnútornej práce]																																										
Bourací práce	[Gantt chart showing activity bars for Bourací práce]																																										
Izolácie proti vode	[Gantt chart showing activity bars for Izolácie proti vode]																																										
Povlakové krytiny	[Gantt chart showing activity bars for Povlakové krytiny]																																										
Isolácie tepelne	[Gantt chart showing activity bars for Isolácie tepelne]																																										
Zdravotechnika	[Gantt chart showing activity bars for Zdravotechnika]																																										
Ústredné vykúpanie	[Gantt chart showing activity bars for Ústredné vykúpanie]																																										
Měření a regulace	[Gantt chart showing activity bars for Měření a regulace]																																										
Obložkové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Obložkové konštrukcie]																																										
Trubňové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Trubňové konštrukcie]																																										
Klempníkové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Klempníkové konštrukcie]																																										
Trubňové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Trubňové konštrukcie]																																										
Základové konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Základové konštrukcie]																																										
Výšňové schodiská a terasy	[Gantt chart showing activity bars for Výšňové schodiská a terasy]																																										
Podlahy	[Gantt chart showing activity bars for Podlahy]																																										
Podlahy terasové	[Gantt chart showing activity bars for Podlahy terasové]																																										
Povlakové podlahy	[Gantt chart showing activity bars for Povlakové podlahy]																																										
Podlahy ze syntetických hmôt	[Gantt chart showing activity bars for Podlahy ze syntetických hmôt]																																										
Stĺpy	[Gantt chart showing activity bars for Stĺpy]																																										
Konštrukcia s prírodného kamene	[Gantt chart showing activity bars for Konštrukcia s prírodného kamene]																																										
Nátery a maľby	[Gantt chart showing activity bars for Nátery a maľby]																																										
Stĺpovcov	[Gantt chart showing activity bars for Stĺpovcov]																																										
Stĺpovcov	[Gantt chart showing activity bars for Stĺpovcov]																																										
Vzduchotechnika	[Gantt chart showing activity bars for Vzduchotechnika]																																										
Výšňové	[Gantt chart showing activity bars for Výšňové]																																										
Výšňové interiéru	[Gantt chart showing activity bars for Výšňové interiéru]																																										
Gasťo úpravy a zařízení	[Gantt chart showing activity bars for Gasťo úpravy a zařízení]																																										
Súčasť úpravy	[Gantt chart showing activity bars for Súčasť úpravy]																																										
SD 201 VZT - REKONSTRUKCE TŘÍB (samostatný objekt škol)	[Gantt chart showing activity bars for SD 201 VZT - REKONSTRUKCE TŘÍB (samostatný objekt škol)]																																										
Větrání úběrny	[Gantt chart showing activity bars for Větrání úběrny]																																										
Chlazení úběrny	[Gantt chart showing activity bars for Chlazení úběrny]																																										
Osazení práce	[Gantt chart showing activity bars for Osazení práce]																																										
SD 301 REKONSTRUKCE KANALIZACE A NAKLADÁNÍ S POVROHOVÝM VODAMÍ	[Gantt chart showing activity bars for SD 301 REKONSTRUKCE KANALIZACE A NAKLADÁNÍ S POVROHOVÝM VODAMÍ]																																										
Zemní práce	[Gantt chart showing activity bars for Zemní práce]																																										
Základy	[Gantt chart showing activity bars for Základy]																																										
Vodorovné konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Vodorovné konštrukcie]																																										
Komunikace	[Gantt chart showing activity bars for Komunikace]																																										
Trubní vedení	[Gantt chart showing activity bars for Trubní vedení]																																										
Bourací práce	[Gantt chart showing activity bars for Bourací práce]																																										
Osazení materiál	[Gantt chart showing activity bars for Osazení materiál]																																										
SD 302 REKONSTRUKCE VODOVODNÝCH PŘÍPOJKY	[Gantt chart showing activity bars for SD 302 REKONSTRUKCE VODOVODNÝCH PŘÍPOJKY]																																										
Zemní práce	[Gantt chart showing activity bars for Zemní práce]																																										
Vodorovné konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Vodorovné konštrukcie]																																										
Trubní vedení	[Gantt chart showing activity bars for Trubní vedení]																																										
Komunikace	[Gantt chart showing activity bars for Komunikace]																																										
Armatury	[Gantt chart showing activity bars for Armatury]																																										
Elektrorozměř	[Gantt chart showing activity bars for Elektrorozměř]																																										
SD 303 REKONSTRUKCE PLYNOVODNÝCH PŘÍPOJKY	[Gantt chart showing activity bars for SD 303 REKONSTRUKCE PLYNOVODNÝCH PŘÍPOJKY]																																										
Zemní práce	[Gantt chart showing activity bars for Zemní práce]																																										
Základy	[Gantt chart showing activity bars for Základy]																																										
Súčasť konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Súčasť konštrukcie]																																										
Vodorovné konštrukcie	[Gantt chart showing activity bars for Vodorovné konštrukcie]																																										
Komunikace	[Gantt chart showing activity bars for Komunikace]																																										
Bourací práce	[Gantt chart showing activity bars for Bourací práce]																																										
Vnější úpravy	[Gantt chart showing activity bars for Vnější úpravy]																																										
Elektrorozměř	[Gantt chart showing activity bars for Elektrorozměř]																																										
Osazení materiál	[Gantt chart showing activity bars for Osazení materiál]																																										
Cena SOD + DODč2 AŽ DODč6 bez DPH	1 132 434	1 539 928	629 620	3 403 575	1 831 158	1 625 427	4 003 991	89 738	1 719 591	1 851 433	3 003 290	3 192 777	6 884 680	8 423 620	2 941 435																												
																42 272 695,99																											

2. 5. 2018 - zahájení díla

21. 12. 2018 - 2. mílník - hrubá stavba a zastřešení
31. 8. 2018 - 1. mílník - výkopové práce a základy

26. 4. 2019 - 3. mílník - vnitřní omítky a obklady

31. 7. 2019 - 4. mílník - předání a převzetí dokončeného díla