

příloha Dodatku č. 2 - Přehledová tabulka změnových listů

označení	název	popis	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	celková cena za dílo
	Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1					26 230 282,52 Kč
ZL 01	Rozšíření zpevněných ploch	uložiště č.1 - změna na vyžádání investora - vyasfaltování plochy stínoviště včetně demontáže a opětovné pontáže lan	0,00 Kč	276 408,02 Kč	276 408,02 Kč	26 506 690,54 Kč
ZL 02	nová zpevněná plocha u foliovníku	vjezd do foliovníku - změna na vyžádání investora - změna za asfaltový povrch	2 908,66 Kč	21 631,87 Kč	18 723,21 Kč	26 525 413,75 Kč
ZL 03	Zpevněná plocha u rampy	plocha u šiškárný - změna na vyžádání investora - obnova povrchů včetně přídlažby	0,00 Kč	82 357,11 Kč	82 357,11 Kč	26 607 770,86 Kč
ZL 04	Splašková kanalizace - změna zásypového a obsypového materiálu - Příloha č.1	změna vyžádaná kvalitou kopaného materiálu a spodní vodou, zpětný zásyp 1:1 s ŠD 0/63 v komunikacích, drenážní podsyp potrubí, odpočet drenáží	188 159,86 Kč	411 357,37 Kč	223 197,51 Kč	26 830 968,37 Kč
ZL 05	dešťová kanalizace - změna zásypového materiálu, odpočet drenáží - Příloha č.2	změna vyžádaná kvalitou kopaného materiálu a spodní vodou, zpětný zásyp 1:1 s ŠD 0/63 v komunikacích, drenážní podsyp potrubí, odpočet drenáží	110 418,33 Kč	162 081,70 Kč	51 663,37 Kč	26 882 631,74 Kč
ZL 06	Vodovod změna zásypového a obsypového materiálu, odpočet drenáže - Příloha č3	změna vyžádaná kvalitou kopaného materiálu a spodní vodou, vodovod užitkový i pitný, odpočet drenáží, zpětný zásyp 1:1 s ŠD 0/63 v komunikacích	162 585,69 Kč	247 039,74 Kč	84 454,05 Kč	26 967 085,79 Kč
ZL 07	Drenáž u administrativní budovy	zeměna projednána s AD, změna hloubky drenáže na 1m, navíc přípojovací potrubí z ŠD do drenáže včetně svodu	25 767,43 Kč	27 151,52 Kč	1 384,09 Kč	26 968 469,88 Kč
ZL 08	Dešťový svod u skladu	zeměna projednána s TD, napojovací potrubí v dezolátním stavu, proto napojeno přímo do ŠD	0,00 Kč	23 688,32 Kč	23 688,32 Kč	26 992 158,20 Kč
ZL 09	Dešťový svod u kotelny	zeměna projednána s TD, napojovací potrubí v dezolátním stavu, proto napojeno přímo do UV	0,00 Kč	22 707,35 Kč	22 707,35 Kč	27 014 865,55 Kč
ZL 10	Bourání betonové šachty	zeměna projednána s TD, při výkopových pracích vodovodu P1 u váhy, bránící v trase stará betonová šachta, bourací práce stížené z důvodu kabelového vedení skrz šachtu	0,00 Kč	20 003,24 Kč	20 003,24 Kč	27 034 868,79 Kč

příloha Dodatku č. 2 - Přehledová tabulka změnových listů

označení	název	popis	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	celková cena za dílo
ZL 11	Betonová plocha u sušárny	zeměna vyžádána investorem - změna živичného krytu za betonový pod suškama	36 856,84 Kč	68 018,26 Kč	31 161,42 Kč	27 066 030,21 Kč
ZL 12	Demontáž většího množství pražců - Příloha č.4	pojednáno na KD - odvoz pražců doložen vážními listky, navýšení pouze o množství odvezené na skládku	0,00 Kč	399 842,09 Kč	399 842,09 Kč	27 465 872,30 Kč
ZL 13	Montáž chráničky u váhy	zeměna vyžádána investorem - chráničky pod komunikací u rampy pro budoucí osvětlení	0,00 Kč	16 836,48 Kč	16 836,48 Kč	27 482 708,78 Kč
ZL 14	Chráničky pro optiku - Příloha č.5	zeměna vyžádána investorem - navíc propoje mezi budovama a propoj s záložní serverovnou	0,00 Kč	83 612,12 Kč	83 612,12 Kč	27 566 320,90 Kč
ZL 15	Změna potrubí ve stoce G	zeměna projednána s AD, výměna dimenzi z důvodu připojení pouze jedné sociálky (místo kontaminované zeminy)	13 723,30 Kč	4 740,57 Kč	-8 982,73 Kč	27 557 338,17 Kč
ZL 16	Jílové těsnění	zeměna projednána s AD, utěsnění drenážního obsypu v místě kontaminované vody	1 157,57 Kč	12 794,03 Kč	11 636,46 Kč	27 568 974,63 Kč
ZL 17	změna šachet	zeměna projednána s AD, neprovedené šachy na dešťové a splaškové kanalizaci	35 210,85 Kč	15 826,46 Kč	-19 384,39 Kč	27 549 590,24 Kč
ZL 18	neprovedený infiltrační postřik komunikací, odpočet geotextilie a nop lišty	neprovedené: infiltrační postřik, geotextilie pod komunikací, ukončovací lišta noppové fólie, segmentové těsnění prostupů	0,00 Kč	233 550,05 Kč	-233 550,05 Kč	27 316 040,19 Kč
ZL 19	Změna konstrukce zpevněných ploch	Změna projednána s AD (ndCon) i AD (Prodin) - změna tuhých a pružných podkladních vrstev vyplývajících z TZ stavby "Rekonstrukce vlečky"	222 929,96 Kč	67 730,06 Kč	-155 199,90 Kč	27 160 840,29 Kč
ZL 20	Doplnění technologie	změna uspořádání technologie v budově váhy, doplnění Servopohon Belimo NRFA-S2 s havarijní funkcí + kul. kohout R2025-S2, odběrové místo na vrtu P2, rozbor vody.	0,00 Kč	60 850,00 Kč	60 850,00 Kč	27 221 690,29 Kč