



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 01         |
| Datum předložení TLZ: | 08.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Název změny: | Tepelná izolace |
|--------------|-----------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Po rozkrytí stávajících podhledů v místnostech 104 a 108 byl zjištěn rozpor oproti projektové dokumentaci. Nad podhledem chybí tepelná izolace železobetonových průvlaků a obvodových stěn.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Po odstranění dřevěných stropních trámků, bude odstraněna volně ložená tepelná izolace s fólií a bude provedena tepelná izolace po obvodové části objektu do vzdálenosti 1 m od obvodu objektu. Bude použit materiál EPS 70 F tl. 160 mm, na který bude nalepena parotěsná zábrana typu Jutafol N AL Speciál AP a následně bude provedeno pojistné kotvení talířovými hmoždinkami (min. 3 ks/m<sup>2</sup>). Pokud bude stávající tepelná izolace soudržná, bude provedeno pouze její vyrovnání do tl. 160 mm.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

V rámci projektové přípravy byla v celé části podhledová konstrukce, do které z provozních důvodů nebylo možné zasáhnout. Po odkrytí konstrukce se projevila absence izolace ŽB konstrukce, která je přímo ochlazována z vnější konstrukce. Tím by docházelo ke kondenzaci vlhkosti. Proto byla navržena úprava – viz výše.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|--|------------|---------------|
|  | s dopadem: | ---           |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč       |
|  | Přípočet:  | 203 485,40 Kč |
|  | Celkem:    | 203 485,40 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |               |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 02         |
| Datum předložení TLZ: | 18.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Název změny: | Oprava chyb výkazu výměr |
|--------------|--------------------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Nesoulad mezi projektovou zadávací dokumentací a výkazem výměr zadávací dokumentace. Ve výkaze výměr chybí 1x dveře a 1 x nerezová pitná fontánka.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 5 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Odstranění chyby výkazu výměr uvedením do souladu s projektem – přípočet viz soupis prací.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Zdravotechnika, stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |              |
|--|------------|--------------|
|  | s dopadem: | ---          |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč      |
|  | Přípočet:  | 25 276,65 Kč |
|  | Celkem:    | 25 276,65 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |              |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 03         |
| Datum předložení TLZ: | 18.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Název změny: | Změna vyztužení nadpraží |
|--------------|--------------------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Před provedením otvorů v ŽB stěnách byly provedeny kontrolní sondy, na základě kterých autorský dozor rozhodl o použití jiného způsobu zabezpečení otvorů. Navržené uhlíkové pásy dle projektové dokumentace nejsou vhodné v tomto případě pro použití statické podchycení vybouraných otvorů.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 7 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Statické podchycení vybouraných otvorů bude provedeno lemováním otvorů ocelovými L profily 65/130/8.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|--|------------|---------------|
|  | s dopadem: | ---           |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | - 7 209,06 Kč |
|  | Přípočet:  | 4 669,92 Kč   |
|  | Celkem:    | - 2 539,14 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |               |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 05         |
| Datum předložení TLZ: | 26.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Název změny: | SDK podhled |
|--------------|-------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Úprava podhledu v místnosti 104 – změna části rastrového minerálního podhledu za SDK byla vyvolána požadavkem uživatele na snížení ocelové konstrukce o cca 50 mm, z provozních požadavků na závěsný systém. Z tohoto důvodu nebylo možné provést rastrový minerální podhled mezi ocelové prvky, zejména v místě spojů – kotevní plech a šroubový spoj, kde nebylo možné upravit – přizpůsobit závěsný rastr.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

V PD navrhovaný minerální podhled bude nahrazen podhledem sádkartonovým.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |                |
|--|------------|----------------|
|  | s dopadem: | ---            |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | - 37 432,72 Kč |
|  | Přípočet:  | 64 532,95 Kč   |
|  | Celkem:    | 27 100,23 Kč   |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |                |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |





## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 07         |
| Datum předložení TLZ: | 26.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Název změny: | Sprchové dveře |
|--------------|----------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu, snadnější údržby a sjednocení výplní otvorů sprchových koutů v 1. PP a 2. PP byl vznesen požadavek uživatele na změnu materiálu navržených sprchových dveří.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Sprchové dveře v 1.PP budou provedeny jako projektem navrhované sprchové dveře ve 2. PP (KP/2) z desek z vysokotlakého laminátu skleněné z čirého tvrzeného bezpečnostního skla s ochranou skel proti usazování vodního kamene.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |                |
|--|------------|----------------|
|  | s dopadem: | ---            |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | - 46 215,42 Kč |
|  | Přípočet:  | 48 788,91 Kč   |
|  | Celkem:    | 2 573,49 Kč    |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |                |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 08         |
| Datum předložení TLZ: | 26.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Název změny: | Ozvučení tělocvičen |
|--------------|---------------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V tělocvičnách místnost č. 104 a místnost č. 108 byl pro zvýšení uživatelského komfortu dodatečně vznesen požadavek uživatele na provedení ozvučení těchto prostor.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Z tohoto důvodu bude proveden kabelový rozvod včetně koncových připojovacích zařízení pro možnost aktivace požadovaného ozvučení prostor.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Elektroinstalace

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |              |
|--|------------|--------------|
|  | s dopadem: | ---          |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč      |
|  | Přípočet:  | 37 544,00 Kč |
|  | Celkem:    | 37 544,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |              |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 09         |
| Datum předložení TLZ: | 26.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Název změny: | Reprofilace |
|--------------|-------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Po rozkrytí stávajících podhledů byla zjištěna skutečnost absence betonové konstrukce a odhalené armatury nosných ŽB průvlaků.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Z tohoto důvodu bude provedena reprofilace betonových konstrukcí systémovým řešením (vzorové řešení např. Weber, Cemix....).

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Elektroinstalace

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |             |
|--|------------|-------------|
|  | s dopadem: | ---         |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč     |
|  | Přípočet:  | 2 920,50 Kč |
|  | Celkem:    | 2 920,50 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |             |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |



## Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č.:               | 10         |
| Datum předložení TLZ: | 26.06.2020 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 19/9615/187 |
| Ze dne:                  | 26.03.2020  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357           |
| Stavba:                    | Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Název změny: | Výdejové okénko |
|--------------|-----------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Nerealizovatelnost výroby výsuvného okna z požadovaného materiálu.

TLZ je projednán v souladu s odstavcem 7 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Rám výdejového podávacího okénka bude místo z plastu proveden dřevěný.

### Vyjádření projektanta projektové dokumentace ke změně (autorský dozor):

Souhlasím.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|--|------------|---------------|
|  | s dopadem: | ---           |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | - 8 306,72 Kč |
|  | Přípočet:  | 7 760,00 Kč   |
|  | Celkem:    | -546,72 Kč    |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1          |               |

|                    | Jméno a příjmení | Datum      | Podpis | Razítko |
|--------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Za objednavatele:  | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za TDI:            | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za autorský dozor: | XXX              | 31.08.2020 |        |         |
| Za zhotovitele:    | XXX              | 31.08.2020 |        |         |