

název díla:	Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS		
smlouva číslo:	SODM - 26/2020	ze dne:	23.07.2020
zhotovitel:	EKOSTAV a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	07.11.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	12.02.2021		

Popis změny, případně náčrtek:

- 1) Demontáž stávající asfaltové hydroizolace - po odkrytí byla zjištěna celoplošná separace od podkladu. Následný odvoz a likvidace odpadu na skládce.
- 2) Zajištění 4 trhlín v obvodové stěně objektu. Pro každou trhlínu bude odbourána část vystupujícího betonu tloušťky 30 mm v rozsahu 1x1m, vysekány drážky pro sepnutí trhlíny pomocí výztuže uchycené na chemickou kotvu do předvrtaných otvorů a následně vyspravení povrchu. Součástí prací je odvoz a likvidace sutí na skládce. 3)
- Hydroizolace asfaltovými pásy bude provedena ve dvou vrstvách, včetně přiznání dilatačních spár objektu, rozpočet k SoD počítá pouze s jednou vrstvou. Nově bude provedeno vyspádování betonu směrem k obvodové stěně objektu, ve které bude odvodnění zajištěno pomocí 8 kusů chrličů. Součástí prací je osazení nerezové trubky pro chrliče ve vyvrtaných otvorech průměru 75mm v obvodové stěně a systémové napojení chrliče na nově provedenou asfaltovou hydroizolaci. Hydroizolace ve svislé části stěn bude překryta nopovou fólií a ukončena lištou.
- 4) Oproti původnímu stavu bude vegetační plocha na objektu prodloužena ve směru k řece a zarovnána s obvodovou stěnou objektu. Změna se týká navýšení původních výměr ŽB stěny a vegetační plochy, poníží se výměra uložení dlažby.
- 5) Rozšíření výkopu v místě překládání kabelů u nového objektu VZT. Součástí prací je vybourání skladby komunikace, výkop kolem kabelů, přeložení kabelů, jejich zakrytí a zpětný zásyp včetně obnovy asfaltového krytu. Kabel VO je nutné pro přeložení nastavit.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Ing. Antonín Novák	Podpis:
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 6,60%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	4 168 894,83 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	275 127,06 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 444 021,89 Kč

Zpracoval: V Praze dne: 23.10.2020