

Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg sro. Na Pískách 596, Mělník 276 01	Změnový list	Číslo dokumentu : Počet příloh : Učinnost od :
--	---------------------	--

NÁZEV STAVBY	“Dům služeb čp. 3359 – úprava 2. NP pro knihovnu“
---------------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 9
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou: Faxem: E-mail: X Osobně:	Kurýr:

Důvod a předmět změny :

naše práce bude dodávat správce budovy - bude se zakázky odečteno, obnova kuchyňské linky bude součástí interierů - bude ze zakázky odečteno, informační systém pro obchodní pasáž bude dodávat správce budovy - bude se zakázky odečteno, v průběhu stavby bylo zjištěno, že je potřeba zřídít vypínání vzduchotechniky (při požáru), proto je nutné provést úpravu v hlavním rozvaděči v objektu a propojení s rozvaděčem PBR. Dále nebyla předmětem PD dodávka a montáž dveří do místnosti K16, záložního zdroje - UPS a ovládání odvětrání chráněné únikové cesty (ZOTK) pomocí ústředny EPS, nátěr oken z interierové strany a doplnění těsnění do oken.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

původně
Pro možnost odpojení vzduchotechniky při požáru je nutné vyměnit v hlavním rozvaděči 5 kusů jističů - pro každou VZT jednotku 1 kus, doplnit 1 kus vypínače s vyrážecí cívkou, dále je potřeba provést propojení hlavního rozvaděče a rozvaděče PBR.

nové řešení
Pro možnost ovládání odvětrání chráněné únikové cesty signálem z ústředny EPS je nutné doplnit rozvaděč ZOTK v protipožárním provedení, přívodní kabel s jištěním pro tento rozvaděč, nové rozvody v protipožárním provedení a ovládací tlačítka v každém podlaží CHÚC a u hlavního vstupu do CHÚC.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	256 500,00 Kč
Odpočet :	68 696,00 Kč
Rozdíl ceny :	187 804,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil: [redacted] Datum: 6.9.2020
Zástupce zhotovitele:

TDS stavby: [redacted] Datum: 6.9.2020

Toto Oznámení změny-Změnový list **nesmí být považován za Pokyn ke změně**, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. **Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně** pokrývající daný rozsah prací a **po jeho potvrzení budou práce zahájeny**.

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : 9
-------------------------	------------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **187 804,00**

Zodpovědný zástupce objednatele: [redacted] Datum: 6.9.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele: [redacted] Datum: 6.9.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. **Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 0	Změna čís.: 0	Výtisk čís.:	Strana čís.: 0 z 0
----------------	---------------	--------------	--------------------

ODPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
1	HP1	Přenosný hasicí přístroj 27A	ks			
2	HP2	Přenosný hasicí přístroj 27A	ks			
3	HP3	Přenosný hasicí přístroj 13A	ks			
4	HP4	Přenosný hasicí přístroj 27A	ks			
5	HP5	Přenosný hasicí přístroj 55B	ks			
6		Systém generálního klíče	ks			
7		Penetrace podkladu pod obklady	m2			
8		Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2			
9		Obkládačka 20x60 světle šedá lesk	m2			
10		Rozvaděče HR a RM+R - doplnění vis v.č. 05	kpl			
10		D+M Informační systém pro obchodní pasáž, 920/950/10	ks			
11		připojení na PCO městské policie	ks			
			CELKEM:			68 696,00 Kč

Σ 68 696,00 Kč

PŘIPOČTY						
Číslo	Položka	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč	
pol.	ceníku		jednotka	měr. jedn.	Jednotková	Celkem
		úprava ZOTK - napojení na EPS, doplnění nových kabelových rozvodů a nouzových tlačítek, dodávka a montáž nového rozvaděče v protipožární úpravě	kpl			
		Úprava hlavního rozvaděče v objektu pro možnost odpojení vzduchotechniky v celém objektu	kpl			
		Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm, včetně dodávky materiálu	m			
		Dodávka a montáž PP pěnového těsnění do ken	m			
		Nátěr oken kovových syntetický dvojnásobný ze strany interieru	kpl			
		Dodávka a montáž záložního zdroje - UPS	kpl			
		Dveře 900/1970 jednokřídlé plně, kování: klika-klika tl. zdi: 160mm, lakované v barvě RAL dle architekta, včetně zárubně dodávky a montáže	ks			
			CELKEM:			256 500,00 Kč

Σ 256 500,00 Kč

ROZDÍL

PŘÍPOČET - ODPOČET = 187 804,00 Kč