

Stavba: **Písek – Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení**  
**ZL č. 2**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Jedná se o sérii změn nutných k možnosti řádného dokončení a provedení stavebních prací

- **Odpočet VO** - dochází k odpočtu 2 ks veřejného osvětlení, které se mělo provádět v rámci nových zpevněných ploch. Na základě požadavku uživatele nebude realizováno. Stávající veřejné osvětlení na tribuně je dostatečné
- **Přípočet - provedení hydroizolace a dlažby na veřejném WC** – na základě požadavku uživatele bude provedena nátěrová izolace vč. vytažení na stěnu cca 5 cm na stávající dlažby veřejného wc a následně bude předlážďeno a osoklováno.

Předpokládané náklady: 59 330,50 Kč bez DPH

Ocenění provedl: xxx

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

*-Bez dopadu na konečný termín*

Datum: 24.9.2020 Zpracoval: xxx

Podpis:

Datum: 24.9.2020 Schvaluje za zhotovitele: xxx

Podpis:

Datum: 24.9.2020 Schvaluje za AD: xxx

Podpis:

Datum: 24.9.2020 Schvaluje za investora: Rudolf Koraba

Podpis:

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):

Objednavatel (1):

Objednatel souhlasí s provedením a cenou.

Fakturace bude umožněna po uzavření příslušného dodatku k SOD

AD (1):

Bez připomínek, souhlasí

Zhotovitel (2):

Bez připomínek, souhlasí

Dne: 24.9.2020

Podpisy: (1)

(2)