



Projekt:	22972 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	001

Komu: Letiště Praha, a.s.

Od: Zepris, s.r.o., Praha

Stavební Objekt: Vodovodní potrubí

Předmět změny: Změna způsobu provádění části trasy z Berstlingu na řízený zemní protlak

Žádost o změnu vznesl: Zepris, s.r.o., Praha

Odkazy na výkresy : Nejsou

Důvod změny: Vzhledem k tomu, že v několika úsecích trasy původního vodovodu byly provedeny výškové etáže, nemohla být při jeho výměně plně využita metoda Berstlingu. S ohledem na termín provádění bylo operativně rozhodnuto provést část prací při výměně potrubí metodou řízeného zemního protlaku.

Časové ohodnocení: 0 od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Nebyly provedeny části položek týkajících se zatažení potrubí do trasy původního potrubí metodou Berstlingu v délce 269 m. Na místo těchto položek byla provedena nová položka - zřízení vodovodního potrubí do DN 225 metodou zemního řízeného protlaku.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze

Cena

Celkové předpokládané náklady

0 CZK

Oznámil za zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	22972-Rekonstrukce vodovodního přivaděče Dědina - vodárna Jih	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 001

Komu : Zepris, s.r.o., Praha

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Vodovodní potrubí

Předmět změny: Změna způsobu provádění části trasy z Berstlínungu na řízený zemní protlak

Žádost vznesl: Zepris, s.r.o., Praha

Odkazy na výkresy : Nejsou

Důvod změny: Vzhledem k tomu, že v několika úsecích trasy původního vodovodu byly provedeny výškové etáže, nemohla být při jeho výměně plně využita metoda Berstlínungu. S ohledem na termín provádění bylo operativně rozhodnuto provést část prací při výměně potrubí metodou řízeného zemního protlaku.

Časové ohodnocení: 0

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Nebyly provedeny části položek týkajících se zatažení potrubí do trasy původního potrubí metodou Berstlínungu v délce 269 m. Na místo těchto položek byla provedena nová položka - zřízení vodovodního potrubí do DN 225 metodou zemního řízeného protlaku.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Rozdílový soupis prací v příloze

Celkem

-16 940,50 Kč

Zhotovitel: Zepris, s.r.o., Praha

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

56	K	871-R-005	Montáž a demontáž technologie Berstlining	kus	-2,000	12 840,00	-25 680,00	
57	K	871-R-010	Úprava čel stávajícího potrubí pro zatažení (navaření roznášecích desek, nebo betonové bloky)	kus	-2,000	12 840,00	-25 680,00	
58	K	871-R-011	Sanace vodovodního potrubí DN200 technologií Berstlining	m	-269,000	1 798,00	-483 662,00	
58N	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	269,000	1 970,00	529 930,00	CS ÚRS 2015 01
89	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	-269,000	34,50	-9 280,50	CS ÚRS 2014 01
103	K	22022015R	Měření VN kabelů	kpl	-1,000	2 568,00	-2 568,00	
							-16 940,50	