

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě			
Objekt:	objekt SO 101 - komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava propustku č. 1 v km 0,130 23 - potrubí DN 400 bude z přítokové strany opatřeno plechem o rozměru cca 900 x 500 mm, příkop na pravé straně bude optařen příkopovou tvárnici s příložnou deskou po obou stranách v km 0,13523 - km 0,075. V km 0,100 se musí z důvodů podélného sklonu a zajištění odtoku vody provést nové zatrubnění sjezdu z trouby DN 400 délky 6 m se šikmými čely z lomového kamene. Na levé straně pro zklidnění toku vody bude příkop zavezen lomovým kamenem bez jemné frakce kamiva. Změny vyplývající ze změnového listu č. 1 a 2 budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna pro dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		250 212,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		52 544,63 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		302 757,14 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		22 790 000,00 Kč	
	Cena po změnovém listu č. 1 bez DPH		23 760 582,68 Kč	
	Cena díla po změnovém listu č. 2 bez DPH		24 010 795,19 Kč	
	Cena díla po změnovém listu č. 2 vč. DPH		29 053 062,18 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-7 218,70 Kč	250 212,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	257 431,21 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2			