

Zjišťovací protokol 1

Zákazník:

Palivový kombinát Ústí , státní podnik

Hrbovická 2,403 39 Chlumec

Dne 19.11.2020 byla provedena demontáž a následná kontrola čerpadel 1k koupaliště


typ: GRUNDFOS SP-125- 5AA-D17A000B5

45KW, Q-123m3/h , H-87m

<u>Zjištěný stav: Motor</u>		<u>KS</u>	<u>CENA</u>
Vadné tepelné čidlo PT100	nutná výměna-nový díl	1	2 200,-
Membrána motoru –sada těsnění /kit/ - nutná výměna		kit	3 537 ,-
chladič- kapalina	výměna		5 000,-
Mechanická ucpávka	nový díl	kompl. sada	11 340,-
Kabel spoje	nový díl	1	3 600, -
<u>Vodní díl: demontáž a kontrola stavu</u>			
Těsnění oběžných kol a článků	- nutná výměna	k i t	3 240 ,-
Demontáž , výměna vadných dílů a smontování			
CENA			12 000,-
Cena celkem:			40 917,- Kč bez
DPH			

Měření a kontrolu prováděl: Potměšil-Miroslav

v Pesvicích dne : 19.11.2020



Zjišťovací protokol 2

Zákazník:

Palivový kombinát Ústí , státní podnik

Hrbovická 2,403 39 Chlumec

Dne 19.11.2020 byla provedena demontáž a následná kontrola čerpadel pramen Lahošť
typ: GRUNDFOS SPG 300

<u>Zjištěný stav Motor</u>	<u>ks</u>	<u>CENA</u>
Vadné části kabelu	1 nutná oprava	9 630,-
Vadná kabel spoj -zkrat	nutná výměna nové	3 600,-
Teplotní čidlo PT 100- opotřeben povrch	nový díl 2200	2 200,-
Membrána motoru těs.set	nutná výměna –nový	3 537,-
<u>Chladicí kapalina</u>		<u>5000,-</u>

Vodní díl: demontáž a kontrola stavu

Překontrolován, oběžná kola, hřídel v pořádku- vůle jsou v toleranci

Práce , čištění , otryskání , povrchové úpravy 15000,-

Cena celkem: **38967,-** Kč bez DPH

Měření a kontrolu prováděl: Potměšil-Miroslav

v Pesvicích dne : 25.11.2020

