

| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 1 | |
|---|---|--|--|
| Zhotovitel: | MADT a.s. Slezská 950, 735 14 Orlová | | |
| Investor: | Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice | Datum: 10.11.2020 | |
| Název akce: Oprava hydroizolace střechy | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 9.11.2020 | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| 1. Vícepráce – Větší množství OSB desky na střeše tělocvičny (budova „A“) a změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém. | | | |
| 2. Méněpráce – Změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém. | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| 1. Při odkrytí střešní izolace na střeše A dne 28.10. bylo zjištěno, že poškození OSB desek promočením je větší, než bylo předpokládáno v návrhu. Je nutné provést kompletní výměnu OSB desek v ploše střechy. | | | |
| 2. Vzhledem k realizaci střechy v podzimním počasí, je pro vysokou vlhkost vzduchu, realizace lepeného systému velmi obtížně proveditelná! Z tohoto důvodu navrhujeme realizaci TPO hydroizolace kotveným systémem. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: <u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| Rozpočet zhotovitele vícepráce č.1 | | | |
| Rozpočet zhotovitele méněpráce č.1 | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
|---|---|-------------|
| Zhotovitel: | MADT a.s. | |
| Změnový list vystavil: | <u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u> | |
| Datum: | 10.11.2020 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>4. Vícepráce – Větší množství OSB desky na střeše tělocvičny (budova „A“) a změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém.</p> <p>5. Méněpráce – Změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz. text Oznámení změny.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: --- | Počet připojených výkresů: --- | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -296 074,94,-Kč | 608 183,59,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 312 108,65,- Kč | 18.12.2020 | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny : | | |
| Cena dle SOD: 2 387 281,26 Kč | | |
| Cena změny: 312 108,65 Kč | | |
| Cena celkem: 2 699 389,91 Kč | | |
| Podpis zmocněnce objednatele <u>Mgr.Leona Mechúrová</u> | Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u> | |
| Datum: 10.11.2020 | Datum: 10.11.2020 | |

Fotodokumentace

Odkrytí stávající hydroizolace PVC na podklad z OSB desky



Stávající OSB deska je nasáklá ze 2/3.



Konstrukce střechy ve vzduchové mezeře.

