

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: „Oprava PB zdi na Lužničce v D. Podluží č. p. 90“

Číslo PL: 3 02 16 012

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Předmětný úsek se týká opravy zdiva na Lužničce v Dolním Podluží u čp. 90, kde stávající zdivo na pravém břehu v délce 36 m vykazuje značné poškození, zejména v oblasti kolísání hladiny. Zdivo bude odbouráno a vystaveno nové na MC, včetně základu. Zdivo navazuje na začátku úseku na dlažbu na sucho, konec úseku je soutok koryta s náhonem, který není vodný. Na protějším levém břehu se nachází již opravený úsek zdiva podle komunikace v rámci stavby „OPŠ 06/2013“. Dno v předmětném úseku je upraveno - dlažba na sucho bez zjevných závad. Požadujeme zpracování PD zájmového úseku pro realizaci stavby.

Předpokládaný stupeň PD: DSP a DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: DSP 20. 4. 2017, DSP 31. 10. 2017

Manažer projektu: 

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS: od x-718433,00/ y-957395,00 do -718462,00/ y-957373,00
4. Tok Lužnička, ř. km od 2,769 do 2,805
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie proveditelnosti - Ne
 - b. Zpráva STP - Ne
 - c. Studie záplavového území - Ano
 - d. Archivní dokumentace - k nahlédnutí na provozu v České Lípě

Část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 21.11.2016

Účastníci: Dle přezkoumání listiny

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Zed' s UK - šuly na mc, zachovat - doplnit operacemi
dva podíl zdi.

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

kabel vedení na - kř/zidli

Závěr z místního šetření:

Doporučení, jak dokumentaci DSJ - klasifikaci prací
zohlednit uvažování obj. odpadu navazující zdi
a dělení na Gm - vyhledat 30h do NV.

Část C

Zjištění projektanta:

1. **Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:**

2. **Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):**

3. **Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:**
 - Geodetické a katastrální podklady: **Ano**
 - Hydrologické podklady: **Ano**
 - Laboratorní rozborů:
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.):

 - Stanovení rozsahu průzkumných prací:
 - Stavebně technický průzkum: **Ano**
 - Stavebně historický průzkum:
 - Archeologický průzkum:
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
 - Biologická studie
 - Další ...

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

V *pražce* dne *21.11.2016*

