

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

14-439-2 - D5 Oprava AB vozovky v km 11,2 - 19,7 P

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Oprava vozovky hl. trasy vč. MÚK

Číslo SO/PS/

101

Číslo ZBV:

2

číslo Změny
SO/PS:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4



Soupis prací - počet listů A4



Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4



Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a položení nové vrstvy ACP 22+ v km 11,200 až 15,000 P

Jedná se o změnu vyplývající ze skutečného stavu podkladní vrstvy po odfrézování stávajícího krytu vozovky ve staničení km 11,200 až 15,000 P. Za účelem zjištění stavu podkladní vrstvy byla provedena prohlídka dne 3.5.2016 za účasti TDI, AD a zhotovitele. Na této pochůzce byly shledány a označeny silně porušená a rozpraskaná místa asfaltového podkladu vyžadující jeho výměnu. Proto bylo rozhodnuto, že je nezbytné odfrézovat stávající podkladní vrstvu a položit novou podkladní vrstvu v tloušťce 7cm ACP 22S modifikované.

2) Oprava trhlin podkladní vrstvy v km 11,200 až 15,000 P

Na výše uvedené pochůzce byly také označeny trhliny, které budou ošetřeny prořiznutím a zalitím modifikovanou záplivkou a poté bude přes ně nalepen geokompozit do asfaltové emulze v šíři 2m (přesah 1 m na každou stranu).

3) Navýšení množství rámu a mříží horských vpustí

Na základě pochůzky ze dne 17.5.2016 po stavbě bylo navýšeno množství rámu a mříží horských vpustí z důvodu nevyhovujícího stavu zařízení. Nabídkové množství je navýšeno o 5 kusů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	7 523 129,87	7 523 129,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 31-08-2016 podpis

TDI jméno datum 31-08-2016 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 31-08-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno datum 05-09-2016

Zhotovitel jméno datum 31-08-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

2