





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		40
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Místnost č.126	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění hydroizolace a obkladů v m.č.126 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL40 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel upozornil na skutečnost, že v m.č.126 Technická místnost s výlevkou není dle PD hydroizolace ani obklad nebo omyvatelný nátěr. AD navrhl úpravu této místnosti – provedení hydroizolační stěrky, obkladu za výlevkou a omyvatelného nátěru. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 24.11.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		40	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Místnost č.126		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění hydroizolace a obkladů v m.č.126 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL40 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 048,37	1 060,16	6 108,53
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	5 048,37	1 060,16	6 108,53
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDRĚNÍ AD: SOUHLASÍ			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL40 ZL40 - Místnost č.126 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			5 048,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 048,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 048,37 CZK
Základní DPH	21 %	1 060,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 108,53 CZK

v Břeč

dne

26.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			1 493,81	30
781	Obklady keramické	PSV			2 990,84	59
784	Malby	PSV			563,72	11
Cena celkem					5 048,37	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL40	ZL40 - Místnost č.126 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 493,81
156	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2vrstvy, systémová,detaily,doplňky,systémové prvky	m2	3,75800	397,50	1 493,81
Podlahy:						
m.č.126 : 0,7*2,5				1,75000		
po obvodu do v.7 cm : 0,07*(0,7+2,5)*2-0,2*(1,0+0,6+0,7+0,9)				-0,19200		
za výlevkou : 1,0*(0,6+0,7+0,9)				2,20000		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,00000	4,15	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				2 990,84
258	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	3,52000	28,06	98,77
za výlevkou : 1,6*(0,6+0,7+0,9)				3,52000		
260	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	3,52000	528,00	1 858,56
1,6*(0,6+0,7+0,9)				3,52000		
263	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	3,52000	8,40	29,57
3,52				3,52000		
262	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	2,20000	108,00	237,60
0,6+0,7+0,9				2,20000		
266	781.2	Obklad keramický glazovaný,20/20cm bílá+barevná, dle skladeb kcí a technické zprávy	m2	3,87200	170,00	658,24
3,52*1,1				3,87200		
268	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	28,82740	3,75	108,10
Díl: 784		Malby				563,72
1	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	5,12000	23,90	122,37
1,6*(0,7+2,5)*2				10,24000		
obklad : -1,6*(0,6+0,7+0,9)				-3,52000		
dveře : -1,6*1,0				-1,60000		
2	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	5,12000	82,90	424,45
5,12				5,12000		
3	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	5,12000	3,30	16,90
5,12				5,12000		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		41
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Protiprašná SDK příčka		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: = 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení provizorní SDK příčky DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL41 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při demontáži VZT bylo nutné oddělit prostory školy, které zůstaly v provozu, od prostorů, kde byla prováděna demontáž VZT. Po provedení demontáží bude příčka demontována.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 24.11.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		41	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Protiprašná SDK příčka		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení provizorní příčky SDK DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL41 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16 073,86	3 375,51	19 449,37
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	16 073,86	3 375,51	19 449,37
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL41 ZL41 - Protiprašná SDK příčka - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 073,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 073,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 073,86 CZK
Základní DPH	21 %	3 375,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		19 449,37 CZK

v Břece dne [REDACTED] 30.11.2020

[REDACTED] [REDACTED]

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 307,50	83
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 942,50	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			165,42	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			658,44	4
Cena celkem					16 073,86	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL41	ZL41 - Protiprašná SDK příčka - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 307,50
1	342261112RXX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,00000	812,00	12 180,00
		15,0		15,00000		

2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	11,00000	102,50	1 127,50
		11,0		11,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 942,50
3	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	15,00000	129,50	1 942,50
		15,0		15,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				165,42
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,34753	476,00	165,42

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				658,44
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,32970	166,00	54,73
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32970	220,00	72,53
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,53869	12,70	32,24
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32970	227,50	75,01
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,65940	25,40	16,75
4	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,32970	1 235,00	407,18



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		42
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Kanalizace m.č.001		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: = 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize kanalizace v m.č.001 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL42 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě vydané revize PD dochází ke změnám kanalizace v m.č.001 Strojovna bazénové technologie.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 10.11.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		42	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Kanalizace v m.č.001		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize kanalizace v m.č.001 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL42 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	40 292,37	8 461,40	48 753,77
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	40 292,37	8 461,40	48 753,77
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7. 12. 2020
VYJÁDŘENÍ AD: S O U H L A S V Ě			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7. 12. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL42 ZL42 -Kanalizace v m.č.001 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			40 292,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 292,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 292,37 CZK
Základní DPH	21 %	8 461,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 753,77 CZK

v *Brno*

dne

30.11.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 564,77	56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 727,60	44
Cena celkem					40 292,37	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL42	ZL42 -Kanalizace v m.č.001 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 564,77
1	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	7,00000	757,00	5 299,00
		7		7,00000		
2	721001	Konzola stojínková + objímka	kus	9,00000	137,50	1 237,50
		9		9,00000		
3	721002	Dopojení stávajícího dešťového svodu	kus	1,00000	495,00	495,00
		1		1,00000		
4	721003	Dopojení sprchového žlabu	kus	1,00000	385,00	385,00
		1		1,00000		
16	Mimo RTS	Potrubí KG DN 100 SN10	m	6,00000	469,70	2 818,20
		6,0		6,00000		
17	Mimo RTS	Potrubí KG DN 150 SN10	m	3,00000	897,92	2 693,76
		3		3,00000		
18	Mimo RTS	Potrubí KG DN 200 SN10	m	7,00000	1 370,06	9 590,42
		7		7,00000		
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06594	696,00	45,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 727,60
5	767001	D+M rám a nerezová mříž 600x600 mm v provedení AISI316	kus	1,00000	17 380,00	17 380,00
		1		1,00000		
230	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	173,80000	2,00	347,60



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		43
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dopojení koncových prvků VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: = 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopojení koncových prvků VZT v zázemí DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL43 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Předmětem dodávek předchozí etapy nebyly podhledy v místnostech zázemí, vyústky nebylo možné nainstalovat. Pro funkci VZT je nezbytná montáž koncových prvků VZT.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 10.11.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu

43

ÚSEK: Bazénová hala

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis Dopojení koncových prvků VZT

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB
ODESLÁNO: MAIL

OD: PSK GROUP s.r.o.

DATUM:

- 8. 12. 2020

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopojení koncových prvků VZT v zázemí
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70,
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL43
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 291,-	1 111,11	6 402,11
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	5 291,-	1 111,11	6 402,11

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: **7.12.2020**

VYJÁDRĚNÍ AD: *SOUHLASÍM*

OD: _____

PODPIS: _____

DATUM: **7.12.2020**

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL43 ZL43 - Dopojení koncových prvků VZT - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			4 851,00
Vedlejší náklady			440,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 291,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 291,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 111,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 402,11 CZK

v 

dne

30.11.2020



IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 851,00	92
VN	Vedlejší náklady	VN			440,00	8
Cena celkem					5 291,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL43	ZL43 - Dopojení koncových prvků VZT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				4 851,00
1	240001	Přívodní talířový ventil kovový O200	kus	13,00000	154,00	2 002,00
		13		13,00000		
2	240002	Odvodní talířový ventil kovový O200	kus	9,00000	154,00	1 386,00
		9		9,00000		
3	240003	Odvodní talířový ventil kovový O125	kus	6,00000	143,00	858,00
		6		6,00000		
4	240004	Montážní a těsnicí materiál	sada	1,00000	605,00	605,00
		1		1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				440,00
5	Pol__0056	Doprava	kus	1,00000	440,00	440,00



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		44	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Pískové filtry		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: = 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozpor mezi výkazem výměr a PD DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL44 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	369 600,-	77 616,-	447 216,-
Méněpráce:	-433 530,-	-91 041,30	-524 571,30
Rozdíl:	-63 930,-	-13 425,30	-77 355,30
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDRĚNÍ AD: SOUHLASÍ			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		44
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pískové filtry	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozpor mezi výkazem výměr a PD DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL44 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Technická zpráva PD uvádí dodávku 3 ks nových filtrů praní pouze vodou, zatímco soutěžní výkaz výměr PS 1000 Bazénová technologie uvádí „Vícevrstvý pískový filtr praný voda/vzduch“, který byl naceněn. AD na žádost objednatele potvrdil dodávku filtrů praných vodou. Změnový list řeší tento rozpor mezi VV a PD.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 13.10.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL44 ZL44 - Pískové filtry - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-63 930,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-63 930,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 930,00 CZK
Základní DPH	21 %	-13 425,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -77 355,30 CZK

v Břeč

dne

30.11.2020

[redacted]

Václavská 187/104a, 61900 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Montáže potrubí	MON			-63 930,00	100
Cena celkem					-63 930,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL44	ZL44 - Pískové filtry - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				-63 930,00
1	1.1.	Vícevrstvý pískový filtr praný voda/vzduch;	kus	-3,00000	144 510,00	-433 530,00
2	1.1a	Vícevrstvý pískový filtr praný voda	kus	3,00000	123 200,00	369 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL44 ZL44 - Pískové filtry - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-433 530,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-433 530,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-433 530,00 CZK
Základní DPH	21 %	-91 041,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -524 571,30 CZK

v Brně

dne

30.11.2020

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Montáže potrubí	MON			-433 530,00	100
Cena celkem					-433 530,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL44	ZL44 - Pískové filtry - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				-433 530,00
1	1.1.	Vícevrstvý pískový filtr praný voda/vzduch;	kus	-3,00000	144 510,00	-433 530,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL44 ZL44 - Pískové filtry - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: Ing. Eduard Vymet

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			369 600,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			369 600,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	369 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	77 616,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **447 216,00 CZK**

v Bleec

dne

30.11.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Montáže potrubí	MON			369 600,00	100
Cena celkem					369 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL44	ZL44 - Pískové filtry - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				369 600,00
2	1.1a	Vícevrstvý pískový filtr praný voda	kus	3,00000	123 200,00	369 600,00




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		45
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Mřížky u žebříků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících mřížek u žebříků v bazénové hale DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL45 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s řešením přelivové tvarovky v místě žebříků do bazénu bylo zjištěno, že v místě 3 ks žebříků mřížky chybí (stávající nemají potřebný rozměr). Je proto nutné vyrobit mřížky nové.		
POKYN VYDAL: stavbyvedouc [redacted]		DATUM: 1.9.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		45	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 Popis Mřížky u žebříků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: - 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících mřížek u žebříků v bazénové hale DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL45 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	54 933,12	11 535,96	66 469,08
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	54 933,12	11 535,96	66 469,08
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDŘENÍ AD: ZOUHLASV ✓			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL45 ZL45 - Mřížky u žebříků - vícepráce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

IČO: 25597710

Vídeňská 187/104a

DIČ: CZ25597710

61900

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			54 933,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 933,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 933,12 CZK
Základní DPH	21 %	11 535,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

66 469,08 CZK


v 

dne

30.11.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 933,12	100
Cena celkem					54 933,12	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL45	ZL45 - Mřížky u žebříků - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				54 933,12
1	767001	D+M mosazná mřížka u žebříků do bazénu	ks	12,00000	4 488,00	53 856,00
		12		12,00000		
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	538,56000	2,00	1 077,12



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		46
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prostorové lešení bazénová hala	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: - 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešeňová podlaha prostorového lešení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL46 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V soutěžním výkazu výměr je položka montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení v bazénové hala. Tato položka neobsahuje montáž, pronájem a demontáž lešeňové podlahy. Tyto práce se oceňují samostatnými položkami, které v soutěžním výkazu výměr chybí.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 30.11.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		46	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Prostorové lešení bazénová hala		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešeňová podlaha prostorového lešení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL46 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	35 596,09	7 475,18	43 071,27
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	35 596,09	7 475,18	43 071,27
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL46 ZL46 - Prostorové lešení bazénová hala - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 596,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 596,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 596,09 CZK
Základní DPH	21 %	7 475,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 071,27 CZK

v 

dne

30.11.2020

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			32 731,55	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 864,54	8
Cena celkem					35 596,09	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL46	ZL46 - Prostorové lešení bazénová hala - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				32 731,55
1	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky a podél.,H 10 m	m2	332,30000	36,00	11 962,80
		332,3		332,30000		
2	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2	996,90000	11,80	11 763,42
		332,3*3		996,90000		
3	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	332,30000	27,10	9 005,33
		332,3		332,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 864,54
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,01795	476,00	2 864,54





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		47
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zásobník na tekuté mýdlo		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zásobníků na tekuté mýdlo v zázemí DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL47 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Objednatel požaduje doplnění 3 ks zásobníků na tekuté mýdlo v zázemí bazénu nad rámec soutěžního výkazu výměr.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 24.11.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		47	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Zásobník na tekuté mýdlo		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: = 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zásobníků na tekuté mýdlo v zázemí DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL47 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	918,-	192,78	1 110,78
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	918,-	192,78	1 110,78
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7. 12. 2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍ			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7. 12. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL47 ZL47 - Zásobník na tekuté mýdlo - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			918,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			918,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	918,00 CZK
Základní DPH	21 %	192,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 110,78 CZK

v *Bru* ✓

dne

01.12.2020

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			918,00	100
Cena celkem					918,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL47	ZL47 - Zásobník na tekuté mýdlo - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				918,00
217	OV/06	Zásobník na tekuté mýdlo,500ml,plast,100x204x125mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00000	300,00	900,00
		3		3,00000		
230	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	9,00000	2,00	18,00




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		48
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava výšky podlah	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: - 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výškové navázání rozdílných úrovní podlahy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL48 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu výškového navázání rozdílných úrovní podlah bazénové haly a přístavby objektu G je nutné ve dveřích do částečně chráněné únikové cesty odstranit v ploše zárubně stávající PVC, vybourat mazaninu a provést zadláždění s plynulým náběhem včetně osazení přechodové krycí lišty. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 24.11.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		48	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Úprava výšky podlah		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výškové navázání rozdílných úrovní podlahy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL48 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	956,06	200,77	1 156,83
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	956,06	200,77	1 156,83
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLEDNOST			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL48 ZL48 - Úprava výšky podlah - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			530,79
PSV			425,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			956,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	956,06 CZK
Základní DPH	21 %	200,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 156,83 CZK


v 

dne

02.12.2020



IČO: 25597710 DIČ: CZ25597710
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			524,52	55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			425,27	44
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6,27	1
Cena celkem					956,06	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL48	ZL48 - Úprava výšky podlah - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				524,52
1	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,00288	4 425,00	12,74
		0,16*0,9*0,02		0,00288		
2	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	0,90000	559,00	503,10
		0,9		0,90000		
125	776511820R00	Odstanění PVC a kobců lepených s podložkou, vč. soklu	m2	0,14400	60,30	8,68
		Podlahy:				
		0,16*0,9		0,14400		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				425,27
241	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	0,14400	27,60	3,97
		Podlahy:				
		0,16*0,9		0,14400		
244	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	0,90000	47,50	42,75
		0,9		0,90000		
246	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	0,14400	530,00	76,32
		Podlahy:				
		0,16*0,9		0,14400		
3	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	0,90000	299,50	269,55
		0,9		0,90000		
4	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,14400	14,70	2,12
		0,16*0,9		0,14400		
248	771579795R00	Příplatek za spárování - plošně	m2	0,14400	23,40	3,37
		Podlahy:				
		0,16*0,9		0,14400		
250	771.1	Dlažba keram., rektifikovaná, slinutá, matná béžová, protiskluz C, 60x30cm, tl. 10mm	m2	0,18000	0,62	0,11
		1 ks : 0,6*0,3		0,18000		
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,98190	6,80	27,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6,27
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00675	166,00	1,12
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00675	220,00	1,49
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00675	12,70	0,09
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00675	227,50	1,54
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,01350	25,40	0,34
145	97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,00675	250,00	1,69




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		49
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahový mycí stroj	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 49 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu podlahového mycího stroje DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL49 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna typu podlahového mycího stroje je vyvolána prostorovými možnostmi místnosti, ve které má být stroj umístěn, napojením na inženýrské sítě a požadavkem uživatele projednaného s objednatelem stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 2.12.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		49	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Podlahový mycí stroj		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 49 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 8. 12. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny typu podlahového mycího stroje DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL49 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	91 086,-	19 128,06	110 214,06
Méněpráce:	-62 422,98	-13 108,83	-75 531,81
Rozdíl:	28 663,02	6 019,23	34 682,25
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 7.12.2020
VYJÁDŘENÍ AD: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 7.12.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL49 ZL49 - Podlahový mycí stroj - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			28 663,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 663,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 663,02 CZK
Základní DPH	21 %	6 019,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 34 682,25 CZK

v Brně

dne

7.12.2020

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 663,02	100
Cena celkem					28 663,02	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL49	ZL49 - Podlahový mycí stroj - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 663,02
228	OV/17	Podlahový mycí stroj s odsáváním a el. pojezdem, sací lišta 730mm, kartáč 430mm, disk PPL, integr. nabíječ, držák pádu, baterie gelové 24V, 76Ah, košík na hrubé nečistoty, měření motohodin, 24V, sada, plnicí	kus	-1,00000	61 199,00	-61 199,00
1	OV/17a	Bateriový podlahový mycí stroj Karcher BR 35/12 C Bp Pack, š.sání 450 mm, š.kartáče 350 mm baterie 24/24 Ah/V	kus	1,00000	89 300,00	89 300,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	281,01000	2,00	562,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL49 ZL49 - Podlahový mycí stroj - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-62 422,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-62 422,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 422,98 CZK
Základní DPH	21 %	-13 108,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -75 531,81 CZK

v Brně

dne

7.12.2020

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-62 422,98	100
Cena celkem					-62 422,98	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL49	ZL49 - Podlahový mycí stroj - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-62 422,98
228	OV/17	Podlahový mycí stroj s odsáváním a el. pojezdem, sací lišta 730mm, kartáč 430mm, disk PPL, integr. nabíječ, držák pádu, baterie gelové 24V, 76Ah, košík na hrubé nečistoty, měření motohodin, 24V, sada, plnění	kus	-1,00000	61 199,00	-61 199,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-611,99000	2,00	-1 223,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL49 ZL49 - Podlahový mycí stroj - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			91 086,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 086,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 086,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 128,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 110 214,06 CZK

v *Blatná*

dne

7.12.2020

Videňská 187/104a
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			91 086,00	100
Cena celkem					91 086,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL49	ZL49 - Podlahový mycí stroj - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				91 086,00
1	OV/17a	Bateriový podlahový mycí stroj Karcher BR 35/12 C Bp Pack, š.sání 450 mm, š.kartáče 350 mm baterie 24/24 Ah/V	kus	1,00000	89 300,00	89 300,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	893,00000	2,00	1 786,00