

# ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	<b>číslo ZL:</b>	
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	<b>02</b>	
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
<b>název ZL:</b>	<b>Změna kotvení táhel v severní věži</b>		
<b>předmět změny:</b>	<p>Jádrové vrtý Vj průměru 40 mm jsou nově navrženy jako neprůběžné, délky 0,8-1,2 m (podrobně viz změnová PD).</p> <p>Krajní části táhel jsou opatřené závitem délky 0,6-1,0 m a vlepené do jádrových vrtů na chemickou maltu.</p> <p>Položka K5 – kovaná závlač táhla – byla zrušena. Rovněž je odečten příplatek za montáž horolezeckou technikou.</p>		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):</b>	<p>V souladu s požadavky závazného stanoviska MěÚ Kutná Hora OPP a dle požadavku zástupce NPÚ neuplatňovat na fasádě další závlače ocelových táhel, provedl zhotovitel zkusební vrt pro posouzení kvality kamenného zdiva, který prokázal dostatečnou pevnost a soudržnost pro použití kotvení na chemickou maltu vlepením do vrtu. Toto řešení nebude narušovat vzhled kamenné fasády závlačemi, jak předpokládal původní návrh.</p>		
<b>zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b>	<p>V době přípravy projektu nebylo možné provést jádrový vrt a posouzení možnosti kotvení do obvodového zdiva. Bylo tedy uvažováno s variantou, která statické zajištění umožňuje i v případě horší kvality kamenného zdiva.</p>		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	<p>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</p>		
<b>zařazení změny:</b>	<p>Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.</p>		
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL
		<b>méněpráce</b>	ANO
	<b>cena:</b>	bez DPH	-549 402,04 Kč
		21%DPH	-115 374,43 Kč
		celkem	-664 776,47 Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL
		<b>vícepráce</b>	ANO
	<b>cena:</b>	bez DPH	47 700,00 Kč
		21%DPH	10 017,00 Kč
		celkem	57 717,00 Kč
<b>celková bilance</b>			-501 702,04
<b>CELKEM</b>			-501 702,04 Kč

<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>NE</i>
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>ANO</i>
<b>přílohy :</b> 1. Položkový rozpočet  2. Změnová PD
<b>podpis zhotovitele:</b> <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i> Datum
<b>vyjádření projektanta :</b> <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i> Datum
<b>vyjádření TDS :</b> <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i> Datum
<b>vyjádření objednatele:</b> <i>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</i> Datum