

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ:2	
Zhotovitel:	MADT a.s. Slezská 950, 735 14 Orlová		
Investor:	Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice	Datum: 14.12.2020	
Název akce: <b>Oprava hydroizolace střechy</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 14.12.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1. Vícepráce – Montáž závětrné lišty a hromosvodu na střeše tělocvičny (budova „A“) ze stávajícího materiálu a změna skladby tepelné izolace, úprava spádování u vpustí a zpevnění a atiky u střechy zázemí tělocvičny (budova „B“).			
2. Méněpráce – Dodávka a montáž závětrné lišty a hromosvodu včetně materiálu na střeše tělocvičny (budova „A“) a změna skladby tepelné izolace (budova „B“).			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1. Na střeše budovy A bude pro montáž závětrné lišty a hromosvodu použit stávající materiál. Na střeše budovy B byla z 50% použita stávající minerální vlna tl.100mm, ale pro nižší pevnost v tlaku bude nutné ji použít v podkladních částech skladby, tzn. skladba střechy bude provedena (od vrchní části) z minerální vaty tl.80mm (70 kPa) + minerální vata tl.60mm (50kPa) + stávající minerální vata tl.100mm. Na střeše budovy B bylo při montáži skladby zjištěno, že stávající spádování střechy vytváří kaluže u střešních vtoků, bude nutné upravit spádování u střešních vtoků. Při demontáži atiky na střeše budovy B, bylo zjištěno, že atika je tvořena jen z polystyrénu a vnitřního plechu, bude nutná úprava atiky včetně instalace plechové příponky.			
2. Na střeše budovy A nebude pro montáž závětrné lišty a hromosvodu použit nový materiál. Na střeše budovy B nebude použita stávající minerální vlna tl.100mm v rozsahu 30%, skladba střechy nebude provedena (od vrchní části) z minerální vaty tl.100mm (70 kPa) + minerální vata 140mm (50kPa).			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: <u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>			
.....			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha :

Rozpočet zhotovitele vícepráce č.2 budova A a č.1 budova B  
Rozpočet zhotovitele méněpráce č.2 budova A a č.1 budova B

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>MADT a.s.</b>	
Změnový list vystavil:	<u>Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>	
Datum:	14.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Vícepráce – Montáž závětrné lišty a hromosvodu na střeše tělocvičny (budova „A“) ze stávajícího materiálu a změna skladby tepelné izolace, úprava spádování u vpustí a zpevnění a atiky u střechy zázemí tělocvičny (budova „B“).</b></li><li><b>Méněpráce – Méněpráce – Dodávka a montáž závětrné lišty a hromosvodu včetně materiálu na střeše tělocvičny (budova „A“) a změna skladby tepelné izolace (budova „B“).</b></li></ol>		
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Viz. text Oznámení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- <b>355 143,61,-Kč</b>	<b>320 565,93,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- <b>34 577,68,-Kč</b>	<b>18.12.2020</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD: 2 699 389,91 Kč		
Cena změny: - 34 577,68 Kč		
<b>Cena celkem: 2 664 812,23 Kč</b>		

Podpis zmocnění objednatele  
Mgr. Leona Mechúrová

Datum: 14.12.2020

Podpis zmocnění zhotovitele:  
Ing. Jan Wachtarczyk – předseda  
představenstva

Datum: 14.12.2020

## Fotodokumentace

Stojící voda na střeše budovy B u vpusti.

Stávající stav atiky po demontáži vrchního oplechování.

