

### ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

(příloha dodatku SoD č.j. VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK)

Stavba : Všehrdy - přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 01	Podpěrná konstrukce stropních panelů	65 378,74 Kč	0,00 Kč	65 378,74 Kč	13 729,54 Kč	79 108,28 Kč
ZL 02	Ztužující železobetonový obvodový věnec 1. NP přístavby objektu ubytovny	43 165,78 Kč	0,00 Kč	43 165,78 Kč	9 064,81 Kč	52 230,59 Kč
ZL 3	Ocelový ztužující rám dveřního otvoru od objektu přístavby 2. NP	35 786,97 Kč	0,00 Kč	35 786,97 Kč	7 515,26 Kč	43 302,23 Kč
ZL 4	Ocelové ztužující rámy dveřních otvorů m.č. 209, m.č. 210, m.č. 213, m.č. 222 a m.č. 223 ve 2. NP objektu ubytovny U6	176 043,89 Kč	0,00 Kč	176 043,89 Kč	36 969,22 Kč	213 013,11 Kč
						43 302,23 Kč
						213 013,11 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>320 375,38 Kč</b>	<b>67 278,83 Kč</b>	<b>387 654,21 Kč</b>

Ve Spořicích, 11.11.2020  
 Vypracoval: Ing. Zdeněk Mrnka

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č.VS - 29919-33/ČJ-2018-800097-VERZAK )  
**Podpěrná konstrukce stropních panelů**

č.: ZL 01

Stavba: "Věžnice Všehrdy – Přestavba ubytovny U6 pro mladistvé"

Datum: 11.11.2020

Předmet změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu ubytovny U6 pro mladistvé  
 Dotčené místo: Vlastní objekt - m.č. 218 a m.č. 230  
 Odkaz na výkresy: D.1.1.3 - Pádorys 2. NP  
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Viz. Přílohy  
 Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č.1 k SoD  
 Změna termínu dokončení stavby:   
 Dopad do ceny díla dle SOD:   
 Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Zjištěné skutečnosti:

V průběhu realizace stavebně-montážních prací bylo zjištěno, že ve schválené DPS není navrženo podchytení stávajících stropních železobetonových panelů po vybourání příčných chodbových železobetonových panelů v 2.NP v m.č. 218 a m.č. 230.

Návrh řešení:

Zpracovatel DPS předložil návrh podpěrné ocelové konstrukce / překlad/rám /, jež bude podvláknuta pod stávající stropní železobetonové panely v místě po vybourání příčných železobetonových chodbových panelů a ukotvena do příčných svislých panelů v dotčených místnostech.

Cena:	<input type="text" value="Cena bez DPH"/>	<input type="text" value="Výše DPH"/>	<input type="text" value="Celkem vč. DPH"/>
Přípočty:	<input type="text" value="65 378,74 Kč"/>	<input type="text" value="13 729,54"/>	<input type="text" value="79 108,28 (vč. DPH)"/>
<b>CENA CELKEM</b>	<input type="text" value="65 378,74"/>	<input type="text" value="13 729,54"/>	<input type="text" value="79 108,28"/>

Přílohy:	Změnový list CN zhotovitele Zápis z KD stavby Fotodokumentace Celkem	Listů A4: 1 Listů A4: 5 Listů A4: 27 Listů A4: 1 Listů A4: 34
----------	--	---

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

**POTVRZENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
A NUTNOST PROVEDENÍ PRACÍ**

Objednatel: **Ing. Vratislav LÁF**  
zástupce ředitele

**METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 619 38 217 DIČ CZ01538213

Dodavatel: **Miroslav Štyber**

TDS: **LOG. EDIEWERU PROJEKT**

**cheminvest**  
CHEMINVEST s.r.o.  
Görkého-1613, Horní Litvínov  
436 01 Litvínov  
IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Česká republika  
Vězeňská služba České republiky  
Věžnice Všehrdy  
poj. pošta 436 01 Chomutov  
(9)

souhlas  ANO Datum: 11.11.2020

souhlas  ANO Datum: 11.11.2020

souhlas  ANO Datum: 11.11.2020

souhlas  ANO Datum: 11.11.2020

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č.VS - 29919-33/ČJ-2018-800097-VERZAK)  
**Ztužující železobetonový obvodový věnec 1. NP přístavby objektu ubytovny U6**

č.: ZL 02

Stavba: "Věznice Všehrdy -- Přestavba ubytovny U6 pro mladistvé"

Datum: 11.11.2020

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu ubytovny U6 pro mladistvé

Dotčené místo: Vlastní objekt - Přístavba objektu m.č. 234 a m.č. 235

Odkaz na výkresy: D.1.1.3 - Půdorys 2.NP

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Viz. Přílohy

Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č.1 k SoD

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Zjištěné skutečnosti:

V průběhu realizace stavebně-montážních prací bylo zjištěno, že ve schválené DPS není navržen ztužující železobetonový věnec v úrovni nad stropní konstrukcí 1. NP přístavby objektu ubytovny v m.č. 234 a m.č. 235.

Návrh řešení:

Zpracovatel DPS předložil návrh ztužujícího železobetonového věnce, jež bude doplněn v úrovni nad stropní konstrukcí 1. NP přístavby objektu ubytovny v m.č. 234 a m.č. 235.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Přípočty:	43 165,78 Kč	9 064,81	52 230,59 (vč. DPH)
<b>CENA CELKEM</b>	<b>43 165,78</b>	<b>9 064,81</b>	<b>52 230,59</b>

Přílohy:	Číslo přílohy
Změnový list	Listů A4: 1
CN zhotovitele	Listů A4: 5
Zápis z KD stavby	Listů A4: 19
Fotodokumentace	Listů A4: 1
Celkem	Listů A4: 26

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

POTVRZUJEME TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
A NUTNOST PROVEDENÍ PRACÍ

**cheminvest**  
CHEMINVEST s.r.o.  
Görkého 1613, Horní Litvínov  
436 01 Litvínov  
IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Datum: 19.11.2020

Objednatel: Česká republika  
Věznice Všehrdy  
Věznice Všehrdy  
poř. pošta 430 01 Chemuťov

METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ01538213

Ing. Vladislav LAF  
zástupce ředitele

Datum: 19.11.2020

Dodavatel: Vladislav Laf

souhlas

Datum: 19.11.2020

TDS: 103. ZEDENJEKU PROJEKT

souhlas

Datum: 11.11.2020

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č.VS - 29919-33/ČJ-2018-800097-VERZAK)  
**Ocelový ztužující rám dveřního otvoru od objektu přístavby 2. NP**

č.: ZL 03

**Stavba:** "Věžnice Všehrdy – Přestavba ubytovny U6 pro mladistvé"

**Datum:** 11.11.2020

**Předmět změny:** Skutečně provedené práce při realizaci objektu ubytovny U6 pro mladistvé

**Doložené místo:** Vlastní objekt - m.č.230 a m.č.234

**Odkaz na výkresy:** D.1.1.3 - Půdorys 2.NP

**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** Viz. Přílohy

**Odkaz na jinou část smlouvy:** Dodatek č.1 k SoD

**Změna termínu dokončení stavby:**

**Dopad do ceny díla dle SOD:**

**Změnu vyvolal:**

**Popis a odůvodnění změny:**

Zjištěné skutečnosti:

Ocelová ztužující konstrukce /rám/ nového dveřního otvoru v obvodové štitové stěně stávajícího objektu ubytovny, zajišťující průchod do objektu budoucí přístavby ve 2. NP z místnosti m.č. 230 do m.č. 234.

Návrh řešení:

Zpracovatel DPS předložil návrh ocelové ztužující konstrukce /rám/ nového dveřního otvoru, jež bude realizován v místě průchodu do objektu budoucí přístavby ve 2. NP z místnosti m.č. 230 do m.č. 234.

**Cena:**

**Přípočty:**    (vč. DPH)

**CENA CELKEM**

**Přílohy:** Změnový list  
 CN zhotovitele  
 Zápis z KD stavby  
 Fotodokumentace  
 Celkem

Listů A4: 1  
 Listů A4: 5  
 Listů A4: 11  
 Listů A4: 1  
 Listů A4: 18

Podpis

Stavovisko Architekta a Projektanta:

**POTVRZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 A MOŽNOST PROVEDENÍ PRACÍ**

**cheminvest**  
 CHEMINVEST s.r.o.  
 Gorkého 1613, Horní Litvínov  
 436 01 Litvínov  
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Datum: 19.11.2020

Objednatel:

Česká republika  
 METALL. QUATRO spol. s r.o.  
 Stavebné montážní firma  
 Vysoká Pec č.p. 600  
 431 59 Vysoká Pec  
 IČO 615 38 213 DIČ CZ015382

Ing. Vratislav LAF.  
 ředitel

souhlas

Datum: 19.11.2020

Dodavatel:

Miroslav Pávek

souhlas

Datum: 19.11.2020

TDS:

ING. ZDEWIEKU PROJEKT

souhlas

Datum: 11.11.2020

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č.VS - 29919-33/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.: ZL 04

**Ocelové ztužující rámy dveřních otvorů m.č. 209, m.č. 210, m.č. 213, m.č. 222 a m.č. 223 ve 2. NP objektu ubytovny U6**

Stavba: "Věznice Všehrdy – Přestavba ubytovny U6 pro mladistvé"

Datum: 11.11.2020

Předmět změny: Skutečně provedené práce při realizaci objektu ubytovny U6 pro mladistvéDotčené místo: Vlastní objekt - m.č. 209, m.č. 210, m.č. 213, m.č. 222 a m.č. 223Odkaz na výkresy: D.1.1.3 - Půdorys 2.NPOdkaz na rozpočtovou dokumentaci: Viz. PřílohyOdkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č.1 k SoDZměna termínu dokončení stavby: Dopadá do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**Zjištěné skutečnosti:

V průběhu realizace stavebně-montážních prací byly zjištěny trhliny ve stávajících železobetonových panelových stěnách u nadpraží dveřních otvorů a to zejména u m.č. 209, m.č. 210, m.č. 213, m.č. 222 a m.č. 223 ve 2. NP objektu ubytovny U6.

Návrh řešení:

Zpracovatel DPS předložil návrh ocelových ztužujících konstrukcí /rámů/ zajišťujících zjištěné trhliny nadpraží dveřních otvorů m.č. 209, m.č. 210, m.č. 213, m.č. 222 a m.č. 223 ve 2. NP objektu ubytovny U6.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Přípočty:	176 043,89 Kč	36 969,22	213 013,11 (vč. DPH)
<b>CENA CELKEM</b>	<b>176 043,89</b>	<b>36 969,22</b>	<b>213 013,11</b>

Přílohy: Změnový list  
CN zhotovitele  
Zápis z KD stavby  
Fotodokumentace  
CelkemListů A4: 1  
Listů A4: 8  
Listů A4: 11  
Listů A4: 1  
Listů A4: 21

Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

POTVRZUJEME TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
A KVALITU PROVEDENÍ PRACÍcheminvest  
CHEMINVEST s.r.o.  
Gorkého 1613, Horní Litvínov  
436 01 Litvínov  
IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Datum: 19.11.2020

Objednatel:

METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 61538213, DIČ CZ61538213Věznice Všehrdy  
p.o.j. post. 430 01 ChomutovIng. Vratislav LAF  
zástupce ředitele

Datum: 19.11.2020

Dodavatel:

souhlas

Datum: 11.11.2020

TDS:

souhlas

Datum: 11.11.2020