

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Oprava a rekonstrukce Boberského p. v Lindavě u čp. 42 a 43.

Číslo PL: 3 02 16 054

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Jedná se o rekonstrukci LB a PB zdi Boberského potoka v úseku cca 92 m v k. ú. Lindava u čp. 42, 43. Stávající zeď je značně poškozená, nestabilní a dochází k zborcení opěrného zdiva, sesuvu břehu. PB zeď je navržena z LK na CM v délce cca 64 m, výška 1,1 – 1,3 m, dále PB zeď na sucho v hav. stavu je možné nahradit kam. rovinaninou ve sklonu 2 : 1, jednalo by se o změnu konstrukce opevnění (předběžně projednáno s vlastníkem pozemku). LB zeď z pískovcových kvádrů bude rozebrána a nahrazena zdí z LK na CM (pískovcové kvádry budou odvezeny na PD v České Lípě). V rámci výkopových prací bude stávající poškozené zdivo rozebráno. Založení zdi (základové) bude v hloubce 0,8 m pod úrovní nivelety dna, šířka základů je 1 m, zdivo nadzákladové je navrženo v jednotné výškové úrovni PB 1,1 – 1,3 m, LB 1,9 m, šířka v koruně 0,5 – 0,6 ve sklonu 10 : 1. V rámci právního narovnání pozemkové držby doporučujeme při zpracování PD zaměřit, včetně GP a vypořádat na základě předběžného projednání s vlastníky (viz příl. vstupy).

Závěr z IK:



1. Projektant a účastníci VVV posoudí nutnost obnovy stávajícího opevnění v místech bez dotyku se stavbami či komunikacemi.
2. Akce bude zařazena do dotačního programu "DVT 129 290".

Předpokládaný stupeň PD: DSP s GP a DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: DSP s GP – 31. 3. 2017, DPS – 30. 9. 2017

Manažer projektu: Ing. Dalibor Drnec, 

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů)
3. Souřadnice GIS: -715871,00/-971771,00 do -715901,00/-971719,00
4. Tok Boberský potok, ř. km od 0,295 do 0,384.
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie záplavového území 
 - b. Archivní dokumentace 

Část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 18. 10. 2016

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

viz prezentace šetření

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

zo problému nejsem k PL připomínala

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

výskyt

Závěr z místního šetření:

*Průběh dle PL, oblast není v G+K0,
materiál žulo / vado*

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

*Vlastní měření, plot na úrovni zdi, úprava
laťky*

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

Letos a příští malplov

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:

- Geodetické a katastrální podklady: **Ano** ✓
- Hydrologické podklady: **Ano** ✓
- Laboratorní rozbor: *ne*
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.):
- Stanovení rozsahu průzkumných prací:
- Stavebně technický průzkum: **Ano**
- Stavebně historický průzkum: *ne*
- Archeologický průzkum: *ne*
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění *ne*
- Biologická studie *ne*
- Další ...

Projektant: *inž. RABELOV*

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

v *PRÁZE* dne *20.10.2016*

