

Faktura-Daňový doklad 201/20 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		Variabilní symbol 20120 Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka					
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965		Odběratel IČ: 00257451 DIČ: Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika					
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz		Místo určení:					
Datum vytvoření dokladu 11.12.2020 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 30.11.2020 ... splatnosti 25.12.2020							
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH [%]:	DPH [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
 "OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VODOVODNÍHO ŘADU"
 Místo stavby: Zdemyslice
 na základě smlouvy o dílo č. 10/BP/20 ze dne 4.8.2020
 dle zjišťovacího protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích

částku ve výši	1 kpl	786569,40 21	951748,97	786569,40	951748,97
----------------	-------	--------------	-----------	-----------	-----------

Základ DPH 21%	786 569,40	DPH 21%	165 179,60
Celkem Základ DPH	786 569,40	Celkem DPH	165 179,60

K úhradě celkem
951 749,00 Kč



BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil:

Středisko: 2

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.11.2020 do 30.11.2020

SOD 10/BP/20

Stavba : Výměna vodovodního řadu "B" PE d90

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec Zdemyslice
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	1 343 910,30	0,00	786 569,40	557 340,90
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 343 910,00	0,00	786 569,40	557 340,90

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitele



ZDEMYSLICE

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Řad "B" PE d 90 - 344,6 m	1 343 910,30	0,00	786 569,40	557 340,90

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	345 396,90	0,00	305 389,00	40 007,90
4	Vodorovné konstrukce	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00
5	Komunikace	366 459,00	0,00	40 179,00	326 280,00
8	Trubní vedení	418 503,40	0,00	260 263,40	158 240,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	45 000,00	0,00	28 000,00	17 000,00
99	Přesun hmot	79 086,00	0,00	70 000,00	9 086,00
997	Přesun sutě	82 085,00	0,00	75 358,00	6 727,00

Zjišťovací protokol č.

1

Za období:

01.11.2020

Stavba:

Výměna vodovodního řadu "B" PE d90

30.11.2020

Objekt:

Řad "B" PE d 90 - 344,6 m

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství
1	Zemní práce			345 396,90	0,00	305 389,00
1	113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 m	m2	24,10	8 314,50 345,00000	0,00 0,00000	8 314,50 345,00000
2	113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	245,00	84 525,00 345,00000	0,00 0,00000	84 525,00 345,00000
3	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	108,60	37 467,00 345,00000	0,00 0,00000	37 467,00 345,00000
4	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	70,80	1 062,00 15,00000	0,00 0,00000	1 062,00 15,00000
5	115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	49,40	247,00 5,00000	0,00 0,00000	247,00 5,00000
6	132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	188,50	66 352,00 352,00000	0,00 0,00000	66 352,00 300,00000
7	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,80	8 377,60 352,00000	0,00 0,00000	7 140,00 300,00000
8	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	4,00	4 140,00 1 035,00000	0,00 0,00000	4 140,00 1 035,00000
9	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	2,00	2 070,00 1 035,00000	0,00 0,00000	2 070,00 1 035,00000
10	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,70	26 646,40 352,00000	0,00 0,00000	22 710,00 300,00000
11	162201602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m	m3	38,50	9 047,50 235,00000	0,00 0,00000	7 700,00 200,00000
12	162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	111,50	13 045,50 117,00000	0,00 0,00000	11 150,00 100,00000
14	354946T10110 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,20	22 137,00 235,00000	0,00 0,00000	18 840,00 200,00000
15	175101101110110 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 r	m3	113,50	11 690,50 103,00000	0,00 0,00000	10 782,50 95,00000
16	583373440 šterkopísek frakce 0-32 třída	t	192,30	35 767,80 186,00000	0,00 0,00000	32 691,00 170,00000
4	Vodorovné konstrukce			7 380,00	0,00	7 380,00
17	451573111R00 Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	820,00	7 380,00 9,00000	0,00 0,00000	7 380,00 9,00000
5	Komunikace			366 459,00	0,00	40 179,00
18	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	177,00	40 179,00 227,00000	0,00 0,00000	40 179,00 227,00000
8	Trubní vedení			418 503,40	0,00	260 263,40
23	871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	41,70	14 386,50 345,00000	0,00 0,00000	14 386,50 345,00000
25	286138250 potrubí vodovodní PE 100 SDR 11 90x8,2	m	154,80	54 799,20 354,00000	0,00 0,00000	54 799,20 354,00000
27	857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	280,50	280,50 1,00000	0,00 0,00000	280,50 1,00000
28	552518200 koleno přírubové s patkou kat.č.: 5050 pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1 951,50	1 951,50 1,00000	0,00 0,00000	1 951,50 1,00000

29	552538920	kus	872,40	872,40	0,00	872,40
	TP kus s přírubou			1,00000	0,00000	1,00000
30	877241121	kus	82,30	4 938,00	0,00	4 938,00
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výko			60,00000	0,00000	60,00000
31	286530600	kus	360,00	21 600,00	0,00	21 600,00
	D + M elektrotvarovky DN 90, 100			60,00000	0,00000	60,00000
35	891241111R00	kus	531,00	4 248,00	0,00	4 248,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80			8,00000	0,00000	8,00000
36	891261111R00	kus	687,00	687,00	0,00	687,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100			1,00000	0,00000	1,00000
37	422211160	kus	4 900,00	39 200,00	0,00	39 200,00
	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16			8,00000	0,00000	8,00000
38	42227205R	kus	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00
	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16			1,00000	0,00000	1,00000
39	9,50008E+11	kus	1 282,60	11 543,40	0,00	11 543,40
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ 1,3 -1,8 DN 50-100			9,00000	0,00000	9,00000
40	891247111R00	kus	980,00	980,00	0,00	980,00
	Montáž hydrantů podzemních DN 80			1,00000	0,00000	1,00000
41	K24208015016	kus	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00
	HYDRANT PODZEMNÍ K244 DN 80			1,00000	0,00000	1,00000
44	899401112R00	kus	394,50	9 862,50	0,00	3 550,50
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			25,00000	0,00000	9,00000
45	1,75E+11	kus	780,60	19 515,00	0,00	7 025,40
	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA			25,00000	0,00000	9,00000
46	3,481E+11	kus	182,40	4 560,00	0,00	1 641,60
	PODKLAD. DESKA UNI			25,00000	0,00000	9,00000
47	899401113R00	kus	772,00	772,00	0,00	772,00
	Osazení poklopů litinových hydrantových			1,00000	0,00000	1,00000
48	1950K0000000	kus	976,30	976,30	0,00	976,30
	POKLOP K POD. HYD.TELESK. PLAST DN PLAST			1,00000	0,00000	1,00000
49	3,482E+11	kus	409,10	409,10	0,00	409,10
	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP			1,00000	0,00000	1,00000
51	892241111R00	m	13,30	4 588,50	0,00	4 588,50
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 - 100			345,00000	0,00000	345,00000
52	892273121	m	26,90	9 280,50	0,00	9 280,50
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100			345,00000	0,00000	345,00000
53	892372111R00	kus	5 005,00	15 015,00	0,00	15 015,00
	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300			3,00000	0,00000	3,00000
54	899722111	m	7,50	2 625,00	0,00	2 625,00
	Trasová fólie š. 300 mm modrá			350,00000	0,00000	350,00000
55	Pol_57	m	16,30	5 868,00	0,00	5 868,00
	Identifikační vodič Kemaplast			360,00000	0,00000	360,00000
57	CN 1	kpl	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00
	D + M drobný materiál			1,00000	0,00000	0,55556
58	CN 2	kus	2 780,00	8 340,00	0,00	8 340,00
	D + M T - kus 80/80			3,00000	0,00000	3,00000
59	CN 3	kus	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00
	D + M FFR 100/80			1,00000	0,00000	1,00000
60	CN 4	kus	4 800,00	14 400,00	0,00	14 400,00
	D + M WAGA spojka			3,00000	0,00000	3,00000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 000,00	0,00	28 000,00
61	938909990	kpl	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Vytyčení stávajících sítí			1,00000	0,00000	1,00000
62	938909991	kpl	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Dopravní opatření			1,00000	0,00000	1,00000

99	Přesun hmot			79 086,00	0,00	70 000,00
65	998276101R00	t	807,00	79 086,00	0,00	70 000,00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			98,00000	0,00000	86,74102
997	Přesun sutě			82 085,00	0,00	75 358,00
66	997221551	t	38,60	2 702,00	0,00	2 702,00
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km			70,00000	0,00000	70,00000
67	997221559	t	17,30	7 266,00	0,00	7 266,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů			420,00000	0,00000	420,00000
68	979084413R00	t	79,20	4 752,00	0,00	4 752,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			60,00000	0,00000	60,00000
69	997221579	t	16,20	9 720,00	0,00	9 720,00
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot			600,00000	0,00000	600,00000
70	997221611	t	148,10	10 367,00	0,00	10 367,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			70,00000	0,00000	70,00000
71	997221612	t	455,70	31 899,00	0,00	31 899,00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dop			70,00000	0,00000	70,00000
72	997221845	t	144,20	8 652,00	0,00	8 652,00
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovn			60,00000	0,00000	60,00000