

	Číslo dokumentu :	
	Počet příloh :	1+2

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACoviŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

ZMĚNOVÝ LIST: Číslo: **ZL059**

Datum: 30.11.2020

Objekt / soubor: **Interiérové úpravy**

Předmět: **Interiérové úpravy**

Důvod změnového listu: **Úpravy v interiéru dle dodatečného požadavku uživatele - truhlářské výrobky, nátěr hliněných omítek, opláštění sloupu kolárny, opláštění prosklené stěny do nahrávacího studia, doplnění parapetů, koberec ve vstupní hale, pákový ovladač okna v recepci, doplnění a přesun větrného čidla, související elektroinstalace, doplnění samozavíračů a protiplechů na branky v oplocení areálu**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

Úpravy v interiéru dle dodatečného požadavku uživatele - truhlářské výrobky, nátěr hliněných omítek, opláštění sloupu kolárny, opláštění prosklené stěny do nahrávacího studia, doplnění parapetů, koberec ve vstupní hale, pákový ovladač okna v recepci, doplnění a přesun větrného čidla, související elektroinstalace, doplnění samozavíračů a protiplechů na branky v oplocení areálu

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	269 295 Kč
Celkem odpočet	-21 510 Kč
Celkem změna	247 785 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno:

Datum:

8.1.2021

Zástupce projektanta:

Jméno:

Datum:

8.1.2021

TDI:

Jméno:

Datum:

8.1.21

Zástupce objednatele:

Jméno:

Datum:

8.1.2021

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL059

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **247 785 Kč** Nový termín dokončení: **3 týdny od odsouhlasení tohoto ZL**

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno:

Datum:

8.1.2021

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

podpis:

Datum:

8.1.2021

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1	Změna čís.:	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 2
----------------	-------------	--------------	--------------------

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVNÍSTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
		Truhlářské výrobky					
		Dubová kryška těles ÚT 6 ks, dodávka a montáž	ks				
		Dubové rohy na hliněnou omítku, dodávka a montáž	ks				
		Dubová soklová lišta u Marmolea	m				
		Noha pod zásuvkovou sestavu kuchyňky 1.NP	kpl				
		Aretace kuchyňských dvířek přiléhajících ke stěně	kpl				
		Zámky kuchyňských skříněk, kuchyňka 1.NP	kpl				
397	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků, včetně dodávky soklíků, dle PD - odpočet	m				
		Uzavření hliněných omítek nátěrem - GekkoSOL Lasur	m2				
		Opláštění sloupu kolárny Z27 (ocelový plech, L-úhelníky, v. 1400 mm, vč. PÚ (dle PD)...skutečná výška 1900 mm) ocelová podkonstrukce	kpl				
		opláštění deskou Cetris 12 mm	kpl				
334	76700Z27	D+M Z27 opláštění sloupu, ocelový plech, L-úhelníky, v. 1400 mm, vč. PÚ (dle PD) - odpočet	ks				
		Opláštění stěny do nahrávacího studia Obklad prosklené stěny z exteriérové strany místnosti, dodávka, montáž, doprava	kpl				
		Opláštění sloupu sendvičovou deskou					
339	76700Z32	D+M Z32 opláštění sloupu sendvičovou deskou typu BOND tl. 3 mm, obklad lepen na stěny, vč. formátování na CNC stroji	m2				
		Doplnění podlah balkonů v místě parapetu z prken THERMOWOOD	kpl				
		Záměna dlažby za koberec v m.č. 1.03					
387	69741060.ARX1	Koberec syntetický	m2				
386	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2				
		Role koberce dle dohody	kpl				
379	771575118RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, flex.lep., flex.spár,hmota	m2				
		Pákové ovladače okna v recepci - dodávka a dodatečná montáž, s přechodem přes parapet, začistění	ks				
		Úprava dna bazénu Vypuštění bazénu, přerušení sacího potrubí Napojení odbočky do sacího potrubí, instalace fitnek do sacího potrubí vč. uzavíracího ventilu Přerušení výtlačného potrubí, instalace odbočky na výtlačném potrubí Napojení na sání čerpadla, lepení spojů, napuštění bazénu Zkouška Připrava na dílně, doprava Materiál, vč. doplnění kameniva	kpl				
		Větrné čidlo na západní fasádě					
46	000410349	Loxone Meteo stanice - dodávka	ks				
		Konfigurace řídicí ústředny	kpl				
		Kabel Loxone	m				
		Kabelová trasa	m				
		Zapravení otvorů, požární ucpávka	ks				
		Přesun větrného čidla na OK Demontáž čidla, pronájem plošiny k montáži, doprava na stavbu Kabel Loxone Kabelová trasa	kpl				
		Polep skel mléčnou fólií	m2				
		Doplnění zásuvek v serverovně Zásuvka 400V, 32A Zásuvka 230V, 32A Zásuvka 230V, 16A Kabel CYKY 5x4 Kabel CYKY 3x4	ks				
101	000101106	kabel CYKY 3x2,5 - dodávka	m				
219	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m				
		Kabelová trasa	m				
		Změny a zapojení v rozvaděči, doprava	m				
		Doplnění požární ucpávky	kpl				
		Přípojka do místnosti VZT 400V/32A kabel CYKY 5x2,5	ks				
100	101306	kabel CYKY 5x2,5	m				
214	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m				
		Kabelová trasa	m				
		Jistič 32A/3C	ks				
		Zásuvka 400V/32A	ks				
		Úprava rozvaděče, doprava	kpl				
		Doplnění požárních ucpávek	ks				
		CELKEM PŘÍPOČET					269 295 Kč
		CELKEM ODPOČET					-21 510 Kč
		CELKEM ZMĚNA					247 785