

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh : 1+2

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4**

ZMĚNOVÝ LIST: Číslo: **ZL058**

Datum: 12.11.2020



Objekt / soubor: Venkovní úpravy
Předmět: Venkovní úpravy
Důvod změnového listu: Venkovní úpravy - doplnění schodišťových stupňů, bourání elektro sloupku vedle vchodu do budovy, doplnění kameniva do okapového chodníčku a do gabionu, úprava reklamního nápisu, doplnění plechových obrubníků u brány a u branky, nový poklop na vodoměrnou šachtu, nová přípojka vodovodu
Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:
Doplnění schodišťových stupňů, bourání elektro sloupku vedle vchodu do budovy, doplnění kameniva do okapového chodníčku a do gabionu, úprava reklamního nápisu, doplnění plechových obrubníků u brány a u branky, nový poklop na vodoměrnou šachtu, nová přípojka vodovodu

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /




Celkem přípočet	57 931 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	57 931 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:		Datum: 10.12.2020
Zástupce projektanta:		Datum: 10.12.2020
TDI:		Datum: 10.12.20
Zástupce objednatele:		Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: **ZL058**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:	57 931 Kč	Nový termín dokončení:	3 týdny od odsouhlasení tohoto ZL
Zodpovědný zástupce o:		Datum:	
Zodpovědný zástupce z:		podpis:	Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Peř.	Kód	Popis	MJ	VýmĚra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
		Schodiřtové stupně u zadní branky					
K	434121416	Osazení ZB schodiřtových stupňů drsných do lože z betonu prostého (j.c. ZL037)	m				
M	59373796R	stupeň schodiřtový BEST Faldo (j.c. ZL037)	m				
		Bourání elektro sloupku vedle budovy					
		Bourání elektro sloupku	m3				
66	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				
67	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
68	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t				
		Reklama nápis bílý nástřik (demontáž nápisu, odvoz na dílnu, nástřik, zpětná doprava a montáž)	kpl				
		Plechové zárážky u brány a šachty topného kanálu					
		Ruční výkop	m3				
		Doplnění kačířku pod vraty, doprava kačířku	m3				
		Dodávka a montáž ocelového obrubníku u vrat a u branky - atypická konstrukce	kg				
		Osazení nového poklopu na vodoměrnou šachtu					
		dodávka a osazení poklopu	ks				
		vyzdívka 1 řada ze ztraceného bednění, vylití betonem, půdorysně 0,8x0,8m	kpl				
		Doplnění samozavírače na branku na parkovišti a na zadní branku do areálu, dodatečná montáž na místě, protiplech na obě branky proti otevření zvenku	ks				
		Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo průjezdu vozidel.	ks				
		Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či nové vozovky.	ks				
		Montáž, doprava	kpl				
		Nová přípojka vodovodu					
18	28613596	potrubí PE100 SDR 11 40x3,7	m				
84	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus				
85	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus				
		Demontáž stávajícího potrubí v šachtě	kus				
		Vsazení armatury do potrubí DN 50 ve strojovně	kus				
		Napojení potrubí včetně čerpání vody z šachty	kpl				
88	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m				
89	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m				
		CELKEM PŘÍPOČET					
		CELKEM ODPOČET					
		CELKEM ZMĚNA					57 931