



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo: **ZL055**

Datum: 04.11.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace - vnitřní rozvody**Předmět: **Elektroinstalace - vnitřní rozvody**Důvod změnového listu: **Elektroinstalace - vnitřní rozvody**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

Elektroinstalace - vnitřní rozvody - dodatečně požadované úpravy (doplnění kabelových tras, rozvodů, datových rozvaděčů, dovyzbrojení rozvaděčů), konstrukce pro osazení svítidel v konferenčním sále

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 383 361 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 383 361 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.2021

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.2021

TDI:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.21

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.2021

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo: **ZL055**V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:Změna ceny v Kč: **383 361 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.2021

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 8.1.2021

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
Elektroinstalace - vnitřní rozvody							
87.	000364042	Doplnění kabelových tras/roštů 60x100, doplnění žlabů a žlabových uchycení z důvodu koordinace v rámci realizace rozvodů ve zdvojených podlahách	bm				4
206.	210020133	Kabelový rošt do š. 40 cm	bm				3
1.		Přeložení kabelů, koordinace	bm				3
2.		Požární ucpávky 2 ks - doplněné z důvodu nově realizovaných prostupů	ks				0
3.		Větší výřezy pro podlahové krabice ve zdvojených podlahách (větší krabice z důvodu složitějších rozvodů v konferenčních sálech)	ks				0
4.		Výřezy v koberech pro podlahové krabice (větší krabice z důvodu složitějších rozvodů v konferenčních sálech)	ks				5
5.		Dodávka a montáž podlahové nosné konstrukce pro rozvaděče, spodní vstupy kabeláže					
6.		Jeklový rám 2 x 0,6 x 0,35 m, celkem 1 ks, celkové 10 bm jekl, patky, nátěr, celková hmotnost 58 kg, ztížená montáž, doprava	kg				0
7.		doprava	kpl				0
8.		spojovací materiál	kpl				0
9.		Příplatek za ztíženou montáž kabelů v podlahách, projekt počítá s minimálním prostorem, dochází ke kolizím tras s ostatními rozvody	m				0
10.		Příplatek za ztíženou montáž - dodatečná pokládka kabelů do izolace střeše	m				0
11.		Drážkování ve stěnách	m				5
12.		Stavební přípomocce, zához a začistění drážek	m				0
13.		Přetažení kabelů v SDK příčkách z důvodu dodatečného upřesnění lokalizace (koordinace) koncových prvků	m				5
14.		Vrtání pro kotevní prvky	ks				0
15.		Ukončení kabelů	kpl				1
16.		Podružný, drobný a spojovací materiál	kpl				0
17.		Pomocné lešení lehké - montáž, demontáž z důvodu dodatečné koordinace s audio- video	m2				3
18.		Pomocné lešení lehké - nájem z důvodu dodatečné koordinace s audio - video	m2				0
19.		Koordinace montáže svítidel - dodatečné požadavky architekta na osazení koncových prvků	ks				0
Datové rozvaděče							
20.		Rozvaděč LC-50 42U, 600x800 RAL 7035, skleněné dveře, 1-bodový zámek	ks				0
21.		Rozvaděč LC-50 42U, 600x1000 RAL 7035, skleněné dveře, 1-bodový zámek	ks				5
22.		Ventilační jednotka univ. 4 vent. s termostatem RAL7035 do stropu i do dna VJ-R4	ks				0
23.		Prodlužka ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK, s přep. ochranou vč. držáků do 19" lišt 1U	ks				6
24.		Vyvozovací panel 19" 1U BK ocelový VP-01	ks				8
25.		Doprava	kpl				0
Dovybavení stávajících rozvaděčů							
26.		Vyvozovací panel 19" 1U BK ocelový VP-01	ks				0
27.		Vyvozovací panel 19" 2U BK ocelový VP-02	ks				0
Dovybavení stávajících rozvaděčů - ostatní							
28.		Výřezání prostupů v podlaze	kpl				0
29.		Drátěný žlab 250	m				5
30.		Konzole pro uchycení žlabu	ks				0
31.		Instalační a spojovací materiál	kpl				0
32.		Montáž a dodávka jednotek pro centrální řízení žaluzii s napojením na ústřednu Loxone	ks				8
CELKEM PŘÍPOČET							
CELKEM ODPOČET							
CELKEM ZMĚNA							383 361 Kč