

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: Provizorní SD příčka v místnosti A1.36

POPIS	Změnu vyvolal: GD, Projekt, FN Brno		
	Popis změny: Vybudování a následná demontáž včetně likvidace provizorní SDK příčky v místnosti A1.36 z důvodu oddělení plného provozu FN a bouraných prostorů, nové řešení tras instalací v 1. etapě		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: schématický náčrtek		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocení změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	23 248,78 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části Objekt D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	23 248,78 Kč	
	snížení:	0,-	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 02/2020		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 grafická příloha		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 040 - Provizorní SDK přička, místnost č. A1.36

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cent. soustava / platnost
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 546,06			
285	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn přička,	m2	32,09100	110,50	3 546,06		SOD	
Díl:	714	Izolace akustické a protiořesové				18 923,44			
nová položka		Předstěna SDK, tl.65mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, -izol	m2	32,09100	567,00	18 195,60		nová	RTS 1/20
407	998714203R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	181,96	727,84		SOD	
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				779,28	0,00		
1393	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,95535	199,00	190,11			
		0,02977*32,09100							
1395	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,95535	125,70	120,09			
		Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
1396	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,55350	9,40	89,80			
1397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,95535	167,60	160,12			
1398	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých	t	0,95535	19,90	19,01			
1400	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	0,95535	209,50	200,15			

Cena celkem VCP/MNC	23 248,78	0,00
Cena celkem bilance	23 248,78	

