

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: rychleschnoucí beton ve sprchových koutech 2.NP objekt F

POPIS	Změnu vyvolal: GD, AD		
	Popis změny: Z důvodu změny zadání typu podlahové vpusti sprchových koutů 2.NP objektu F ze strany AD a tímto vyvolané pozdní dodávky těchto vpustí, je nutné ve sprchových koutech použít rychleschnoucí betonovou směs. Další důsledek je nutnost napojení takto dodatečně provedených podlah pomocí sponek. Bez těchto opatření nelze provést pokládku finální vrstvy v termínu dle požadavku investora.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez PD		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01+rozpočet, položky D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	20 483,52 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	20 483,52 Kč	
	snížení:	0,-	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
	Termín předání PD změny: specifikace vpustí 04/2020		
Termín realizace změny: v rámci 1. etapy			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2                      stavební práce                      projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	02 grafická příloha		
	Datum		

# Příloha 01 pro ZL 048 - rychleschnoucí beton ve sprchových koutech 2.NP objekt F

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>20 483,52</b>	<b>0,00</b>		
Nová položka	585831961RT1	Příplatek za použití TOPCEM PRONTO cementový potěr bal. 25 kg spotřeba 20 kg/m2 a centimetr tloušťky : 0,95*0,95*5*20*12	kg	1 083,00000	8,14	8 815,62		R-pol.	
Nová položka	632683113U00	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm (0,95+0,95)*11 F.215 : 0,95	m	21,85000	534,00	11 667,90		R-pol.	
				20,90000					
				0,95000					

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>20 483,52</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>	<b>20 483,52</b>	

# PRÍLOHA č. 2

## ZL 48

12,8 x 5,40 m

CCA

0,95 x 0,95 = 0,9025

0,9025 x 0,05 = 0,045125

0,045125 x 12 = 0,5415

0,045125 x 12 = 0,5415

