

Dohoda o narovnání

Objednatel:	Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836
se sídlem:	Kpt. Jaroše 836/1, 67401 Třebíč
zastoupený:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
zástupce pro věci technické:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
IČ:	60418583
DIČ:	CZ 60418583

a

Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
se sídlem:	Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Zdeněk Nejedlý, ředitel společnosti na základě plné moci
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Nejedlý, ředitel společnosti na základě plné moci
zástupce pro věci technické:	
tel./fax/e-mail:	
IČO:	27746631
DIČ:	CZ27746631
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

uzavírají dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níž uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“):

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účastníci dohody, jakožto smluvní strany uzavřeli dne 30.7.2020 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.9.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy ZŠ Kpt. Jaroše“.

1.2. Jelikož před dokončením díla smluvní strany dohodly realizaci změn ve formě více a méně prací na díle a dílo bylo takto fakturováno a proplaceno, uzavírají smluvní strany dohodu o narovnání měnící rozsah a cenu díla tak, jak bylo před jeho dokončením dohodnuto.

2. Úprava smlouvy

2.1. Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy o dílo se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu, který je přílohou této dohody.

2.2 Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění s ohledem na úpravy předmětu díla uvedené ve změnovém listu o celkovou částku uvedenou ve změnovém listu, a nově zní takto:

Cena díla bez DPH: 1 222 334,03 Kč

DPH 21%: 256 690,15 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 479 024,18 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1. Tato dohoda, právní a závazkové vztahy jí založené a z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Účastníci prohlašují, že si nejsou vědomi toho, že by tato dohoda směřovala ke zhoršení jejich právního postavení.

3.2. Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a v dobré víře.

3.3. Tato dohoda byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel

3.6. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou účastníků.

V Třebíči dne 1. února 2021

V Třebíči dne 1. února 2021

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

							Změnový list č.1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Důvod změny	CELKEM SOD + ZL1
Díl: _2											
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání fyzika									
1	32mm_0	UV stabilní chetná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	8.00000	24,42	195,36					195,36
2	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5.00000	308,69	1 543,46	7	308,69	2 160,84	špatné výměry - neodpovídá skutečností	3 704,30
3	974082113R00	Vysekání rýh pro vodíče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	60.00000	41,66	2 499,50					2 499,50
4	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2.00000	139,86	279,72					279,72
5	P3_00020	Demontáž stávajících VZT rozvodů v prostoru nad katedrou, včetně následného zateplení otvoru. Cena	soubor	1.00000	5 550,00	5 550,00					5 550,00
Díl: 3											
6	979082111R00	Vnitrostavaništní doprava suti do 10 m	t	0,17500	304,70	53,32					53,32
7	979081111R00	Odvoz suti a vyzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17500	219,78	38,46					38,46
8	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,17500	23,68	4,14					4,14
9	97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17500	349,65	61,19					61,19
10	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,02188	993,01	21,73					21,73
11	99900000	Kontajner - přistavení, naložení a odvoz suti vč. skládkovného	kus	1,00000	4 123,65	4 123,65					4 123,65
Díl: 12											
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,03185	291,21	9,27					9,27
Díl: _5											
		725: Zdravotecnika - zařízení předmětů fyzika									
13	9514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62					2 155,62
14	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl. prov. vč. připojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90					8 979,90
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60			-1 000,00	sleva při nákupu	7 979,90
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1000m	soubor	6,00000	99,90	599,40					732,60
17	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90					599,40
18	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50					99,90
19	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79					610,50
Díl: 6											
20	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	17,00000	97,13	1 651,13					1 651,13
21	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	92,50000	26,47	2 448,80					2 448,80
22	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,50000	54,55	5 045,45					5 045,45
23	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	92,50000	6,69	619,19					619,19
24	771100010RAD	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou, inter., nivační hrnota ti. 3 mm, penetrace	m2	92,50000	216,45	20 021,63					20 021,63
25	776511810R00	Odstranění PVC a kobozní lepených bez podložky	m2	92,50000	38,76	3 585,41	-92,5	38,76	-3 585,41	demontováno školníkem	0,00
26	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	92,50000	122,10	11 294,25					11 294,25
27	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	30,00000	33,30	999,00					999,00
28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	-41	12,89	-528,37	demontováno školníkem	0,00
29	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	41,00000	38,85	1 592,85					1 592,85
30	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	565,10700	0,80	451,63					451,63
31	P3_0004	lino metrážové, 2 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň - 6, Reakce na požár 1	m2	92,50000	321,90	29 775,75					29 775,75
Díl: _7											
		781: Dokončovací práce - obklady fyzika									
32	6976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, ořezuvzdornost PEI IV, gris, dle RAL 7047, mat	m2	2,00000	627,15	1 254,30					1 254,30
33	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	107,88	215,76					215,76
34	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmelé, (lepidlo)spěr hmotu	m2	2,00000	1 025,97	2 051,95					2 051,95
35	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87					128,87
36	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousočkovým	m2	2,00000	299,70	599,40					599,40
37	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42					20,42
38	781494111	Piastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70					301,70
39	781494511	Piastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48					519,48
40	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,96	655,34					655,34
41	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	375,93640	3,70	1 389,57					1 389,57
Díl: _8											
		784: Dokončovací práce - malby a tapety fyzika									
42	784221101R00	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha dobie ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,00000	39,46	7 497,50					7 497,50
Díl: _9											
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní výuka chemie									
43	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,00000	384,62	1 923,08					1 923,08
44	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	5,00000	1 026,97	5 134,66					5 134,66
Díl: _10											
		8: Ostatní konstrukce a práce, bourání chemie									
45	32mm_0	UV stabilní chetná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	28,00000	24,42	683,76					683,76
46	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	3	308,69	926,07	špatné výměry - neodpovídá skutečností	2 469,53
47	974082113R00	Vysekání rýh pro vodíče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	60,00000	41,66	2 499,50					2 499,50
48	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72					279,72
49	P3_00022	Demontáž stávajících rozvodů plynu pro katedru a lavice studentů, včetně odpovídajícího zakončení.	ks	6,00000	689,30	4 195,80					4 195,80
Díl: 11											
50	979082111R00	Vnitrostavaništní doprava suti do 10 m	t	0,39426	305,19	120,33					120,33
51	979081111R00	Odvoz suti a vyzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,39426	219,78	86,65					86,65
52	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,39426	23,68	9,33					9,33
53	97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,39426	349,65	137,85					137,85
54	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,17500	983,01	173,78					173,78
55	99900000	Kontajner - přistavení, naložení a odvoz suti vč. skládkovného	kus	1,00000	4 123,65	4 123,65					4 123,65
Díl: 4											
56	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,85995	291,21	250,42					250,42
Díl: _13											
		725: Zdravotecnika - zařízení předmětů chemie									
57	9514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	2	2 155,62	4 311,24	špatné výměry - neodpovídá skutečností	6 466,86
58	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl. prov. vč. připojení - D+M	soubor	3,00000	8 979,90	26 939,70					26 939,70
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60			-3 000,00	sleva při nákupu	23 939,70
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90					732,60
61	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1000m	soubor	6,00000	99,90	599,40					99,90
62	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50					599,40
63	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79					610,50
Díl: 14											
		776: Podlahy povlakové chemie									
64	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	18,00000	97,13	1 748,25					1 748,25
65	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	94,60000	26,47	2 504,36					2 504,36
66	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	94,60000	54,55	5 158,99					5 158,99

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

Změnový list č.1											CELKEM SOD + ZL1
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Důvod změny	
67	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	94,60000	6,69	633,19					633,19
68	771100010RA0	Vyrovnání podk samoniv.hmotou inter., nivelační hmota 3 mm, penetrace	m2	94,60000	216,45	20 476,17					20 476,17
69	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	94,60000	122,10	11 550,66					11 550,66
70	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	32,00000	33,90	1 065,60					1 065,60
71	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	42,50000	12,89	547,70	-42,5	12,89	-547,70	demontováno školníkem	0,00
72	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	42,50000	38,95	1 651,13					1 651,13
73	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	94,60000	35,76	3 383,29					3 383,29
74	P3_00046_0	Přirodní linoleum, 2,5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 7 6, Reakce na požár	m2	94,60000	421,80	39 902,28					39 902,28
Díl: _15 781: Dokončovací práce - obklady_chemie											
75	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, otlůvzdornost PEI IV, grs, die RAL 7047, mat	m2	6,00000	627,15	3 762,90					3 762,90
76	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73					269,73
77	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spár hmota)	m2	6,00000	1 025,97	6 155,84					6 155,84
78	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	6,00000	64,44	386,61					386,61
79	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,50000	299,70	2 247,75					2 247,75
80	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42					20,42
81	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70					301,70
82	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48					519,48
83	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,96	655,34					655,34
84	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 113,67560	3,70	4 116,48					4 116,48
Díl: _16 784: Dokončovací práce - malby a tapety_chemie											
85	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	35,00000	17,98	629,37					629,37
86	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,00000	14,32	42,95					42,95
87	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době/ otlůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,00000	36,46	6 928,07					6 928,07
Díl: _18 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání_izajky											
88	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	50,00000	147,35	7 367,63					7 367,63
Díl: 19 997: Přesun sutě_izajky											
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	0,22688	305,19	69,24					69,24
90	979081111R00	Odvoz sutě a výbor: hmot na skládku do 1 km	t	0,22688	219,78	49,86					49,86
91	979082119R00	Příplatek k přesunu sutě za každých dalších 1000 m	t	0,22688	23,68	5,37					5,37
92	979990001R00	Peplátek za skládku stavební sutě	t	0,22688	349,65	79,33					79,33
93	979095312R00	Naložení a složení sutě	t	0,22688	993,01	225,29					225,29
Díl: 20 998: Přesun hmot_izajky											
94	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,02450	261,21	7,13					7,13
Díl: _21 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty_izajky											
95	5514561R1	baterie umývadla	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62					2 155,62
96	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov. v přípojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90					8 979,90
97	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	122,10	122,10					122,10
98	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90					99,90
99	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 10tovu	soubor	6,00000	99,90	599,40					599,40
100	725829202R00	Montáž baterie umýva a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50					610,50
101	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	-1	1 985,79	-1 985,79	katedra neobsahuje přívod vody	0,00
Díl: 22 776: Podlahy_povlakové_izajky											
102	2834214R1	Soklová lišta celky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete	kus	18,00000	97,13	1 748,25					1 748,25
103	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	94,30000	26,47	2 496,45					2 496,45
104	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	94,30000	54,65	5 143,63					5 143,63
105	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	94,30000	6,69	631,18					631,18
106	771100010RA0	Vyrovnání podk samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	94,30000	216,45	20 411,24					20 411,24
107	776511810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	94,30000	38,76	3 655,18	-94,3	38,76	-3 655,18	demontováno školníkem	0,00
108	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	94,30000	122,10	11 514,03					11 514,03
109	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	32,00000	33,30	1 065,60					1 065,60
110	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	41	12,89	-528,37	demontováno školníkem	0,00
111	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	42,00000	38,85	1 631,70					1 631,70
112	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	94,30000	35,76	3 372,56					3 372,56
113	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	416,84100	0,80	333,14					333,14
114	P3_00046_0	Přirodní linoleum, 2,5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 7 6, Reakce na požár	m2	94,30000	421,80	39 775,74					39 775,74
Díl: 23 781: Dokončovací práce - obklady_izajky											
115	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, otlůvzdornost PEI IV, grs, die RAL 7047, mat	m2	3,00000	627,15	1 881,45					1 881,45
116	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73					269,73
117	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spár hmota)	m2	3,00000	1 025,97	3 077,92					3 077,92
118	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	3,00000	64,44	193,31					193,31
119	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,00000	299,70	899,10					899,10
120	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42					20,42
121	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,00000	150,85	452,55					452,55
122	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48					519,48
123	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	9,00000	40,96	368,63					368,63
124	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	396,40140	3,70	1 465,22					1 465,22
Díl: 24 784: Dokončovací práce - malby a tapety_izajky											
125	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	35,00000	17,98	629,37					629,37
126	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,00000	14,32	42,95					42,95
127	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	94,30000	2,61	245,88					245,88
128	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době/ otlůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	94,50000	36,46	3 445,80	95,5	36,46	3 481,63	Chybí výměry (důvodem demontáž EPS stropu provedené školou)	6 927,73
Díl: _25 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování_vlopní_PC											
129	612325215_0	Vápenocementová hadíka omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 408,59	1 408,59					1 408,59

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

						Změnový list č.1					CELKEM SOD + ZL1
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Důvod změny	
Díl: _26						9: Ostatní konstrukce a práce, bourán_PC					
130	974049121R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	25,00000	147,35	3 683,81					3 683,81
131	974049133R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46					1 543,46
132	974082113R00	Vysekáni rýh pro vodící omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	25,00000	41,66	1 041,46					1 041,46
133	977131115	Verty příklepovými vrátky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72					279,72
134	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	6,00000	171,83	1 030,97					1 030,97
Díl: 27						997: Přesun sutě PC					
135	975082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,27678	305,19	85,08					85,08
136	975081111R00	Odvoz sutí a vyluč. hmot na skládku do 1 km	t	0,27678	219,78	61,27					61,27
137	975082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,27678	23,68	6,60					6,60
138	979960001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,27678	349,65	97,47					97,47
139	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,45376	993,01	450,59					450,59
Díl: 28						998: Přesun hmot PC					
140	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,02695	291,21	7,85					7,85
Díl: _29						725: Zdravotnicka - zařízení předmětů PC					
141	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62					2 155,62
142	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90				-1 000,00 sleva při nákupu	7 979,90
143	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	122,10	122,10					122,10
144	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90					99,90
145	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000	99,90	99,90					99,90
146	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50					610,50
147	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	-1	1 985,79	-1 985,79	katedra neobsahuje přívod vody	0,00
Díl: 30						776: Podlahy povlakové PC					
148	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	10,00000	97,13	971,25					971,25
149	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	60,00000	26,47	1 588,41					1 588,41
150	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	60,00000	54,55	3 272,72					3 272,72
151	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak.podlahy	m2	60,00000	6,68	401,60					401,60
152	771100010RA0	Vyrovnání podk samoniv.hmotou inter., nivaletní hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	60,00000	216,45	12 987,00					12 987,00
153	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	60,00000	38,76	2 325,67	-60	38,76	-2 325,67	demontováno školníkem	0,00
154	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	60,00000	122,10	7 326,00					7 326,00
155	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	28,00000	33,30	932,40					932,40
156	776401800R1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	23,00000	12,89	296,40	-23	12,89	-296,40	demontováno školníkem	0,00
157	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	23,00000	38,85	893,55					893,55
158	776691121_0	Základní čističní nově položených podlahovin vysátím a seškrábáním vlhkým mopem	m2	60,00000	35,76	2 145,85					2 145,85
159	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	300,89400	0,80	240,47					240,47
160	P3_00046_0	Přírodní linoleum, 2,5 mm, Barevná stělost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 7 6, Reakce na požár	m2	60,00000	421,60	25 308,00					25 308,00
Díl: 31						781: Dokončovací práce - obklady PC					
161	5676100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, otluvzdornost PEI IV, gris, cile RAL 7047, mat	m2	2,00000	627,15	1 254,30					1 254,30
162	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73					269,73
163	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo) (separ hmota)	m2	2,00000	1 025,97	2 051,95					2 051,95
164	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87					128,87
165	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvovsložkovým	m2	2,00000	259,70	599,40					599,40
166	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42					20,42
167	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,00000	150,85	452,55					452,55
168	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48					519,48
169	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,00000	40,96	163,84					163,84
170	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	257,59140	3,70	952,14					952,14
Díl: _32						784: Dokončovací práce - malby a tapety PC					
171	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,00000	14,32	42,95					42,95
172	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha doba otluvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	120,00000	36,46	4 375,62					4 375,62
Díl: _33						6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní přírodopis					
173	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,00000	384,62	1 923,08	3	384,62	1 153,85	špatné výměry - neodpovídá skutečností	3 076,93
174	612325215_0	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 408,59	1 408,59	2	1 408,59	2 817,18	špatné výměry - neodpovídá skutečností	4 225,77
Díl: _34						9: Ostatní konstrukce a práce, bourání přírodopis					
175	974012553	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,00000	449,55	1 348,65					1 348,65
176	974049133R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	10	449,55	4 495,50	špatné výměry - neodpovídá skutečností	5 844,15
177	977131115	Verty příklepovými vrátky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72	8	308,69	2 469,53	špatné výměry - neodpovídá skutečností	4 012,98
178	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	6,00000	149,85	899,10					279,72
Díl: 35						997: Přesun sutě přírodopis					
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,13872	305,19	42,34					42,34
180	975081111R00	Odvoz sutí a vyluč. hmot na skládku do 1 km	t	0,13872	219,78	30,49					30,49
181	975082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,13872	23,68	3,28					3,28
182	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,13872	349,65	48,50					48,50
183	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,11884	993,01	116,02					116,02
Díl: 36						998: Přesun hmot přírodopis					
184	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,53805	291,21	156,68					156,68
Díl: _37						725: Zdravotnicka - zařízení předmětů přírodopis					
185	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62					2 155,62
186	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	3,00000	8 979,90	26 939,70	-2	8 979,90	-17 959,80	neodpovídá PD	8 979,90
187	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60					732,60
188	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90					99,90
189	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	6,00000	99,90	599,40					599,40
190	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50					610,50
191	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79					1 985,79
Díl: 38						776: Podlahy povlakové přírodopis					
192	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	17,00000	97,13	1 651,13					1 651,13
193	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	92,75000	26,47	2 455,42					2 455,42
194	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,75000	54,55	5 059,09					5 059,09
195	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak.podlahy	m2	92,75000	6,68	620,80					620,80

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

							Změnový list č.1				CELKEM SOD + ZL1
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Důvod změny	
196	771100010RA0	Vyrovnání podlahy santonix hmotou inter., nivační hmoty tl. 3 mm, penetrace	m2	92,75000	216,45	20 075,74					20 075,74
197	776511610R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	92,75000	38,76	3 595,10	-92,75	38,76	-3 595,10	demontrováno školníkem	0,00
198	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	92,75000	122,10	11 324,78					11 324,78
199	776223112_0	Spoj povlakových podlahoven z PVC svařováním za studena	m	31,00000	33,30	1 032,30					1 032,30
200	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	-41	12,89	-528,37	demontrováno školníkem	0,00
201	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,00000	38,85	1 592,85					1 592,85
202	776991121_0	Základní čističi nové položené podlahovin vysátím a seřením vlhkým mopem	m2	92,75000	35,76	3 317,13					3 317,13
203	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	92,75000	152,85	14 170,50					14 170,50
204	998778202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	836 03210	0,80	668,16					668,16
205	P3_00046_0	Přirodní izolant, 2,5 mm, Barová stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 7 6. Reakce na požár	m2	92,75000	421,80	39 121,55					39 121,55
Díl: _39 781: Dokončovací práce - obklady, přírodopis											
209	9979100R1	obkládačky keramické	m2	2,00000	627,15	1 254,30					1 254,30
207	761471810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,69	269,73					269,73
208	761475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmale, (lapidlo/kapár hmoty)	m2	2,00000	1 028,97	2 057,95					2 057,95
209	761479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87					128,87
210	761479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvouvrstevkovým	m2	2,50000	299,70	749,25					749,25
211	761491816	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42					20,42
212	761494111_0	Plastové profily rohové lepené fixativním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70					301,70
213	761494511_0	Plastové profily ukončovací lepené fixativním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48					519,48
214	761495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,95	655,34					655,34
215	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	577 54040	3,70	1 385,50					1 385,50
Díl: _40 784: Dokončovací práce - malby a tapety, přírodopis											
216	784221101_0	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha dobře přilnavých v místnostech do 3,80 m	m2	205,00000	36,40	7 475,02					7 475,02
Celkem						673 547,66 Kč			-20 106,43		653 440,84

Celkem k fakturaci 653 440,84 Kč bez DPH

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	2	Bezbariérová WC

						změnový list č.1				změnový list č.2		CELKEM SOD + ZL1 + ZL2	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	z důvodnění změny	Celkem	z důvodnění změny	
Díl: 0		Nepřítazný díl				60 008,54							
1	164214441R	Unyvadlo CURITO 60x45 cm bez otvoru pro bat. bílé	kus	1,00000	3 141,30	3 141,30							3 141,30
2	55161687R	Sifon CR malý kulatý 5/4", malá	kus	1,00000	1 298,70	1 298,70							1 298,70
3	5514500R	Baterie beztlaková plováková	kus	1,00000	1 479,63	1 479,63							1 479,63
4	6423862R	Kluzet závěsný	kus	1,00000	6 110,55	6 110,55							6 110,55
5	28696751R	Modu-WG s ovládacím zapletem IP320, h=112cm, pro suchý proces	kus	1,00000	13 596,40	13 596,40							13 596,40
6	28696752R	Hadítko ovládací nerez	kus	1,00000	4 240,20	4 240,20							4 240,20
7	55167326 AR	Sedátko klozetové bílé	kus	1,00000	1 100,01	1 100,01							1 100,01
8	55440111R	Nadce bílé dvojitě sklopné s držákem papíru, koupelnový doplněk	kus	1,00000	3 043,62	3 043,62							3 043,62
9	55440101R	Nadce bílé pevné 46034, koupelnový doplněk	kus	2,00000	761,46	1 522,92							1 522,92
10	55440006R	Nadce bílé rovné 600 mm, koupelnový doplněk	kus	1,00000	917,97	917,97							917,97
11	28674408R	Háček na oděv, polystyren EPS + akrylátová stěrka	kus	1,00000	388,50	388,50							388,50
12	55149601R	Koš odpadkový	kus	1,00000	620,49	620,49							620,49
13	63465128R	Zrcadlo nemontované bílé	m2	1,00000	745,92	745,92							745,92
14	61160102R	Dváté vnitřní hadítko plné 1kl. 500x1570 mm	kus	1,00000	10 633,80	10 633,80							10 633,80
15	61191512R	Zároveň obložková NORMAL 8. 90cm/št.	kus	1,00000	5 871,90	5 871,90							5 871,90
16	34814101R	Svítilna stropní	kus	1,00000	366,02	366,02							366,02
17	1	vytvoření rukou	ks	1,00000	4 327,89	4 327,89							4 327,89
18	17	Montáž zařizovacích předmětů	ks	6,00000	102,12	612,72					-2 827,89	škola dodala vlastní osoušeč	1 500,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				525,68							
19	725210621R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	142,86	142,86							142,86
20	72562601R00	Demontáž baterie nástěnná	soubor	2,00000	91,12	182,24							182,24
21	725110611R00	Demontáž kousek splachovačích	soubor	1,00000	220,78	220,78							220,78
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 825,67							
22	578059631R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	17,00000	107,99	1 825,67							1 825,67
Díl: 56		Bourání konstrukcí				683,32							
23	562031133R00	Bourání příček chemických II. 15 cm	m2	6,00000	113,89	683,32	11,6	113,89	1 321,06	špatné výměry - neodpovídá skutečností			2 004,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 830,17							
24	34235623R00	Příčka z tvárného polobetonových II. 100 mm, P2-480, 800x250x100 mm	m2	6,00000	638,36	3 830,17	4,5	638,36	2 872,62	špatné výměry - neodpovídá skutečností			6 702,79
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 692,30							
25	622481211R00	Montáž výztužné sítě (penky) do stěrky-stěny	m2	21,00000	175,82	3 692,30							3 692,30
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				770,23							
26	602021142R00	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	6,00000	128,37	770,23	4	128,37	513,48	špatné výměry - neodpovídá skutečností			1 283,72
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 066,93							
27	632411040R00	Podř. samonivelační ručně II. 4 mm, vyrovnávací	m2	4,00000	266,73	1 066,93	1	266,73	266,73	špatné výměry - neodpovídá skutečností			1 333,66
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 435,56							
28	725828301R00	Montáž baterie umyv. a sítzové stojánkové	kus	2,00000	219,28	438,56							438,56
29	72200121	Nadovodní potrubí rozvody + nástěny	soubor	1,00000	2 997,00	2 997,00							2 997,00
Díl: 784		Malby				485,11							
30	784442001R00	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, klasika barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	6,00000	80,84	485,11	0	80,84	353,64	špatné výměry - neodpovídá skutečností			848,96
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 345,65							
31	771575103R00	Montáž podlah keram. hadic, tmel, 30x30 cm	m2	4,00000	586,41	2 345,65	1	586,41	586,41	špatné výměry - neodpovídá skutečností			2 932,06
Díl: 781		Obklady keramické				15 776,21							
32	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmel, 30x60 cm	m2	21,00000	751,25	15 776,21							15 776,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				165,81							
33	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	4,00000	46,45	165,81	1	46,45	46,45	špatné výměry - neodpovídá skutečností			232,26
Díl: 781		Obklady keramické				3 158,34							
34	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,00000	46,45	975,52							975,52
35	781101142R00	Hydroizolace stěry dvojnásobná	m2	10,00000	218,28	2 182,82							2 182,82
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				268,73							
36	771578011R00	Spřeje podlahy - stěry, silikonem	m	5,00000	53,75	268,73							268,73
Díl: 781		Obklady keramické				16 813,34							
37	781111116R00	Otvor v obkladě ze cementu korunkou prům. do 90 mm	ks	5,00000	58,34	291,71							291,71
38	781487111R53	Láta hliníková ukončovací k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,50000	326,67	1 470,03							1 470,03
39	507813542R	Obklad + dlažba dle výběru investora	m2	24,00000	627,15	15 051,60	1	627,15	627,15	nesouhlasí součet+dlažba			15 678,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 789,02							
40	579881100R00	Konlejn, sur bez příměstí, odvoz a likvidace 12 t	t	0,50000	4 956,15	2 478,08	1	4 956,15	4 956,15	přepočítáno dle skutečných metrů bouraných příček			7 434,23
41	579581111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	219,78	109,89	1	219,78	219,78	přepočítáno dle skutečných metrů bouraných příček			329,67
42	579581112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,50000	124,38	62,19	1	124,38	124,38	přepočítáno dle skutečných metrů bouraných příček			186,57
43	579581311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,50000	277,72	138,86	1	277,72	277,72	přepočítáno dle skutečných metrů bouraných příček			416,98
Díl: 0		Nepřítazný díl				674,33							
44	598011001R00	Přetun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,00000	337,16	674,33							674,33
						118 335,14 Kč	12 175,80		-2 827,89		127 683,04		

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

						změnový list č.1					změnový list č.2			CELKEM SOD + ZL1 + ZL2	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdil	Zdůvodnění změny	Množství	Cena / Mj		Cena celkem
Díl: 2 Fyzika						53 490,13									
1	Pol_33	Přepínač č.7. komplet	ks	1,00	248,64	248,64								248,64	
2	Pol_34	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00	218,67	437,34								437,34	
3	Pol_44	Vodič CY 6 černá	m	60,00	26,09	1 565,10								1 565,10	
4	Pol_45	Vodič CY 6 červená	m	60,00	26,09	1 565,10								1 565,10	
5	Pol_47	Sádra	kg	15,00	101,01	1 515,15								1 515,15	
6	Pol_49	Doprava,řeže	Kpl	1,00	1 110,00	1 110,00								1 110,00	
7	Pol_2	Kopoflex 40 v podlaze	m	75,00	46,62	3 496,50								3 496,50	
8	Pol_2	CYKY 3x2,5	m	105,00	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 481,85	1 482,00	Změna pozic zásuvek			4 593,89	
9	Pol_2	Krabice OBO A11	ks	6,00	66,60	399,60								399,60	
10	Pol_2	2 Zásuvka natočená	ks	6,00	226,44	1 358,64						-4,00	226,44	-905,76	
11	Pol_2	1 zásuvka tango	ks	1,00	200,91	200,91						3,00	200,91	602,73	
12	Pol_2	LK 80x28 krabice přisazená	ks	2,00	53,72	107,45								107,45	
13	Pol_3	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	5,00	64,38	321,90						-5,00	64,38	-321,90	
14	Pol_3	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	2,00	64,38	128,76						-2,00	64,38	-128,76	
15	Pol_3	Trubka 2329	m	5,00	42,18	210,90								210,90	
16	Pol_3	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00	216,45	216,45								216,45	
17	Pol_3	Krabice KU 68	ks	12,00	33,30	399,60								399,60	
18	Pol_3	CYKY 3Cx1,5	m	90,00	23,31	2 097,90								2 097,90	
19	Pol_3	CYKY 3Ax1,5	m	30,00	23,31	699,30								699,30	
20	Pol_3	Svítlidlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60	Změna svítidel z 37W na 57W			21 024,00	
21	Pol_4	Rozvaděč 18 mod.pod omítku	ks	1,00	1 665,00	1 665,00								1 665,00	
22	Pol_4	OFI 25/0,03A	ks	1,00	1 431,90	1 431,90								1 431,90	
23	Pol_4	LTN 16/1/B	ks	8,00	182,60	1 460,76								1 460,76	
24	Pol_4	LTN 10/1/B	ks	2,00	196,47	392,94								392,94	
25	Pol_4	Zásuvka 24V 2x zdírka na podkladu	ks	30,00	377,40	11 322,00								11 322,00	
26	Pol_4	Podružný materiál	Kpl	2,00	1 110,00	2 220,00			3 215,00	3 251,00				5 471,00	
27	Pol_5	Výchozí revize	Kpl	1,00	2 220,00	2 220,00								2 220,00	
Díl: 3 Přírodopis						34 556,86									
28	Pol_60	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00	218,67	437,34						-2,00	218,67	-437,34	0,00
29	Pol_70	Sádra	kg	15,00	101,01	1 515,15									1 515,15
30	Pol_72	Doprava,řeže	Kpl	1,00	1 110,00	1 110,00									1 110,00
31	Pol_5	Kopoflex 40 v podlaze	m	36,00	46,62	1 678,32						-36,00	46,62	-1 678,32	0,00
32	Pol_5	CYKY 3x2,5	m	105,00	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 481,85	1 482,00	Změna pozic zásuvek	-23,00	29,64	-681,65	3 912,24
33	Pol_5	Krabice OBO A11	ks	6,00	66,60	399,60						-6,00	66,60	-399,60	0,00
34	Pol_5	2 Zásuvka natočená	ks	6,00	226,44	1 358,64						-6,00	226,44	-1 358,64	0,00
35	Pol_5	1 zásuvka tango	ks	1,00	200,91	200,91						-1,00	200,91	-200,91	0,00
36	Pol_5	LK 80x28 krabice přisazená	ks	2,00	53,72	107,45						-2,00	53,72	-107,45	0,00
37	Pol_5	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	5,00	64,38	321,90						-5,00	64,38	-321,90	0,00
38	Pol_5	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	2,00	64,38	128,76						-2,00	64,38	-128,76	0,00
39	Pol_5	Trubka 2329	m	5,00	42,18	210,90						-5,00	42,18	-210,90	0,00
40	Pol_6	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00	216,45	216,45						-1,00	216,45	-216,45	0,00
41	Pol_6	Krabice KU 68	ks	10,00	33,30	333,00						-10,00	33,30	-333,00	0,00
42	Pol_6	CYKY 3Cx1,5	m	90,00	23,31	2 097,90									2 097,90
43	Pol_6	CYKY 3Ax1,5	m	15,00	23,31	349,65									349,65
44	Pol_6	Svítlidlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60	Změna svítidel z 37W na 57W				21 024,00
45	Pol_6	Rozvaděč 18 mod.pod omítku	ks	1,00	1 665,00	1 665,00						-1,00	1 665,00	-1 665,00	0,00
46	Pol_6	OFI 25/0,03A	ks	1,00	1 431,90	1 431,90						-1,00	1 431,90	-1 431,90	0,00
47	Pol_6	LTN 16/1/B	ks	8,00	182,60	1 460,76						-8,00	182,60	-1 460,76	0,00
48	Pol_6	LTN 10/1/B	ks	2,00	196,47	392,94						-2,00	196,47	-392,94	0,00
49	Pol_7	Podružný materiál	Kpl	2,00	388,50	777,00			3 215,00	3 251,00					4 028,00
50	Pol_7	Výchozí revize	Kpl	1,00	1 665,00	1 665,00									1 665,00
Díl: 4 Informatika						31 719,25									
51	Pol_83	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00	218,67	437,34									437,34
52	Pol_82	Sádra	kg	15,00	101,01	1 515,15									1 515,15
53	Pol_84	Doprava,řeže	Kpl	1,00	1 110,00	1 110,00									1 110,00
54	Pol_7	Kopoflex 40 v podlaze	m	36,00	46,62	1 678,32									1 678,32
55	Pol_7	CYKY 3x2,5	m	105,00	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 481,85	1 482,00	Změna pozic zásuvek				4 593,89
56	Pol_7	Krabice OBO A11	ks	2,00	66,60	133,20									133,20
57	Pol_7	2 Zásuvka natočená	ks	21,00	226,44	4 755,24									4 755,24
58	Pol_7	1 zásuvka	ks	1,00	200,91	200,91						2,00	200,91	401,82	602,73
59	Pol_7	LK 80x28 krabice přisazená	ks	21,00	53,72	1 128,20									1 128,20
60	Pol_8	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	2,00	64,38	128,76						-2,00	64,38	-128,76	0,00
61	Pol_8	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	21,00	64,38	1 351,98									1 351,98
62	Pol_8	Trubka 2329	m	5,00	42,18	210,90									210,90
63	Pol_8	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00	216,45	216,45									216,45
64	Pol_8	Krabice KU 68	ks	10,00	33,30	333,00									333,00
65	Pol_8	CYKY 3Cx1,5	m	75,00	23,31	1 748,25									1 748,25
66	Pol_8	CYKY 3Ax1,5	m	10,00	23,31	233,10									233,10
67	Pol_8	Svítlidlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	6,00	1 132,20	6 793,20	8,00	1 752,00	14 016,00	7 222,80	Změna svítidel z 37W na 57W	2,00	1 752,00	3 504,00	17 520,00
68	Pol_8	OFI 25/0,03A	ks	1,00	1 431,90	1 431,90									1 431,90
69	Pol_9	LTN 16/1/B	ks	8,00	182,60	1 460,76									1 460,76
70	Pol_9	LTN 10/1/B	ks	2,00	196,47	392,94									392,94
71	Pol_9	Podružný materiál	Kpl	2,00	388,50	777,00				1 520,00					2 297,00
72	Pol_9	Výchozí revize	Kpl	1,00	1 665,00	1 665,00									1 665,00
73	Pol_9	Lišta vkladací LV 22x24	m	16,00	56,61	905,76									905,76
Díl: 5 Cizí jazyky						38 268,92									
74	Pol_106	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00	218,67	437,34									437,34
75	Pol_116	Sádra	kg	15,00	101,01	1 515,15									

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

							změnový list č.1					změnový list č.2				CELKEM SOD + ZL1 + ZL2
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl	Zdůvodnění změny	Množství	Cena / MJ	Celkem		
97	Pol_9	Krabice OBO A11	ks	2,00	66,60	133,20									133,20	
Díl: 6 WC bezbarierové						3 246,75										
98	Pol_126	Doprava, režie	Kpl	1,00	1 110,00	1 110,00									1 110,00	
99	Pol_12	Vypínač č.1 komplet	ks	2,00	216,45	432,90									432,90	
100	Pol_12	LUX RDL LUNA 100W	ks	2,00	388,50	777,00									777,00	
101	Pol_12	Krabice KU 68	ks	4,00	33,30	133,20									133,20	
102	Pol_12	CYKY 3Cx1,5	m	15,00	23,31	349,65									349,65	
103	Pol_12	Podružný materiál	Kpl	2,00	222,00	444,00									444,00	
Díl: 0 Chemie						34 556,86										
104	Pol_10	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00	216,67	437,34									437,34	
105	Pol_20	Sádra	kg	15,00	101,01	1 515,15									1 515,15	
106	Pol_22	Doprava, režie	Kpl	1,00	1 110,00	1 110,00									1 110,00	
107	Pol_1	Kopířek 40 v podlaže	m	38,00	46,62	1 678,32									1 678,32	
108	Pol_1	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00	216,45	216,45							1,00	216,45	216,45	
109	Pol_1	Krabice KU 68	ks	10,00	33,30	333,00									333,00	
110	Pol_1	CYKY 3Cx1,5	m	90,00	23,31	2 097,90									2 097,90	
111	Pol_1	CYKY 3Ax1,5	m	15,00	23,31	349,65									349,65	
112	Pol_1	Svídlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60	Změna svídel z 37W na 57W				21 024,00	
113	Pol_1	Rozvaděč 16 mod.poc.omítku	ks	1,00	1 665,00	1 665,00									1 665,00	
114	Pol_1	OFI 25/0,03A	ks	1,00	1 431,90	1 431,90									1 431,90	
115	Pol_1	LTN 16/1/5	ks	8,00	182,60	1 460,76									1 460,76	
116	Pol_1	LTN 10/1/5	ks	2,00	196,47	392,94									392,94	
117	Pol_1	CYKY 3x2,5	m	105,00	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 481,85	1 482,00	Změna počtu záruvek				4 593,89	
118	Pol_2	Podružný materiál	Kpl	2,00	388,50	777,00			3 251,00	3 251,00					4 028,00	
119	Pol_2	Výchozí revize	Kpl	1,00	1 665,00	1 665,00									1 665,00	
120	Pol_1	Krabice OBO A11	ks	6,00	66,60	399,60									399,60	
121	Pol_1	2 Zásuvka natočená	ks	6,00	226,44	1 358,64						-4,00	226,44	-905,76	452,88	
122	Pol_1	1 zásuvka tango	ks	1,00	200,91	200,91						3,00	200,91	602,73	803,64	
123	Pol_1	LK 80x28 krabice přisazená	ks	2,00	53,72	107,45									107,45	
124	Pol_1	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	5,00	64,38	321,90						-5,00	64,38	-321,90	0,00	
125	Pol_1	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	2,00	64,38	128,76						-2,00	64,38	-128,76	0,00	
126	Pol_1	Trubka 2329	m	5,00	42,18	210,90									210,90	
Celkem						195 838,77 Kč	57 176,20					-10 505,20				242 509,21

Zde celkem k fakturaci 242 509,21Kč bez DPH

Vícepráce ZL1


S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--	--

1	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	8,00000	113,89	911,12		
7	611421133R00	Potažení vnitřních rovných stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	164,00000	157,00	25 748,00		
10	R001	Zabetonování žlabu	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00		
11	R002	Oprava stávajících odpadů	kpl	0,01351	2 800,00	37,84		
17	R006	Rozvod plynu ukončen škořím ventilem	kpl	2,00000	5 269,00	10 538,00		
19	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	700,00000	16,50	11 550,00		

56 684,96

Zde celkem k fakturaci 56 684,96 Kč bez DPH



Vícepráce ZL1

S:	125	ZS Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ZL č.2	důvod změny
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	29,00000	184,00	5 336,00		
3	612423531R00	Omlítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	18,00000	287,00	5 166,00		
4	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	34,00000	171,84	5 842,56		
5	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	41,00000	449,55	18 431,55		
6	611481211RT2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	164,00000	202,00	33 128,00		
8	611481211RT2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,00000	236,00	22 420,00		
9	611421133R00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,00000	157,00	14 915,00		
11	R002	Oprava stávajících odpadů	kpl	0,98638	2 800,00	2 761,87		
13	R004	Oprava vodoinstalace a odpadu	kpl	5,00000	650,00	3 250,00		
16	R005	Dřez pro katedru vč.montáže	kpl	3,00000	3 410,00	10 230,00		
18	R007	Ventilátor pro učebnu chemie	kpl	2,00000	6 750,00	13 500,00		
	R009	Ocelová zárubeň	ks	1,00000	2 935,00	2 935,00		
	R010	Dveře vnitřní plné hladké 600x1970mm	ks	1,00000	4 100,00	2 900,00	1 200,00	chybná celková částka za položku v dodatku č.1
						140 815,98	1 200,00	142 015,98

Zde celkem k fakturaci 142 015,98 Kč bez DPH

