


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Karel Zelinka		
Investor:	Město Šternberk	Datum:	
Název akce: KOMUNITNÍ CENTRUM VE ŠTERNBERSKÉM KLÁŠTEŘE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Půdorys, řez		
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Konstrukce podlahy místnost 1.04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po důkladném očištění stávající podlahy z cihelných dlaždic, kde projekt uvažoval s pouhou náhradou některých prvků bylo zjištěno, že dlaždice jsou destruovány téměř v celém rozsahu, kdy by při demontáži a zpětné montáži došlo k dalšímu poškození. Na trhu nedostupný obdobný materiál, nahrazující původní prvky s dostatečnou autenticitou. Bylo navrženo stejné provedení podlahy jako v sousedních místnostech – dřevěný masiv/prkna. Změna kladně projednána s orgány památkové péče.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá výše uvedenému popisu a zdůvodnění. Jedná se o ekonomicky nejvhodnější řešení, výrazně úspornější než náhrada novými keramickými tvarovkami. úprava koresponduje s úpravami v dalších místnostech.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Na navržené změně jsme se dohodli při zjištění možností depozitáře investora.</p>			
Příloha: Položkový rozpočet Půdorys, detaily			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Karel Zelinka	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Sehnal	
Datum:	
<p>Předmět změny: Konstrukce podlahy místnost 1.04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po důkladném očištění stávající podlahy z cihelných dlaždic, kde projekt uvažoval s pouhou náhradou některých prvků bylo zjištěno, že dlaždice jsou destruovány téměř v celém rozsahu, kdy by při demontáži a zpětné montáži došlo k dalšímu poškození. Na trhu nedostupný obdobný materiál, nahrazující původní prvky s dostatečnou autenticitou. Bylo navrženo stejné provedení podlahy jako v sousedních místnostech – dřevěný masiv/prkna. Změna kladně projednána s orgány památkové péče.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
5 942,38 Kč	34 004,60- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 062,22 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/01 (KLŠ-kom.centrum-vícepráce-OZ:1)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře				
objekt Konstrukce podlahy místnost 1.04-vícepráce-OZ:1				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma			Město Šternberk	
ič: 11568992			ič: 299529	
dič: CZ6010161047			Horní náměstí 16	
Hnojice 170			785 01 Šternberk	
785 01 Šternberk 1				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	0,00	34 004,60	0,00	34 004,60
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	0,00	34 004,60	0,00	34 004,60
Σ cena objektu				
				34 004,60
DPH	21 % ze základu	34 004,60		7 140,97
cena objektu včetně DPH				41 145,57

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/01 (KLŠ-kom.centrum-vícepráce-OZ:1)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
PSV								
762 (Konstrukce tesařské)								
<i>stavební práce</i>								
1	605 12 1210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5-m	m3	0,715	6 170,00	4 411,55		21
2	611 89 9920	Palubky podlahové borovice 27*144 mm A/B, ostrá hrana	m2	41,210	434,00	17 885,14		21
3	614 18 2010	Lišta podlahová dřevěná borovice 25*25 mm	m	33,810	36,10	1 220,54		21
4	762 52 5104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek	m2	35,830	187,00	6 700,21		21
5	762 52 6110	Položení podlah polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	35,830	87,40	3 131,54		21
6	762 52 6510	Tesařská montáž podlahy lišty hoblované	m	29,400	22,30	655,62		21
Σ 762 (Konstrukce tesařské)						34 004,60		
Σ PSV						34 004,60		
Σ						34 004,60		

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/1 (KLŠ-kom.centrum-méněpráce-OZ:1)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře				
objekt Konstrukce podlahy místnost 1.04-méněpráce				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma			Město Šternberk	
ič: 11568992			ič: 299529	
dič: CZ6010161047			Horní náměstí 16	
Hnojice 170			785 01 Šternberk	
785 01 Šternberk 1				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	5 942,38	0,00	0,00	5 942,38
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	5 942,38	0,00	0,00	5 942,38
<hr/>				
Σ	cena objektu			5 942,38
DPH	21 % ze základu	5 942,38		1 247,90
cena objektu včetně DPH				7 190,27



složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 2021/1 (KLŠ-kom.centrum-méněpráce-OZ:1)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV								
bez určení stavebního dílu								
<i>stavební práce</i>								
1 636 21 1111	Dlažba z cihel pálených dl.290 mm se zalitím spár,kladených na plocho	m2	17,125		347,00		5 942,38	21
Σ bez určení stavebního dílu							5 942,38	
Σ HSV							5 942,38	
Σ							5 942,38	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Karel Zelinka		
Investor:	Město Šternberk	Datum:	
Název akce: KOMUNITNÍ CENTRUM VE ŠTERNBERSKÉM KLÁŠTEŘE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Řez (řezopohled – stěny)	
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Úprava povrchů stěn místností</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění degradovaných omítek stěn bylo zjištěno, že stávající zdivo vykazuje vyšší soudržnost zdíci malty, než je samotná soudržnost cihel. Zdivo pod omítkami je navíc opatřeno nátěrem (barva nebo asfaltová penetrace), který měl pravděpodobně zabránit pronikání vlhkosti zdiva do omítek. Při odstraňování nátěru docházelo k destrukci cihelného zdiva. S projektantem a orgány památkové péče bylo dohodnuto provedení kompletních omítek stěn – do výšky, vykazující zvýšenou vlhkost zdiva bude použita „sušící“ omítka KEMA Hydromet.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Nově navržená úprava odpovídá úpravám, které již byly s uspokojivým výsledkem užity v jiných částech objektu se zvýšenou vlhkostí zdiva. Jedná se o úpravu, šetrnou ke svislým konstrukcím objektu a není v rozporu s jeho památkových charakterem.</p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby: Na navržené změně jsme se dohodli při z</p>			
Příloha: Položkový rozpočet Půdorys, detaily			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Karel Zelinka	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Sehnal	
Datum:	
<p>Předmět změny: Úprava povrchů stěn místností</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění degradovaných omítek stěn bylo zjištěno, že stávající zdivo vykazuje vyšší soudržnost zdíci malty, než je samotná soudržnost cihel. Zdivo pod omítkami je navíc opatřeno nátěrem (barva nebo asfaltová penetrace), který měl pravděpodobně zabránit pronikání vlhkosti zdiva do omítek. Při odstraňování nátěru docházelo k destrukci cihelného zdiva. S projektantem a orgány památkové péče bylo dohodnuto Provedení kompletních omítek stěn – do výšky, vykazující zvýšenou vlhkost zdiva bude použita „sušící“ omítka KEMA Hydromet.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
41 457,79 Kč	359 299,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
317 841,79 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/3 (KLŠ-kom.centrum-méněpráce-OZ:2)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře				
objekt Úpravy povrchů stěn místností-méněpráce-OZ:2				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma			Město Šternberk	
ič: 11568992			ič: 299529	
dič: CZ6010161047			Horní náměstí 16	
Hnojice 170			785 01 Šternberk	
785 01 Šternberk 1				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	41 457,79	0,00	0,00	41 457,79
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	41 457,79	0,00	0,00	41 457,79
Σ cena objektu				41 457,79
DPH	21 % ze základu	41 457,79		8 706,14
cena objektu včetně DPH				50 163,93

složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 2021/3 (KLŠ-kom.centrum-méněpráce-OZ:2)

strana 1




číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
98 (Demolice)									
<i>stavební práce</i>									
1	985 23 1112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do	m2	102,720	370,00	38 006,40			21
2	985 23 1192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou.Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	102,720	33,60	3 451,39			21
Σ 98 (Demolice)						41 457,79			
Σ HSV						41 457,79			
Σ						41 457,79			

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/4 (KLŠ-kom.centrum-vícepráce-OZ:2)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře				
objekt Úpravy povrchů stěn místností-vícepráce-OZ:2				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma ič: 11568992 dič: CZ6010161047 Hnojice 170 785 01 Šternberk 1			Město Šternberk ič: 299529 Horní náměstí 16 785 01 Šternberk	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	350 784,00	8 515,58	0,00	359 299,58
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	350 784,00	8 515,58	0,00	359 299,58
Σ cena objektu				
				359 299,58
DPH	21 % ze základu	359 299,58		
				75 452,91
cena objektu včetně DPH				
				434 752,50

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/4 (KLŠ-kom.centrum-vícepráce-OZ:2)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
62 (Úprava povrchů vnější)									
<i>stavební práce</i>									
1 1	Mikroporézní sušící omítka stěn jádrová tl.25 mm-HYDROMENT	m2	161,280		1 850,00	298 368,00			21
2 2	Mikroporézní sušící omítka stěn štuková tl.5 mm-HYDROMENT	m2	161,280		325,00	52 416,00			21
Σ 62 (Úprava povrchů vnější)						350 784,00			
Σ HSV						350 784,00			
PSV									
784 (Malby)									
<i>stavební práce</i>									
3 784 18 1113	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	161,280		18,90	3 048,19			21
4 784 22 1103	Malby z maliřských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné,bílé v místnostech výšky přes 3,80 m	m2	161,280		33,90	5 467,39			21
Σ 784 (Malby)						8 515,58			
Σ PSV						8 515,58			
Σ						359 299,58			

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Karel Zelinka			
Investor:	Město Šternberk	Datum:		
Název akce: KOMUNITNÍ CENTRUM VE ŠTERNBERSKÉM KLÁŠTEŘE				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Půdorys – profese elektro		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Změny osvětlení místností</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci osvětlení místností bylo zjištěno, že vzhledem k výšce zaklenutí místností nelze umístit v některých navržených místech dle PD navržená svítidla (malý prostor mezi výplněmi otvorů a patou klenby). Se zhotovitelem dohodnuta částečná redukce počtu svítidel a případná záměna zdrojů osvětlení tak, aby odpovídalo podmínkám zadání (typ svítidel, navržených a oceněných v nabídce zůstává zachován).</p> <p>Původní návrh: Osmont Nara1: 17 ks, Osmont Nara 2: 14 ks Upraveno dle Z3: Osmont Nara1: 11 ks, Osmont Nara 2: 14 ks</p>				
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: </p> <p>Změna je vyvolaná skutečně zjištěným dispozičním a konstrukčním stavem objektu (zastropení klenbami a minimální prostor pod nimi pro umístění svítidel. Úprava, navržená změnou, zajišťuje dostatečnou intenzitu osvětlení i při celkové redukci osvětlovacích těles. </p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím se změnou . </p>				
Příloha: Položkový rozpočet Půdorys, detaily				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Karel Zelinka	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Sehnal	
Datum:	
<p>Předmět změny: Změny osvětlení místností</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci osvětlení místností bylo zjištěno, že vzhledem k výšce zaklenutí místností nelze umístit v některých navržených místech dle PD navržená svítidla (malý prostor mezi výplněmi otvorů a patou klenby). Se zhotovitelem dohodnuta částečná redukce počtu svítidel a případná záměna zdrojů osvětlení tak, aby odpovídalo podmínkám zadání (typ svítidel, navržených oceněných v nabídce zůstává zachován).</p> <p>Původní návrh: Osmont Nara1: 17 ks, Osmont Nara 2: 14 ks Upraveno dle Z3: Osmont Nara1: 11 ks, Osmont Nara 2: 14 ks</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
20 100 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 20 100 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/5 (KLŠ-kom.centrum-měněpráce-OZ:3)

STAVBA, OBJEKT					
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře					
objekt Změny osvětlení místností-měněpráce-OZ:3					
DODAVATEL			ODBĚRATEL		
Karel Zelinka-stavební firma			Město Šternberk		
ič: 11568992			ič: 299529		
dič: CZ6010161047			Horní náměstí 16		
Hnojice 170			785 01 Šternberk		
785 01 Šternberk 1					
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
	HSV	PSV	Montáže	Σ	
stavební práce	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00	
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σ	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	
Σ					
cena objektu				20 100,00	
DPH	21 % ze základu	20 100,00	4 221,00		
cena objektu včetně DPH				24 321,00	

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/5 (KLS-kom.centrum-méněpráce-OZ:3)


číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
Montáže									
M21 (Elektromontáže)									
<i>stavební práce</i>									
1	741 37-2021.1	B-LED přisazené svítidlo Osmont Nara 1 LED 15W,4000K,IP43	ks	6,000	3 350,00	20 100,00			21
Σ M21 (Elektromontáže)						20 100,00			
Σ Montáže						20 100,00			
Σ						20 100,00			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Karel Zelinka				
Investor:	Město Šternberk	Datum:			
Název akce: KOMUNITNÍ CENTRUM VE ŠTERNBERSKÉM KLÁŠTEŘE					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	Půdorys (legenda místností), řez (pohled na stěny)			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha			
	na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Úprava povrchu stropu místnosti 1.04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo očištění stěn od novodobých výmalb s následnou obnovou omítek a výmalbou. Při odstraňování novodobých výmalb byly odkryty rozsáhlé fragmenty zachovalé historické výmalby fabionů až po stropní pás.</p> <p>Po dohodě s orgány památkové péče bylo rozhodnuto o konzervaci historické výmalby (s případnou možností její následné restaurace v souladu se zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů)</p>					
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Navržená změna – konzervace historické výmalby stropů plně koresponduje s charakterem objektu a zvýrazňuje jeho historické hodnoty. Navržená konzervace maleb současně umožňuje, v závislosti na finančních možnostech investora, jejich budoucí plnohodnotné restaurování</p>					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Karel Zelinka	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Sehnal	
Datum:	
<p>Předmět změny: Úprava povrchu stropu místnosti 1.04</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo očištění stěn od novodobých výmalb s následnou obnovou omítek a výmalbou. Při odstraňování novodobých výmalb byly odkryty rozsáhlé fragmenty zachovalé historické výmalby fabionů až po stropní pás.</p> <p>Po dohodě s orgány památkové péče bylo rozhodnuto o konzervaci historické výmalby (s případnou možností její následné restaurace v souladu se zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
115 730,98 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 115 730,98 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/2 (KLŠ-kom.centrum-méněpráce-OZ:4)

STAVBA, OBJEKT				
stavba Komunitní centrum ve Šternberském klášteře				
objekt Úprava povrchu stropu místnosti 1.04-méněpráce-OZ:4				
DODAVATEL			ODBĚRATEL	
Karel Zelinka-stavební firma ič: 11568992 dič: CZ6010161047 Hnojice 170 785 01 Šternberk 1			Město Šternberk ič: 299529 Horní náměstí 16 785 01 Šternberk	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	113 042,40	2 688,58	0,00	115 730,98
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	113 042,40	2 688,58	0,00	115 730,98
Σ cena objektu				
				115 730,98
DPH 21 % ze základu	115 730,98			24 303,50
cena objektu včetně DPH				
				140 034,48



složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 2021/2 (KLS-kom.centrum-méněpráce-OZ:4)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
622									
<i>stavební práce</i>									
1	622 32 5506	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch čl.4 štuk.v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	50,920	2 220,00	113 042,40			21
Σ 622						113 042,40			
Σ HSV						113 042,40			
PSV									
784 (Malby)									
<i>stavební práce</i>									
2	784 18 1113	Penetrace podkladu základní v místnostech výšky přes 3,80 m	m2	50,920	18,90	962,39			21
3	784 22 1103	Malba z malířských směsí otěruvzdorné,bílé v místnostech přes 3,80 m	m2	50,920	33,90	1 726,19			21
Σ 784 (Malby)						2 688,58			
Σ PSV						2 688,58			
Σ						115 730,98			