

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AVE-CSG-PS	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14. 4. 2020	
<b>Předmět změny: Konstrukce odvodňovacích příkopů – SO 05</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>1. V průběhu realizace stavby byly zjištěny odlišné základové podmínky, což si vyžaduje úpravu konstrukce příkopů z konstrukce pevné (betonové lože + betonové žlabovky), protože lze předpokládat, že takto navržená pevná konstrukce by vzhledem k podloží byla pravděpodobně poškozována vlivem proměnlivých vlastností podložních zemín. Na základě toho je navržena konstrukce „pružná“, která bude tyto negativní vlivy podloží eliminovat.</p> <p>2. S ohledem na dosud provedené zemní práce v lokalitě je nutno konstatovat, že by realizace příkopů podle původního návrhu byla výrazně obtížnější a došlo by k prodloužení doby potřebné k provedení příkopů v původní konstrukci.</p> <p>3. Nově navrhovaná konstrukce je z hlediska začlenění do krajiny výrazně více „blízká přírodě“ tzn. jedná se o použití přírodních materiálů za dodržení funkčnosti odvodňovacích příkopů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	1
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 567 098,57 Kč	555 881,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	<u>bez vlivu na termín dokončení</u>
-11 217,06 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO ČERNOŠICE Městský úřad Černošice pracoviště Podskarská 1 120 00 Praha 2	[REDAKCE]	AVE projektový manažer
Datum: 23. 4. 2020	Datum: 14. 4. 2020	

Za Státní fond životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Černošice

poř. č. vidimace I/385/20

tato úplná kopie, obsahující 3 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem, obsahujícím

3 stran,

listina z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	AVE-CSG-PS		
Investor:	Město Černošice	Datum: 26. 6. 2020	
Název akce: <b>Rekultivace bývalé skládky „U DUBU“, Černošice</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>v příloze</b>	
	na výkresy:	D7.01, D7.02, D7.03, D7.04, C1, C2, C3	
	na rozpočtové podklady:	<b>Cenový rozpočet dle SOD č. 363/2019</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1 - Úprava stavebního objektu SO 07			
2 - Změna stavebního objektu SO 08			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Předkládaná projektová dokumentace řeší změnu stavby „Rekultivace bývalé skládky „U DUBU“, Černošice“ před dokončením ve stavebních objektech SO 07 oplocení a SO 08 provozní komunikace – obnovení haly.			
<p>Úprava stavebního objektu SO 07 řeší změnu v rozsahu oplocované části pozemku p. č. 4090/22 v k. ú. Černošice. Stávající povolený rozsah oplocení (Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení, č.j. MUCE 39119/2017 OSU, vydal MěÚ Černošice, odbor stavební úřad s nabytím právní moci 29.6.2017) 1557 m<sup>2</sup> pozemku bude rozšířen na 3157 m<sup>2</sup>. Úprava rozsahu oplocení je projektována na základě požadavku stavebníka a skutečně provedené modelace terénu po rekultivaci skládky. Jedním z důvodů pro realizaci zvětšení rozsahu oplocované části je zahrnutí plochy s koksokompostovým filtrem (součástí stavebního objektu SO 04 Odplynění) pod ochranu oplocení tak, aby nedošlo v budoucnosti k jeho poškození vandalstvím, případně rozhrabání zvěří.</p>			
<p>Změna stavebního objektu SO 08 spočívá v obnovení haly („hangáru“) novými konstrukcemi v nové poloze na pozemku změnu v tvaru zpevněné plochy (provozní komunikace) na pozemku p. č. 4090/22 v k. ú. Černošice. Původní záměr předpokládal obnovení haly („hangáru“) z demontovaných prvků plechové ocelové obloukové haly. Po posouzení stavu plechových prvků obloukové haly a stupni koroze bylo rozhodnuto o demontáži haly s odstraněním vybouraného železa a vybudování nové haly o totožných půdorysných rozměrech 13 x 10 m. Nově bude hala zastřešena sedlovou střechou s výškou hřebene nepřekračující výšku stávající haly. Hala bude využívána ke skladování materiálu, nářadí a mechanizace k udržování povrchu rekultivované skládky. Změnu tvaru provozní komunikace vyvolaly změny rozsahu oplocení a zjištěné nízké únosnosti a charakteru podloží izolačního souvrství u jižního svahu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	24		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			

Oznámení vydává:

**AVE-CSG-PS**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, vedoucí společník  
sdružení

██████████  
projektový manažer

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Praha 1301/38a  
102 00 Praha 10  
IČO: 49356089 DIČ: CZ49356089

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

JE ZMĚNOU ROZSAHU OTVOCENÍ DEŠEVNÍMA SO 07 A  
ZMĚNOU SO 08 NEBOUOVENÍ DEMONTOVANÉ OCELOVÉ  
KONSTRUKCE HANGÁŘU SOUHLASÍ PZA TDS ██████████

Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o. ©  
Praha 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Příloha : - specifikace

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: AVE-CSG-PS

Změnový list vystavil: ██████████

Datum: 26. 6. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

- 1 - Úprava stavebního objektu SO 07
- 2 - Změna stavebního objektu SO 08




### Popis a zdůvodnění změny:

Předkládaná projektová dokumentace řeší změnu stavby „Rekultivace bývalé skládky „U DUBU“, Černošice“ před dokončením ve stavebních objektech SO 07 oplocení a SO 08 provozní komunikace – obnovení haly.

Úprava stavebního objektu SO 07 řeší změnu v rozsahu oplocované části pozemku p. č. 4090/22 v k. ú. Černošice. Stávající povolený rozsah oplocení (Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení, č.j. MUCE 39119/2017 OSU, vydal MěÚ Černošice, odbor stavební úřad s nabytím právní moci 29.6.2017) 1557 m<sup>2</sup> pozemku bude rozšířen na 3157 m<sup>2</sup>. Úprava rozsahu oplocení je projektována na

základě požadavku stavebníka a skutečně provedené modelace terénu po rekultivaci skládky. Jedním z důvodů pro realizaci zvětšení rozsahu oplocované části je zahrnutí plochy s koksokompostovým filtrem (součástí stavebního objektu SO 04 Odplynění) pod ochranu oplocení tak, aby nedošlo v budoucnosti k jeho poškození vandalstvím, případně rozhrabání zvěří.



Změna stavebního objektu SO 08 spočívá v obnovení haly („hangáru“) novými konstrukcemi v nové poloze na pozemku změnu v tvaru zpevněné plochy (provozní komunikace) na pozemku p. č. 4090/22 v k. ú. Černošice. Původní záměr předpokládal obnovení haly („hangáru“) z demontovaných prvků plechové ocelové obloukové haly. Po posouzení stavu plechových prvků obloukové haly a stupni koroze bylo rozhodnuto o demontáži haly s odstraněním vybouraného železa a vybudování nové haly o totožných půdorysných rozměrech 13 x 10 m. Nově bude hala zastřešena sedlovou střechou s výškou hřebene nepřekračující výšku stávající haly. Hala bude využívána ke skladování materiálu, nářadí a mechanizace k udržování povrchu rekultivované skládky. Změnu tvaru provozní komunikace vyvolaly změny rozsahu oplocení a zjištěné nízké únosnosti a charakteru podloží izolačního souvrství u jižního svahu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>- 60 000,00 Kč</b>	<b>65 849,43 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>5 849,43 Kč</b>	dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 363/2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Karlštejnská 259 ☎ 252 28 Černošice	 , projektový manažer  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 IČO: 49356089 DIČ: CZ49356089
Datum:	Datum:

Za Státní fond životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	AVE-CSG-PS	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	1.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodů realizace změn stavby „Rekultivace bývalé skládky „U DUBU“, Černošice“ před dokončením (ve stavebních objektech SO 05 odvodnění, SO 07 oplocení a SO 08 provozní komunikace – obnovení haly) nedošlo k vyčerpání již nepotřebných položek v rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 70 231,20 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 70 231,20 Kč	--- Bez vlivu ---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO ČERNOŠICE Městský úřad Černošice Podskalská 19 100 Praha 2	[redacted], projektový manažer  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/35a 102 00 Praha 10 IČO: 49356089 DIČ: CZ49356089	
Datum:	Datum:	

Za Státní fond životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: