



<b>ZMĚNOVÝ LIST NPŽP 2014+PO1</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>COMMODUM, spol. s r.o.,</b> Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	xxx	
Datum:	Dle zápisu ve SD	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 28.1.2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna způsobu zapažení stavební jámy ČOV</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle technické zprávy stavebního objektu DSO 02.01 Příprava území pro ČOV má zhotovitel povinnost vypracovat a předložit k odsouhlasení statický výpočet a výrobní výkres pro zapažení stavební jámy ČOV.</p> <p>Realizaci štětových stěn včetně výrobní dokumentace a statického výpočtu si zhotovitel objednal u odsouhlaseného subdodavatele společnosti GEOSTAV spol. s r. o.</p> <p>Dle předložené dokumentace firmy GEOSTAV spol. s r. o. jsou patrné tyto změny oproti DPS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potřebná délka štětovnic VL 604 dle statického výpočtu je upravena na 11 m. Původní délka štětovnic dle DPS je 10m</li><li>- Horní rozpěrný rám je zajištěn zemními kotvami 3Lp, 14m, kořen délky 8m. Horní rozpěrný rám dle DPS zajištěn pomocí druhé stěny ze štětovnic spojené s rámem ocelovými táhly.</li><li>- Dle dílenské dokumentace subdodavatele je jinak vyřešena ocelová konstrukce obvodových rámců. Oproti DPS jiná dimenze a typy nosníků, doplnění vzpěr a kleštín.</li></ul> <p>Za předpokladu dodržení pracovního postupu prací, který je uvedený v dílenské dokumentaci garantuje zhotovitel bezpečné provedení stavební jámy ČOV.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
xxx	xxx	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
xxx	nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	