

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Určeno: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 173/69841/2019

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště

Celková cena díla: 36.399.796,88 Kč bez DPH

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 271 55 153

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Telefonní spojení: [REDAKCE]

Popis předmětu informace:

Změnový list č. 1 – bourací práce, stropní výměny, odečet anhydritových podlah

Čeho se dodavatel domáhá:

V průběhu provádění prací, bylo zjištěno, že uvažovaný rozsah prací v projektové dokumentaci neodpovídá předpokladu GP. Práce bude třeba přizpůsobit zjištěné situaci tak, aby bylo možné dále provádět práce bez přerušení nebo pozastavení činností.

V půdním prostoru bylo oproti předpokladu projektu zjištěno větší množství materiálu násypu určeného k odstranění (o 41,55 m³). K tomu je třeba připočíst potřebné vynesení sutí, její odvoz a uložení na skládku (74,28 t).

V bouraných konstrukcích byla objevena komínová tělesa, která nebyla zakreslena v PD. Množství, které bude třeba vybourat je 5,32 m³. Dále bude třeba provést demontáž původního SDK podhledu v půdním prostoru (86,38 m²), demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek (116 m²), demontáž opláštění stěn původního depozitu v půdním prostoru (146,40 m²), demontáž obkladů stěn (54,78 m²). K tomu pak potřebné vynesení sutí, její odvoz a uložení na skládku (30,70 t).

Tento rozsah prací nebylo možné zjistit při vypracování projektové dokumentace, jelikož byl objekt plně využíván a veškeré konstrukce byly zakryty expozicí.

Pro zajištění stability stávající konstrukce bude třeba provést nové výměny s osazením ocelových nosníků a s tím spojených přidružených stavebních činností, potřebné množství pro zajištění těchto prací je 0,45 t. Dále k těmto pracím bude třeba doplnit položku vyzdívky mezi nosníky z cihel pálených v množství 0,67 m³.

Vzhledem k historické podstatě objektu musí být přistupováno k prováděným pracím tak, aby byl dodržen původní způsob realizace v dané době a rekonstrukce objektu byla provedena co


nejpodobněji době, kdy byl objekt vystaven. To znamená, zajištění takových materiálů, které budou co nejpodobnější původním.

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku na uvedené práce.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podat



Podávav zmlúdky: "Rekonstrukcia Vlastivědného muzea Nymburk"

SoD: 173/68841/2019

Zmluvný list č.1

č. položky	Typ	Kód	Zkrácený popis	Číska a výměra díle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpocly			cena celkem vč. DPH
				M.j.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH		
21		K 965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár pudních, plochy přes 1 m2	m2	98,31	39,00	3 834,09	286,88	39,00	11 186,28	0,21	7 354,19	8 898,57
22		K 965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylotických tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	291,05	65,00	18 918,25	316,66	65,00	20 562,85	0,21	1 694,60	2 014,17
23		K 965082941	Odstrojení nátěru pod podlahami nebo ochranného nátěru na střeších tl. přes 200 mm	m3	62,77	325,00	20 400,25	104,32	325,00	33 805,20	0,21	13 504,95	16 340,99
37		981611112	Demolice konstrukcí objektu postupným oizbíráním zdíva na maltu cementovou z chel nebo karmce	m3	9,81	1 430,00	14 021,15	11,50	1 430,00	16 448,47	0,21	2 428,32	2 938,27
17		983053935	Bourání lsten železobetonové klenby	m2	1,09	1 250,00	1 368,25	1,15	1 250,00	1 435,00	0,05	1 250,00	83,19
16		965081141	Bourání zdíva přístek nebo vypořádání otvoru ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	5,00	179,00	895,00	7,05	179,00	1 251,95	0,21	179,00	444,01
32		971033651	Vypořádání otvorů ve zdívu základovým nebo nadzákladovým z chel, tvárnic, přířkovek z chel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm.	m3	22,95	1 070,00	24 554,36	28,27	1 070,00	30 247,81	0,21	5 683,45	6 889,07
33		971033681	Vypořádání otvorů ve zdívu základovým nebo nadzákladovým z chel, tvárnic, přířkovek z chel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm.	m3	3,42	1 380,00	4 711,60	4,94	1 380,00	6 674,40	0,21	2 062,80	2 485,99
38		98511111R	Oluštění omítek stěn	m2	1 091,81	89,00	97 171,27	1 146,60	89,00	102 046,96	0,21	4 875,69	5 899,58
44		K 997013501	Odvaz suti a vypořádání hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	572,77	235,00	134 601,89	647,06	235,00	152 059,40	0,21	17 456,51	21 122,38
45		K 997013509	Příplatek k ceně za každý další 1 m, započítá 1 km přes 1 km	t	6 873,29	10,50	72 169,52	7 764,68	10,50	81 526,18	0,21	9 359,66	11 325,19
46		K 997013831	Příplatek za učištění stavebního odpadu na skládce (skládkové) změněného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	572,77	1 140,00	652 962,36	647,06	1 140,00	737 644,98	0,21	84 682,62	102 465,97
3		273313711	Základy z betonu prostého desky tl. C20/25	m3	0,92	2 790,00	2 552,85	1,14	2 790,00	3 180,60	0,21	2 790,00	759,58
2		27331381	Základy z betonu prostého tl. C16/20	m3	10,50	2 650,00	27 825,00	11,41	2 650,00	30 243,79	0,21	2 650,00	2 928,74
11		31023921	Zastřiká otvorů ve zdívu nadzákladovým chlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápencementovou	m3	12,71	4 470,00	56 804,76	17,21	4 470,00	76 915,07	0,21	20 110,31	24 333,48
25		K 317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zuzání hlav do 6. 12	t	0,77	42 200,00	32 682,80	0,95	42 200,00	39 926,64	0,21	7 286,84	8 792,88
26		K 317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zuzání hlav č. 14 až 22	t	0,97	39 600,00	38 372,40	1,12	39 600,00	44 154,00	0,21	5 781,60	6 995,74
90		K 711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	305,19	15,00	4 577,62	310,44	15,00	4 956,54	0,21	78,72	85,25
91		M 693110241	gestadilie z polypropylenových vláken nehtaná, šířka 650 cm, 300 g/m2	m2	350,97	27,50	9 817,53	357,00	27,50	9 817,53	0,21	165,97	200,82
94		K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenými NAIP na ploše vodorovné V	m2	58,18	95,00	5 527,10	60,16	95,00	5 715,20	0,21	188,10	227,60
95		M 628331580	pás asfaltový natavený oxidovaný tl. 4mm typu G200 940 s vláčky ze skleněné tkaniny, s jernic	m2	66,91	135,00	9 022,45	69,18	135,00	9 338,84	0,21	135,00	371,95
41		K 985142012	Vysazení spojovací hmoty ze spár zdíva tvárně vyztužením hloubky spáry do 40 mm delky spáry na 1 m2	m2	370,36	380,00	144 439,62	185,18	380,00	72 219,61	0,21	-185,18	-87 365,97
95		K 762511687	Demontáž podlažní konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek dřovinatých lepených na pero a rázku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	248,16	135,00	33 501,60	106,55	135,00	14 383,58	0,21	-19 118,03	-23 132,82
57		K 765111812	Demontáž příček ze sádkoanionových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů	m2	50,56	125,00	6 319,63	23,28	125,00	2 809,69	0,21	-3 409,94	-4 126,03
63		K 77157181R	Demontáž podlah z dlaždic keramických ornamentálních kladených do mlty a očištění	m2	26,50	120,00	3 180,00	17,46	120,00	2 095,20	0,21	-1 084,80	-1 312,61
9		K 2793232513	Postupná podélná základová zdíva jakoukoliv tloušťky, bez výkupu a zepažení na maltu cement	m3	4,24	6 650,00	28 162,75	2,72	6 650,00	18 074,70	0,21	-10 086,05	-12 206,54
61		K 632441212	Potěr anhydritový samonivelační tl. 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	251,86	275,00	69 281,50	125,93	275,00	34 630,75	0,21	-34 630,75	-41 903,21
62		K 632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl. 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	120,88	360,00	43 516,80	60,44	360,00	21 759,40	0,21	-60,44	-26 327,66
84		K 985231112	Spárování zdíva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou delky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	366,09	425,00	155 587,40	201,35	425,00	85 673,07	0,21	-70 014,33	-84 717,34
87		K 998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z chel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	536,88	279,00	149 818,54	546,37	279,00	152 436,39	0,21	2 617,86	3 167,61
8		K 765131821	Demontáž SDK podlahu s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opatřeni jednoduché	m2									
82		K 766673811	Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45°	kus				86,38	73,70	6 365,84	0,21	6 365,84	7 702,67
83		K 762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl. do 15 mm na sraz přibíjených	m2				1,00	250,00	250,00	0,21	250,00	302,50
84		K 966072121	Demontáž opatření stěn ocelových kci z varovaných ocelových plechu budov v 6 m	m2				116,00	44,80	5 196,80	0,21	44,80	6 288,13
85		K 781411810	Demontáž obkladů z obkladěk porovinových kladených do malty	m2				146,40	206,00	30 158,40	0,21	206,00	36 491,66
86		K 966001R	Zřízení ochranného bednění stávajících konstrukcí z desek dřevostěpkových	m2				54,78	107,00	5 861,78	0,21	107,00	7 082,75
87		M 966002R	Dřevostěpková deska OSB rovná hrana 15-250x1250 mm	m2				62,41	422,00	26 335,33	0,21	422,00	31 885,75
88		K 964061341	Uvolnění zřivní trámy ze zdíva chemného přířezu zřivní přes 0,05 m2	kus				65,63	174,00	11 418,75	0,21	174,00	13 816,69
89		K 97027331	Vypořádání krycích desek kamenných (parapety)	m2				68,00	383,00	26 044,00	0,21	383,00	31 513,24
90		961021311	Bourání základů ze zdíva kamenného	m3				534,00	1 335,00	534,00	0,21	1 335,00	1 615,35
91		961021311R	Postupné pobourávání stávajících kamenných základů	m3				7,23	856,00	6 187,42	0,21	7,23	7 488,78
92		981031411	Bourání základů chelových	m3				1,52	2 600,00	3 945,83	0,21	2 600,00	4 774,45
93		964072221	Vypořádání válcovaných nosníků ze zdíva smíšeného dl. do 4m	t				0,77	938,00	717,57	0,21	938,00	888,26
94		964011211	Vypořádání ZB překládů přelábkových dl. do 3 m	m3				0,13	7 120,00	939,84	0,21	7 120,00	1 137,21
95		968072455	Vypořádání kovových avelních zábrudí plochy do 2m2	m2				0,01	4 340,00	38,28	0,21	4 340,00	46,32
								7,09	293,00	2 077,96	0,21	293,00	2 514,33

[illegible]

položky z SoD
položky z URS

vícepráce	447 227,94
méněpráce	-232 324,11
Cena díla bez DPH SoD	36 399 796,88
DPH 21%	7 643 957,34
Cena díla vč.DPH	44 043 754,22
Cena díla bez DPH ZL1	36 614 700,70
DPH 21%	7 689 087,10
Cena díla vč.DPH ZL1	44 303 787,80

Zhotovitel/dodavatel:	
Firma	<i>BK service a.s.</i>
In-house	<i>(redacted)</i>
Datum	<i>20.11.20</i>

TDS	Podpis	Datum
Proch		20.11.20

Projektni - autorski' dozor	Podpis	Datum
		20.11.20

Objednatel	Podpis	Datum
		20.11.
	Požadavci uzavření	

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Určeno: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 173/69841/2019

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště

Celková cena díla: 36.399.796,88 Kč bez DPH

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 271 55 153

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace:

Změnový list č. 2 – bourací práce – vyzdívky, svislé konstrukce

Čeho se dodavatel domáhá:

V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že navržený stav v projektové dokumentaci neodpovídá současnému stavu. Tento byl zjištěn až po kompletním vyklizení půdního prostoru a provedení sond stávajících konstrukcí.

Současně je třeba provést práce dle nově zpracovaném mykologickém průzkumu. V tomto průzkumu bylo zjištěno, že v objektu je aktivní dřevomorka a stávající konstrukce jsou napadeny dřevokazným hmyzem. Poškozené části bude třeba okamžitě ošetřit způsobem uvedeným v mykologickém průzkumu tak, aby bylo zamezeno další šíření v objektu.

Práce nutné k provedení v 1. PP: demontáž podbíjení obkladů stropů ve výměře 46,53 m², otlučení a osekání dřevokazné houby v množství 27,73 m², ruční dočištění ploch v rozsahu 27,73 m², finální odstranění dřevokazné houby opálením v rozsahu 27,73 m² a následný nátěr fungicidním přípravkem v rozsahu 27,73 m².

Dále je třeba řešit dodatečné požadavky na provedení vyzdívek po vybourání otvorů pro vytvoření expozic, pro tyto práce bude třeba vybourat zdivo v množství 4,16 m³, bude třeba zajistit ocelové nosníky pro vynesení zdiva v množství 0,09 t, dále bude třeba vysekat rýhy pro osazení ocelových nosníků v množství 10,55 bm a provést vyzdívkou mezi nosníky v množství 0,19 m³. Pro tyto práce bude třeba odvézt a uložit na skládku 7,67 t suti.

Další dodatečné stavební práce budou provedeny kolem okenních otvorů, a to na základě konzultace s památkáři. Dojde tím ke sjednocení detailů u nových okenních otvorů. Pro provedení těchto prací bude třeba těchto položek: přisekání zdiva (4,65 m²), vysekání výklenků ve zdivu (1,62 m²), přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném (5,59 m²), plentování

jednostranné (9,15 m²).


Ve změnovém listu jsou současně použity položky pro odečet ze základního rozpočtu, které nebudou realizovány – anhydritové potěry ve výměře 186,37 m².

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku na uvedené práce.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podate



Název zakázky: "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"

SdJ: 173/69841/2019

Změnový list č.2

Č. položky	Typ	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty						
					množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sažba DPH	cena celkem vč. DPH		
28	K	971033561	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvámic, příčkových z chel plněných na maltu vepnou nebo vápnozemetovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,862	1 750,00	5 008,50		1 750,00	8 257,20	1,86	1 750,00	3 248,70	0,21		3 930,93	
29	K	971033581	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvámic, příčkových z chel plněných na maltu vepnou nebo vápnozemetovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,769	1 990,00	1 530,31	1,693	1 990,00	4 899,07	1,69	1 990,00	3 368,76	0,21		4 076,20	
32	K	971033651	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvámic, příčkových z chel plněných na maltu vepnou nebo vápnozemetovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	22,948	1 070,00	24 554,36	0,607	1 070,00	25 203,85	0,61	1 070,00	649,49	0,21		785,88	
41	K	985142112	Vyskání spojovací hmoty ze spár zděvu včetně vytěštění hloubky spár do 4 m2, tl. do 600 mm	m2	370,358	390,00	144 439,62	27,725	398,08	390,00	155 252,37	27,73	390,00	10 812,75	0,21		13 083,43
53	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovu sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	25,200	115,00	2 898,00	3,600	28,80	115,00	3 312,00	3,60	115,00	414,00	0,21		500,94
44	K	997013501	Odvoz suší a vypořádání hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	572,774	235,00	134 601,89	7,670	580,44	235,00	136 404,34	7,67	235,00	1 802,45	0,21		2 180,96
45	K	997013509	Odvoz suší a vypořádání hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek t ceně za každý další i započty 1 km přes 1 km	t	6 873,288	10,50	72 169,52	92,040	6 965,33	10,50	73 135,94	92,04	10,50	966,42	0,21		1 169,37
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (eksládkové) směřeného stavebního a demoličního zrušidného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	572,774	1 140,00	652 962,36	7,670	580,44	1 140,00	661 706,16	7,67	1 140,00	8 743,80	0,21		10 580,00
11	K	310239211	Zastdívka otvorů ve zděvu nadzákladovém chlemi plněnými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vepnozemetovou	m3	12,708	4 470,00	56 804,76	2,169	14,88	4 470,00	66 499,07	2,17	4 470,00	9 694,31	0,21		11 730,12
25	K	317944321	Válcované nosníky, dodatečně osazované do připravovaných otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,774	42 200,00	32 662,80	0,035	0,81	42 200,00	34 139,80	0,04	42 200,00	1 477,00	0,21		1 787,17
26	K	317944323	Válcované nosníky, dodatečně osazované do připravovaných otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,969	39 600,00	38 372,40	0,049	1,02	39 600,00	40 296,96	0,05	39 600,00	1 924,56	0,21		2 328,72
29	K	411321414	Stropy z betonu železobeton (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek říbových stupa včetně hlavic říbových stropu tr. C 25/30	m3	25,449	3 150,00	80 164,35	0,270	25,72	3 150,00	81 014,85	0,27	3 150,00	850,50	0,21		1 029,11
34	K	411361821	Výztuž stropu proslé učených, vektuých, spoých, deskových, třířmových (žebrových, Kuzetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, říbových včetně hlavic říbových stropu, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B53 500	t	2,024	42 000,00	85 008,00	0,016	2,04	42 000,00	85 688,40	0,02	42 000,00	680,40	0,21		823,28
63	K	635111241	Náspyt ze štěrku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuňněním z kameniva hrubého 8-16	m3	21,243	1 650,00	35 050,95	1,267	22,51	1 650,00	37 141,05	1,27	1 650,00	2 090,10	0,21		2 529,02
61	K	632441212	Podér anhydritový samonivelační litý tr. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	251,860	275,00	69 261,50	-125,930	125,93	275,00	34 630,75	-125,93	275,00	-34 630,75	0,21		2 529,02
62	K	632441215	Podér anhydritový samonivelační litý tr. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	120,880	360,00	43 516,80	-60,440	60,44	360,00	21 758,40	-60,44	360,00	-21 758,40	0,21		-41 909,21
84	K	985231112	Spořádání zděvu hloubky do 40 mm aktivovanou maltou dělký spár na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m	m2	366,088	425,00	155 587,40	-98,644	267,24	425,00	113 578,80	-98,64	425,00	-42 008,60	0,21		-36 327,65
87	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z chel, tvámic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	536,984	279,00	149 818,54	6,106	543,09	279,00	151 522,11	6,11	279,00	1 703,57	1,21		2 061,32
816	K	974031664	Vyskání rýh ve zděvu chelím pro vrtanování nosníků hl. do 150 mm v do 150 mm	m	2,80	223,00	624,40	2,80	2,80	223,00	624,40	2,80	223,00	624,40	0,21		755,52
817	K	974031666	Vyskání rýh ve zděvu chelím pro vrtanování nosníků hl. do 150 mm v do 250 mm	m	7,75	290,00	2 247,50	7,75	7,75	290,00	2 247,50	7,75	290,00	2 247,50	0,21		2 719,48
818	K	967031132	Přisekání rovných osání v chelím zděvu na MV nebo MVC	m2	17,76	132,00	2 344,45	17,76	17,76	132,00	2 344,45	17,76	132,00	2 344,45	0,21		2 836,78
821	K	317234410	Výztuška mezi nosníky z chel plněných vlnitě ložených	m3	0,19	5 470,00	1 043,40	0,19	0,19	5 470,00	1 043,40	0,19	5 470,00	1 043,40	0,21		1 262,51
833	K	742931821	Přízdívka osání se ozubem z chel tl. do 300 mm	m2	17,76	1 900,00	28 641,50	17,76	17,76	1 900,00	28 641,50	17,76	1 900,00	28 641,50	0,21		32 236,22
834	K	362841811	Demontáž podbídní oblady stropu a střech sklonu do 60° z hrubých prkén tl. do 35 mm	m2	46,53	38,30	1 782,10	46,53	46,53	38,30	1 782,10	46,53	38,30	1 782,10	0,21		2 156,34
835	K	78012191	Očištění vnější výsavní nebo zápenozemotové omítky stropů říbových v rozsehu do 100 %	m2	181,50	5 032,09	9 156,75	181,50	181,50	5 032,09	9 156,75	181,50	5 032,09	9 156,75	0,21		8 107,39
837	K	9780221R	Očištění a oskání dřevotřískové houby ze stěn, klenec	m2	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	150,00	0,21		6 088,83
838	K	985131311	Ruční očištění ploch stěn, rubu klenec a podlah ocelových kartačí	m2	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	150,00	0,21		5 032,09
839	K	783968005	Finální odstranění dřevotřískové houby opaléním	m2	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	150,00	0,21		8 487,46
840	K	783927501	Krycí dvojnásobný akrylový nátěr lícového zděvu	m2	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	150,00	0,21		5 300,47
841	K	783927509	Příplatek t cenám dvojnásobného nátěru lícového zděvu za biocidní přísadu	m2	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	27,73	150,00	27,73	27,73	150,00	0,21		5 300,47
842	K	9780011R	Zastdění betonových náleků na klenbách stropu po demontáži bednění	m2	27,73	27,73	11,70	324,38	27,73	11,70	324,38	27,73	11,70	324,38	0,21		395,50
843	K	967031734	Přisekání plošné zděvu z chel plněných na MV nebo MVC tl. do 300 mm	m2	52,00	22 048,00	1 152 416,00	52,00	52,00	22 048,00	22 048,00	52,00	22 048,00	22 048,00	0,21		26 678,08
844	K	967042714	Odsékání zděvu z kamene nebo betonu plošné tl. do 300 mm	m2	4,65	475,00	2 193,75	4,65	4,65	475,00	2 193,75	4,65	475,00	2 193,75	0,21		2 672,59
845	K	967031151	Vyskání výklenku ve zděvu chelím na MV nebo MVC pl. přes 0,25 m2	m2	4,00	1 010,00	4 040,00	4,00	4,00	1 010,00	4 040,00	4,00	1 010,00	4 040,00	0,21		4 888,40
847	K	967021112	Přisekání rovných osání ve zděvu kamenném nebo smíšeném	m2	1,62	3 820,00	6 188,00	1,62	1,62	3 820,00	6 188,00	1,62	3 820,00	6 203,68	0,21		7 506,45
848	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků maltou	m2	5,59	200,00	1 118,00	5,59	5,59	200,00	30 158,40	5,59	200,00	1 117,00	0,21		1 351,57
849	K	279113134	Základová zed' tl. do 300 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tr. C 16/20	m2	9,15	661,00	6 048,15	9,15	9,15	661,00	6 048,15	9,15	661,00	6 048,48	0,21		7 318,66
850	K	2793961821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,41	1 340,00	3 238,33	2,41	2,41	1 340,00	3 238,33	2,41	1 340,00	3 226,72	0,21		3 904,33
851	K	331231117	Zdivo pilířů z chel tl. 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	m3	0,02	43 300,00	866,00	0,02	0,02	43 300,00	11 418,75	0,02	43 300,00	693,45	0,21		825,97
852	K	330321510	Sloupy nebo pilíře ze žb tr. C 20/25 bez výztuže	m3	2,61	5 720,00	15 029,20	2,61	2,61	5 720,00	26 044,00	2,61	5 720,00	14 946,36	0,21		18 085,10
853	K	331351101	Zlizení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m3	0,50	3 460,00	1 730,00	0,50	0,50	3 460,00	1 335,00	0,50	3 460,00	1 730,78	0,21		2 094,24
854	K	331351102	Odstanění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	10,93	1 340,00	14 648,88	10,93	10,93	1 340,00	6 187,42	10,93	1 340,00	14 648,88	0,21		17 725,14
855	K	331362021	Výztuž sloupů hranatých svačovanými síťmi Kari	t	10,93	112,00	1 224,38	10,93	10,93	112,00	3 945,83	10,93	112,00	1 224,38	0,21		1 481,50
856	K	346234311R	Zabetonování průduchů komínových 150x150 mm z betonu ze suchých směsí	m	0,00	30 000,00	59,68	0,00	0,00	30 000,00	717,57	0,00	30 000,00	59,68	0,21		72,21
857	K	319201321	Vyrovnání nerovnoměrné povrchu zděvu tl. do 30 mm maltou	m2	10,60	654,00	6 932,40	10,60	10,60	654,00	939,84	10,60	654,00	6 932,40	0,21		8 388,20
858	K	997013213	Vřitostavební doprava suší a vypořádání hmot pro budovy v do 12 m tučné	t	14,85	289,00	4 291,94	14,85	14,85	289,00	38,28	14,85	289,00	4 291,94	0,21		5 193,25
859	K	997013213	Vřitostavební doprava suší a vypořádání hmot pro budovy v do 12 m tučné	t	10,83	1 700,00	18 414,40	10,83	10,83	1 700,00	2 077,96	10,83	1 700,00	18 414,40	0,21		22 281,42

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Určeno: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 173/69841/2019

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště

Celková cena díla: 36.399.796,88 Kč bez DPH

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 271 55 153

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Popis předmětu informace:

Změnový list č. 3 - krov

Čeho se dodavatel domáhá:

Po provedení vyklizení půdního prostoru a odstranění původních podlahových konstrukcí byl zajištěn nový mykologický průzkum k ověření stavu původních konstrukcí. Na základě tohoto průzkumu bude třeba zajistit odstranění původních dřevěných prvků – prkenný záklop, který je značně napaden aktivním dřevokazným hmyzem a hrozí jeho rozmnožení do okolních prostor. Prkenný záklop bude v celém rozsahu demontován a nahrazen novým vysušeným řezivem. Pro tento rozsah prací bude třeba provést tyto položky: demontáž záklopu (80 m²), osekání stropních trámů a osekání napadeného dřeva, nátěr původních hranolů (100 m²), nátěr fošen nového záklopu (340 m²), montáž nového záklopu z fošen sušených (170 m²). Dále bylo po odstranění záklopu zjištěno poškození nosných trámů, které bude třeba ošetřit následujícím postupem: otesat poškozené dřevo na zdravý materiál, následně provést příložky pro zpevnění. Dále je třeba provést vysátí všech míst, která budou odkryta a provedení impregnačního nátěru popsáním v mykologickém posudku. Dalším krokem je pak vyrovnání podkladu pro montáž navržené podlahové konstrukce v rozsahu 144 m².

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku na uvedené práce.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

XXXXXXXXXX

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Název zakázky: "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"

SoD: 173/69841/2019

Změnový list č.3

Č. položky	Typ	Kód	Zkázený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
					množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sažba DPH
Fošny 32mm nový základ														
60316100			Fošna SMUD omítaná tl. 4,5 dl. 200-390 š. 25-30, sušená	m3				6,00	15 600,00	93 600,00				113 256,00
762 81-2510 R00			Montáž základu z fošen	m2				170,00	245,52	41 738,40				50 503,46
762 81-2510 R00			Uprava podkladu pro montáž základu	kpl				1,00	7 656,00	7 656,00				9 263,76
762 81-2510 R00			Osekání stropních trámů od napadeného dřeva	kpl				1,00	26 500,00	26 500,00				32 065,00
998 76-2102 R00			Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	1				5,00	1 900,80	9 504,00				11 498,84
763 78-2206 R00			Náhr. fošen Bochemilem QB Hobby 2x	m2				340,00	115,50	39 270,00				47 516,70
763 78-2206 R00			Náhr. původních hranolů po osekání Bochemilem QB Hobby 2x - původní hranoly	m2				100,00	115,50	11 550,00				13 975,50
1			Mimoševestní doprava	kpl				1,00	5 940,00	5 940,00				7 181,40
Podlaha č. 2 - namísto podsypu														
762 33-2120 R00			Demontáž původního základu z fošen. PODL. 2	m2				80,00	239,58	19 166,40				23 191,34
762 33-2120 R00			Montáž doplňujících stropních trámů. PODL. 2	mb				9,00	285,56	2 570,04				3 109,75
762 33-2120 R00			Montáž trámů pod nošenky náhrada za podsyp. PODL. 2	mb				144,00	276,30	40 075,20				48 490,99
762 33-2120 R00			Osekání napadeného dřeva. PODL. 2	kpl				1,00	24 500,00	24 500,00				29 645,00
762 33-2120 R00			Řezivo na stropní trámy. PODL. 2	m3				0,80	12 705,00	10 164,00				12 298,44
762 33-2120 R00			Řezivo na hranoly náhrada za podsyp. PODL. 2	m3				1,50	12 705,00	19 057,50				23 059,58
998 76-2202 R00			Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	kpl				1,00	8 712,00	8 712,00				10 541,52
763 78-2221 R00			Náhr. původních fošen Lignofix I Profi 2x	m2				180,00	127,50	22 950,00				27 769,50
763 78-2221 R00			Náhr. původních stropních trámů Lignofix I Profi 2x	m2				80,00	127,50	10 200,00				12 500,00
1			Doprava	kpl				1,00	5 450,00	5 450,00				6 594,50

položky z SoD

položky z URS

nábidkové ceny

Vícepráce	398 603,54
méněpráce	0,00
Cena díla bez DPH SoD	36 399 796,88
DPH 21%	7 643 957,34
Cena díla vč.DPH	44 043 754,22
Cena díla bez DPH ZL2	36 798 400,40
DPH 21%	7 727 664,10
Cena díla vč.DPH ZL2	44 526 064,50
Rozdílly a odpočty bez DPH	
DPH	
Rozdílly vč. DPH	

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
IFK service a.s.		20.11.20

Schválí:

TDS	Podpis	Datum
Proch		20.11.20

Projektant - autorský dozor

RAM projekt, s.r.o.

Lunečnických nartvazní 24

Podpis	Datum
	20.11.20

Objednatel

Podpis	Datum
Požabský umělec	20.11.20

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“**

Určeno: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 173/69841/2019

Termín plnění: 30 měsíců od protokolárního předání staveniště

Celková cena díla: 36.399.796,88 Kč bez DPH

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky

IČO: 271 55 153

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Telefonní spojení: 321 770 352

Popis předmětu informace:

Změnový list č. 4

Čeho se dodavatel domáhá:

Po zaměření výškové úrovně pro provedení nové konstrukce podlahy ve 3. NP bylo zjištěno, že stávající dřevěné konstrukce krovu jsou v různých výškových úrovních. Pro jejich sjednocení bylo svoláno jednání za účasti GP a statika. Zde bylo odsouhlaseno, že tato problematika bude řešena následovně.

Pro vynesení ocelové konstrukce přes stávající dřevěné trámy bude třeba zhotovit ocelovou výměnu, která spočívá v dodání a osazení ocelových nosníků v množství 0,467 t. Dále bude třeba statické zajištění dřevěných trámů uložených do původní kolejnice, která překáží nové podlaze. Toto řešení vyžaduje dodání a montáž nových ocelových nosníků a provedení jejich propojení s původní konstrukcí krovu v množství 0,639 t.

Výškové dorovnání tesařských konstrukcí, které jsou v různých úrovních, bude řešeno dodávkou a montáží nových ocelových nosníků v množství 0,214 t, na které bude provedena nová konstrukce podlahy.

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku na uvedené práce.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Název zakázky: "Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk"

SoD: 173/69841/2019

Změnový list č.4

Č. položky	Typ	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty			
				M.j.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH
272		130109740	Doplnění ocelové konstrukce podlahy ve 3.NP	t	0,613	24 500,00	15 018,50								
286		767590110	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	kg	2 907,000	39,80	115 698,60	3 374,00	1,08	24 500,00	26 460,00	11 441,50	0,21	13 844,22	
286		998767202	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevňujících svařováním	%	10 615,000	1,79	19 000,85	11 082,00		39,80	134 285,20	18 586,60	0,21	22 489,79	
			Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							1,79	19 836,78	835,93	0,21	1 011,48	
272		130109740	Ocelová konstrukce – vynesení stropních trámů v půdě, místnost č.309,310	t	0,613	24 500,00	15 018,50								
286		767590110	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	kg	2 907,000	39,80	115 698,60	3 546,00	1,25	24 500,00	30 674,00	15 865,50	0,21	18 943,16	
286		998767202	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevňujících svařováním	%	10 615,000	1,79	19 000,85	11 254,00		39,80	141 130,80	25 432,20	0,21	30 772,96	
			Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							1,79	20 144,86	1 143,81	0,21	1 384,01	
272		130109740	Doplnění ocelového nosníku do podlahových konstrukcí – zvýšení podlahy v podkrovi	t	0,613	24 500,00	15 018,50								
286		767590110	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	kg	2 907,000	39,80	115 698,60	3 121,00	0,83	24 500,00	20 261,50	5 243,00	0,21	6 344,03	
286		998767202	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevňujících svařováním	%	10 615,000	1,79	19 000,85	10 829,00		39,80	124 215,60	8 517,20	0,21	10 305,81	
			Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							1,79	19 383,91	383,06	0,21	463,50	

přílohy z SoD

vícepráce	87 238,80
méněpráce	0,00
Cena díla bez DPH SoD	36 399 796,88
DPH 21%	7 643 957,34
Cena díla vč.DPH	44 043 754,22
Cena díla bez DPH ZL2	36 487 035,70
DPH 21%	7 662 277,50
Cena díla vč.DPH ZL2	44 149 313,20
Rozdílly a odpočty bez DPH	
	87 238,80
Rozdílly vč. DPH	
	18 320,15
Rozdílly vč. DPH	
	105 558,95

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
bez servise a.s.		20.11.20

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
ROCHK		20.11.20

Projektant - autorský dozor:

autorský dozor	Podpis	Datum
autorský dozor		20.11.20

Objednatel

Objednatel	Podpis	Datum
Rekordní úroveň		20.11.20