

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor - Tyršovo náměstí

KSO
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 217 634,82
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	910 081,82	21,00%	191 117,18
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 408 752,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor - Tyršovo náměstí

Místo:

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 217 634,82

HSV - Práce a dodávky HSV	1 107 444,32
1 - Zemní práce	444 608,95
5 - Komunikace pozemní	301 723,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 520,00
8 - Trubní vedení	25 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	269 173,32
997 - Přesun sutě	34 931,70
998 - Přesun hmot	29 987,10
PSV - Práce a dodávky PSV	6 190,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 190,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový Bor - Tyršovo náměstí

Místo:

Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 217 634,82

D Práce a dodávky HSV

1 107 444,32 ELEKTROOBCHOD

město Nový Bor

D Zemní práce

444 608,95 JAKUB

rozpočet

skutečnost

1	K	Rozebrání dlažeb se zadlážděním, fezáním a dodáním chybějící dlažby, úprava pláně se zhutněním a případné doplnění ŠD a drtě 2-5	m2	114,200
2	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopec strojně pl do 15 m2	m2	18,000
3	K	Vytrhání obrub chodníkových ležatých včetně betonového lože	m	53,100
4	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 , použití malé mechanizace	m3	98,005
5	K	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	98,005
6	K	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000
7	K	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, odkop v ochranném pásmu IS	m3	26,000
8	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání v hornině tř. 1 až 4, naložení na deponii, odvoz na skládku	m3	124,005
9	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	223,209
10	K	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	336,900
11	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 - výměna aktivní zóny	m3	120,050
12	K	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 - výměna aktivní zóny	m3	120,050
13	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání v hornině tř. 1 až 4 - výměna aktivní zóny	m3	120,050
14	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - výměna aktivní zóny	t	216,090
15	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 500 mm - výměna aktivní zóny	m2	240,100
16	K	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - výměna aktivní zóny	m2	240,100
17	K	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000m2 v rovině nebo svahu do 1:5	m2	30,000
18	K	Osivo směr travní parková	kg	0,450
19	K	Rozprostření ornice pl do 500m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150mm	m2	30,000
20	K	Ornice vhodná pro osetí	m3	4,500

D Komunikace pozemní

21	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	336,900
22	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	322,500
23	M	kostka dlažební žula drobná 8/10 -třídění a přesun v místě stavby	t	71,859
24	K	Kladení dlažby z kostek z mozaiky z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	40,400
25	M	kostka dlažební mozaika -třídění a přesun v místě stavby	t	1,930
26	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50MM	m2	6,000

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27	K	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,000
----	---	--	----	-------

D Trubní vedení

28	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000
29	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000

D Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	119,800
31	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800mm	m	112,300
32	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	13,200
33	K	Napojení na stávající šachtu v délce do 2m vč. výkopu, potrubí, záspy a obsypu a vyvrtání do stávající šachty.	kus	1,000
34	K	Napojení/destičového svodu v délce do 12m vč. výkopu, potrubí, záspy a obsypu a dodání nového gaigera	kus	1,000
35	K	Demontáž a zpětná montáž ocelové ochranné konstrukce proti nárazu vč. obnovení kotvení a podružného materiálu	kpl	0,000
36	K	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	79,700
37	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,600
38	K	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	7,173

D Přesun sutě

39	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	31,470
----	---	--	---	--------

méně práce		více práce	
množství	cena celkem	množství	cena celkem
		42,200	
		23,100	
		8,000	
		8,000	
5,000			
3,670			
		4,390	
		7,902	
		18,200	
46,825			
46,825			
46,825			
84,285			
93,650			
93,650			
		30,000	
		0,450	
		30,000	
		4,500	
		18,200	
		25,800	
		6,038	
		18,500	
		0,930	
		60,800	
		53,300	
		0,800	
		53,700	
		12,600	
		4,782	

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
40	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	314,700				0,00	0,00
41	K	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,470				0,00	0,00
42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	31,470				0,00	0,00
D Přesun hmot									
43	K	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným na vzdálenost do 50 m	t	99,957			17,345		0,00
D Práce a dodávky PSV									
D Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
44	K	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	18,150				0,00	0,00
45	M	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	19,200				0,00	0,00
D Vedlejší rozpočtové náklady									
D Inženýrská činnost									
46	K	Geodetické práce - vtyčení hranic pozemků	kpl	1,000				0,00	0,00
47	K	Vytyčení inženýrských sítí 15000, zpětné zásypy u dotčených sítí, protokoly správců sítí	kpl	1,000				0,00	0,00
48	K	Zajištění vstupů do objektů(neobsahuje cenu za zábor veřejného prostraství)	kpl	1,000				0,00	0,00
49	K	Dopravné inženýrské opatření, oplocení, přeplocování z důvodu zajištění provozu	kpl	1,000				0,00	0,00
50	K	Zkoušky zhutnění pláně, dle požadavku investora pro posouzení nutnosti provádět i výměnu aktivní zóny	kus	4,000				0,00	0,00
51	K	Geodetické práce - geometrický plán	kpl	1,000				0,00	0,00
52	K	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu - dělení ploch	kpl	1,000					0,00
						420 987,15	796 427,64	118 020,25	170 827,91
za kostky						42 506,00		42 506,00	
						463 493,15	753 921,64	160 526,25	
							město bez DPH		