

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Stavební úpravy vozovny Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale II.

Číslo stavby: ID

Pořadové číslo změnového listu:

1


Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Hala II.	Číslo (pod) objektu:	Název: Potrubí FIBER BASALT PLUS
Popis změny: Po skutečném proměření délek potrubí bylo zjištěno, že potrubí D 50 mm a d 63 mm dle VV neodpovídá skutečnosti. Byy dopočítány délky plastového potrubí profilu D50 a D63 vč. příslušných pomocných prvků (žlaby, konzole, izolace, armatury atd.) Došlo k navýšení množství daného potrubí, aby byla zachována funkčnost celého systému. Napojení hydrantu č. 91, který není zanesen v projektu potrubím D63 mm vč. příslušných pomocných prvků (žlaby, konzole, izolace, armatury atd.)		
Zdůvodnění změny: Výše uvedená změna není uvedena v zadávací dokumentaci a je realizována na základě dodatečného požadavku investora, ze strany zhotovitele se tedy jedná o legitimní vícepráce.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Podpis: 
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		

Stavba:	Stavební úpravy vozovny Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale II.	Číslo smlouvy:	3310020,00	SO	Změnový list č:	1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY						
DOPADY ZMĚNY:						
Do projektové dokumentace:		ano - změna bude zanesena do DSPS				
Do časového plánu stavby:		ano - o 40 kalendářních dní				
Do ceny stavby:		zvýšení o:		207 707,95 Kč		
		snížení o:		Kč		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:						
Energie - stavební a báňská a.s.						
VYJÁDŘENÍ:						
Zhotovitel:		Technický dozor investor:				
Energie - stavební a b		Po:				
HLASOVÁNÍ FINANČNÍCH:						
Zhotovitel:	Souhlas:	Technický dozor investor:				
	Podpis:					
Energie - stavební a báňská a.s., o						
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:						
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení						
Za Technický dozor invest				Za Objednatele:		
Za Objednatele:						

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 1: Stavební úpravy vozovny
Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale II.**

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Ocenění návrhu změny stavby - příloha OZ nad projekt	2x A4
Příloha č. 2	Zápis ze stavebního deníku	17x A4
Příloha č. 3	Půdorys hala II změny dl. D50 a D63	10x A4
Příloha č. 4		
Příloha č. 5		
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	29x A4

Návrh změny							Stavební úpravy vozovny Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale II.							Č. OZ		1
Nabídka							Propočet							Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace		
č.pol.	Kód položky	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.pol.	Kód položky	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem			
									Doplnění potrubí D 50 mm, Doplnění potrubí D 63 mm, Propojení hydrantu č. 91							
							3	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m					položka dle SOD	
							13	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus					položka dle SOD	
							41	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m					položka dle SOD	
							42	28614106.R	FIBER BASALT PLUS trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT D 63mm	m					položka dle SOD	
							47	45820001R	Kolevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně	kus					položka dle SOD	
							50	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m					položka dle SOD	
							51	28614105.R	FIBER BASALT PLUS trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT D 50mm	m					položka dle SOD	
							63	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdra s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m					položka dle SOD	
							69	63154018	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/40mm	m					položka dle SOD	
							74	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m					položka dle SOD	
							75	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m					položka dle SOD	
							86	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2	kus					položka dle SOD	
							94	722225307.R	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení nerezová s vnitřním/vnější závitem R 2	kus					položka dle SOD	
							109	722239106	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2	kus					položka dle SOD	
							111	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m					položka dle SOD	
							113	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					položka dle SOD	
							115	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m					položka dle SOD	

						121	612311141	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tl. Jádrové omlítky do 10mm a tl. Štuku do 3mm svislých konstrukcí stěn	m2		položka dle SOD
							VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
						124	020001000	Příprava staveniště	soub		položka dle SOD
						125	030001000	Zařízení staveniště	soub		položka dle SOD
						126	034002000	Zabezpečení staveniště	soub		položka dle SOD
						127	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub		položka dle SOD
Celkem						0,00		Celkem		207 707,95	