

Změnový list stavby

Pořadové číslo změnového listu : 1

Stavba : Oprava nadzemní části objektu metra

Číslo smlouvy : 000548 00 18

Změna : D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

číslo objektu	SO 701, 801	název (pod) objektu		objekt	
---------------	-------------	---------------------	--	--------	--

Popis změny:		
1.1	Oprava a sanace opláštění a nosné konstrukce hlavního objektu	456 025,78 Kč
1.2	Doplnění hydroizolace včetně změny skladby podkladních betonů	438 940,89 Kč
1.3	Malby - změna materiálu včetně rozsahu ploch	220 366,42 Kč
1.4	Odvodňovací žlaby - úpravy a doplnění antivandal opatření	125 160,00 Kč
1.5	Oprava schodiště včetně drobné architektury	209 329,01 Kč
1.6	Doplnění přístřešku nad jižním vstupem do stanice metra	220 618,50 Kč
1.7	Elektroinstalace na pochozí střeše objektu	182 299,75 Kč
1.8	Úprava a doplnění protipovodňové ochrany stanice	71 868,75 Kč
1.9	Úprava zateplení plochy stropu, izolace a oplechování skleněných výplní	618 138,85 Kč
1.10	Projekční práce nad rámec DVZ	63 000,00 Kč
1.11	Úprava stropní konstrukce v místě napojení na schodiště	86 746,50 Kč
1.12	Zřízení rozvaděče RS 21.16 včetně kabelové trasy k rozvaděči RS 21	237 777,48 Kč
1.13	Doplnění kamenné dlažby	10 994,00 Kč
1.14	Obnova PKO ocelové konstrukce svítidla	22 855,00 Kč
1.15	Drobné stavební úpravy	89 531,50 Kč
1.16	Oprava jižní stěny objektu se skleněnou mozaikou	232 775,53 Kč
CELKEM vícepráce 1.1 - 1.16 (viz. příloha č.1)		3 286 427,95 Kč
CELKEM méněpráce (viz.příloha č.2)		-1 341 170,89 Kč
Změnový list CELKEM		1 945 257,07 Kč

Zdůvodnění změny:

1.1	Při provádění sanačních prací byl zjištěn větší rozsah poškození a degradace železobetonové konstrukce opláštění oproti předpokladu DVZ. Jednalo se především o místa okolo rámu zasklení, kde byla provedena reprofilace až v tl.100mm.
1.2	Změna podkladních vrstev včetně doplnění hydroizolační stěrky. Z provozních důvodů bylo nutno práce urychlit s čímž souvisí úprava technologického postupu a použití jiného materiálu při betonáži podkladních vrstev pod dlažby. V rámci PDPS bylo oproti DVZ na základě připomínky DP navrženo doplnění hydroizolace včetně ošetření detailů.
1.3	Při realizaci byl zjištěn jiný použitý původní materiál na malby interiéru oproti předpokladu v DVZ. Na základě nově zpracovaného posouzení projektantem byly provedeny změny spočívající v technologii tj. v úpravě podkladu a použité barvy. Rovněž byla upřesněna výměra ploch.

1.4	V rámci realizace byl upraven rozsah instalace odvodňovacích žlabů, u všech krycích roštů na žlabech bylo instalováno antivandal opatření proti odcizení (dodatečný požadavek DP).
1.5	Oproti rozsahu v DVZ byl proveden vyšší počet nových schodišťových stupňů, neboť původní vybourané stupně nebylo možno použít. Dále bylo provedeno doplnění žulové dlažby podél zábradených zdí jako distance mezi asfaltem a ŽB kci. Dále byl oproti DVZ proveden větší rozsah prací v místě přechodu ze střechy vestibulu na asfaltovou plochu. Došlo ke změně materiálu odvodňovacího žlabu podél západní části vestibulu, kde byl místo asfaltového tvarovaného žlábků, použit betonový prefabrikovaných dílec. Dále byly nad rámec DVZ provedeny nové obrubníky okolo záhonu okrasné zeleně na západní straně vestibulu. Dále byly doplněny i drobných ocelové konstrukce (např.konzole pro kameru, plotové dílce apod.) dle požadavku ÚMČ Prahy 7.
1.6	Přístřešek nad jižním vstupem do stanice metra nahradí v minulosti odstraněnou lávku pro pěší (I.etapa). Chrání nově instalovaný dveřní portál před nepříznivými klimatickými vlivy (dodatečný požadavek DP)
1.7	Elektrorozvody na pochozí střeše objektu umožňují připojení na el.proud. Provedeno na podnět ÚMČ P7 dle dodatečného požadavku DP.
1.8	Úprava a doplnění protipovodňové ochrany stanice vyplynulo z úpravy technického řešení dle PDPS v souladu s požadavky DP.
1.9	Úprava zateplení plochy stropu, izolace a oplechování skleněných výplní byla provedena na základě úpravy PDPS v souladu s požadavky DP na zvýšenou životnost hydroizolace a tepelné izolace. Dále bylo provedeno zesílení konstrukce oplechování oken z důvodu ochrany proti vandalismu.
1.10	Jedná se o projekční práce vyplývající z provedených změn dle dodatečných a upřesňujících požadavků DP.
1.11	Jedná se o provedení nezbytných úprav výšek a povrchů v místě napojení nové plochy stropní konstrukce na stávající schodiště (západ) v souladu s PDPS. Dále se jedná o drobné stavební práce.
1.12	Práce související se změnou 1.7, jedná se o přívodní kabelové vedení včetně kabelové trasy, zřízení rozvaděče v atikové zídce RS 21.16 a úprava stávajícího rozvaděče RS 21.
1.13	Doplnění kamenné dlažby v přechodové oblasti na střeše objektu místo povrchu z LA (dle požadavku DP).
1.14	Obnova PKO ocelové konstrukce osvětlovacího tělesa nad schodištěm v atriu objektu byla provedena na základě dodatečného požadavku DP.
1.15	Drobné stavební úpravy a sanační práce na přilehlé konstrukci schodiště související s dodatečnou realizací rozvodů elektro.
1.16	Oprava povrchu jižní stěny okolo skleněné mozaiky - sanace, repřofilace včetně nového nátěru. Tato stěna nebyla zahrnuta v DVZ. Z důvodu degradace povrchu stěny, bylo rozhodnuto rovněž o její opravě.