

Příloha č. 1 - Specifikace

Předmětem veřejné zakázky je:

Dodávka a montáž dvou sanitárních kontejnerů pro město Ivančice

Jedná se o dodávku a montáž dvou kusů sanitárního kontejneru do kontejnerové sestavy pro FC Ivančice. (více viz. Příloha č. 6 – Technické výkresy). Předmětem dodávky jsou kontejnery označeny číslem 5 a 7 ve výkresu „Sestava pěti kontejnerů“.

Sanitární kontejner 1

- Kontejnerová vnější výška max. 2800 mm
- Výška vnitřního prostoru min. 2540 mm
- Barva panelu šedá (přesná RAL bude odsouhlasena s vybraným dodavatelem)
- Vnitřní dekor – potažený plech bílý
- Vnitřní dekor stropu – sádrokartonové desky s plechem opatřeným nátěrem, odstín bílá
- Stěnová izolace – minerální vlna min. 60 mm
- Střešní izolace – minerální vlna min. 100 mm
- Podlahová izolace – minerální vlna min. 60 mm
- Provedení elektrické přípojky vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříňe
- Elektrika CZ norma(400V/32A/5-pólový)

Vybavení

8 ks Zesílení stěny

2 ks Sanitární okno se sklápěcím kováním, izolační prosklení s plynovou výplní

2 ks Kovové venkovní dveře šířka 875mm, otevírání ven

Dělicí stěny

2 LFM Vnitřní dělicí stěna bez izolace, potažený plech,0,5mm,barva:bílá (podobnáRAL9010)

8 LFM WC přepážka, 5 ks vnitřní dveře WC přepážky 625x2000mm

Sanitární vybavení

2 ks keramické umyvadlo 500x410mm vč. pákové baterie a vč.5-litrového spodního zásobníku

Kovové zrcadlo

Kovové háčky

Misky na mýdlo

5 ks WC– kontejner včetně záchodové mísy a držáku na roli papíru

3 ks pisoár včetně tlačítkového splachovače

1 ks Redukční ventil 1"

2 ks Odsávací ventilátor,170m³

2 ks Teplo vzdušný ventilátor 2kW

Sanitární kontejner 2

- Kontejnerová vnější výška max. 2800 mm
- Výška vnitřního prostoru min. 2540 mm
- Barva panelu šedá (přesná RAL bude odsouhlasena s vybraným dodavatelem)
- Vnitřní dekor – potažený plech bílý
- Vnitřní dekor stropu – sádrokartonové desky s plechem opatřeným nátěrem, odstín bílá
- Stěnová izolace – minerální vlna min. 60 mm
- Střešní izolace – minerální vlna min. 100 mm
- Podlahová izolace – minerální vlna min. 60 mm
- Provedení elektrické přípojky vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříňe
- Elektrika CZ norma(400V/32A/5-pólový)

Vybavení

5 ks zesílení stěny

1 ks Sanitární okno se sklápěcím kováním

2 ks Dveřní panel bez křídla, šířka stavebního rozměru 875mm

Dělicí stěny

2 LFM vnitřní dělicí stěna, bez izolace, potažený plech 0,5mm, barva bílá (podobnáRAL9010)

1 ks vnitřní dveře, standardní šířka 875mm

Sanitární vybavení

1 ks dvojitě umyvadlo vč. pákové baterie

Kovové zrcadla

1 ks pisoár včetně tlačítkového splachovače

5 ks sprchovací kabina GFK vč. pákové baterie a vč. sprchového závěsu

2 ks 300litrový bojler

1 ks Redukční ventil 1"

2 ks Odsávací ventilátor 170m³

1 ks Teplovzdušný ventilátor 2kW

1 ks Elektrický konvektor 500W

Kontejnery musí mít panelový systém a kompatibilitu v provedení transpack. Součástí nabídky bude zajištění montáže na předem připravenou betonovou základnu (betonovou základnu a přípravu napojení přípojek vody a kanalizace zajistí zadavatel dle technické dokumentace, kterou poskytne vybraný dodavatel).

Dále nabídka bude obsahovat dopravu na místo určení. Vyložení zajistí zadavatel. Kontejnery musí být opatřeny kapsami pro práci s vysokozdvížným vozíkem.

Dílo bude splňovat veškeré hygienické a protipožární předpisy pro typ využití díla.

Nabídka bude obsahovat cenu za kompletní dílo, tedy vlastní dodávku, dopravu na místo určení, usazení na předem připravené místo, napojení na elektrickou síť a veškeré revize.

Všechny ceny budou uvedeny s DPH. Pokud bude uchazeč neplátce DPH, bude se jednat o cenu konečnou a tato cena nebude navyšována v případě, že se uchazeč v období zpracovávání díla stane plátcem DPH.

Termín realizace díla předpokládáme červen 2021 podle připravenosti základové konstrukce. Termín usazení bude se zadavatelem konzultován 3 týdny před požadavkem provedení díla.

V nabídce musí být obsaženy veškeré náklady na zajištění veškerých rizik s akcí souvisejících.