

Protokol o změně díla

změnový list číslo 082

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část Areálová kanalizace

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Změna výkopu na protlak

P O P I S	Změnu vyvolal: GZ, Projekt		
	Popis změny: Změna technologie provádění kanalizace z otevřeného výkopu na bezvýkopovou technologii na základě vydané revize PD		
	Způsob projekčního zpracování: revize DPS D 1.302.101.C R 01		
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ na základě rozdílového vv od AD ve formě			
náklady na změnu		vícepráce	méněpráce
D.1.302 SO 302 - Areálová kanalizace, rozpočet D..302 Areálová kanalizace, retenční nádrž		76.853,60 Kč	-7 016,50 Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.302 SO 302 - Areálová kanalizace, rozpočet D..302 Areálová kanalizace, retenční nádrž			
C E N	zvýšení:		69.837,10 Kč
	snížení:		0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	5.1.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021	
	TDI:	16.3.21	
	GP:	3.9.2020	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: v rámci stavby 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 revize DPS příloha D.1.302.101 C ze dne 20.3.2020		
	Datum 4.5. 2020		

Příloha č. 1 pro ZL 082 - Změna výkopu na protlak

FN Brno - psychiatrická klinika

Akce:

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.302 SO 302 - Areálová kanalizace

D.1.302 Areálová kanalizace, retenční nádrž

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	MNP Celkem	VCP Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1							
Zemní práce							
2 120A0102	Pažení hnané stěn jam včetně odstranění	m2	8,00000	134,00		1 072,00	SoD
3 130A0001	Hloubení rýh pro potrubí	m3	-13,00000	164,70	-2 141,10		SoD
4 130A0111	Hloubení jam	m3	8,00000	97,70		781,60	SoD
5 150A0001	Pažení příložné stěn rýh včetně odstranění	m2	-25,00000	54,90	-1 372,50		SoD
6 160A0002	Přemístění výkopku svislé do hloubky 4 m	m3	-5,00000	19,80	-99,00		SoD
7 160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	-4,00000	205,30	-821,20		SoD
8 170A0201	Zásyp rýh pro potrubí a jam	m3	-1,00000	98,80	-98,80		SoD
9 170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	-3,00000	461,20	-1 383,60		SoD
12 nc	Štětíkopisek včetně dopravy	m3	-3,00000	109,80	-329,40		SoD
13 160A0301	Poplatek za uložení na skládce	t	-6,50000	118,60	-770,90		SoD
Díl: 721							
Vnitřní kanalizace							
nová nc	Zatlacení chráničky se současným odvrátáním téžené zeminy pro DN200 vč. Vystrojení a vložení potrubí	m	8,00000	9 375,00		75 000,00	R-pol.
					0,00	75 000,00	
Celkem VCP / MNP					-7 016,50	76 853,60	
Celkem změnový list bilance					69 837,10		

