

Protokol o změně díla

změnový list číslo 101

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno



Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Překrytí kabeláže elektro ve vstupu do objektu A, vč. nového zapravení povrchů

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Dle nového požadavku investora bude ve vstupu objektu A, m.č. A.101, provedena tepelná izolace podhledu z EPS tl. 30 mm sloužící k zakrytí kabeláže elektro a následně perlinka s lepidlem a nové omítky v rozsahu dle požadavku viz výkaz výměr. Požadavek na realizaci prací uveden v zápisu z KDS bod 10/67/2.		
	Způsob projekčního zpracování: bez vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	126 022,20 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	126 022,20 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	5.1. 2021	
objednatel (investor, uživatel)	17.12. 2020		
TDI:	16.3. 21		
GP:	5.1. 2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: bez		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část		
	Datum 24.11. 2020		

Příloha č. 1 pro ZL 101 - Tepelná izolace podhledu na zakrytí rozvodů elektro a nové omítky vstupu

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				33 903,29	
nová	601021178	Stěrka na podhledech minerální Baunit NanoporTop, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	68,45000	401,50	27 482,68	RTS 20/ II
nová	601021191	Základní nátěr stropů pod omítky Baunit UniPrimer 68,45*2	m2	136,90000	46,90	6 420,61	RTS 20/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				66 580,20	
nová	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit podhled : 75,9 spodní hrana průvlaků : $-(5,1+6,1+6,8*2)*0,3$	m2	68,46000	285,50	19 545,33	RTS 20/ II
						75,90000	
						-7,44000	
242	622315736RXX9	Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem průvlaky podélné boky : 11,968 průvlaky příčné boky : 6,519+3,57 boční hrana po obvodu : 6,617 spodní hrana průvlaků : $(5,1+6,1+6,8*2)*0,3$	m2	36,11400	1 302,40	47 034,87	SoD
						11,96800	
						10,08900	
						6,61700	
						7,44000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				346,54	
343	998011003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	1,01684	340,80	346,54	SoD
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 446,60	
232	685888Rpol	Sanační systém horní a dolní plochy stropní kce A, B, C - 30 % plochy, ošetření povrchu kce inhibitorem koroze, reprofilační maltou a dvousložkovou cementovou maltou	m2	2,00000	1 723,30	3 446,60	SoD
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 795,00	
276	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	75,90000	50,00	3 795,00	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				17 950,57	
nová	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky betonový strop	m2	34,31000	424,00	14 547,44	RTS 20/ II
nová	28375943	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm 34,31*1,05	m2	36,02550	75,30	2 712,72	RTS 20/ II
						36,02550	
405	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	4,00000	172,60160	690,41	SoD
Celkem změnový list						126 022,20	

~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ (epen)

- 2 Podlepy uvnitř
- 3 Plocha spodní (perlinka+lepidlo+barva)
- 4 Průvlaky podélné boky (perlinka+lepidlo+barva)
- 5 Průvlaky příčné boky (perlinka+lepidlo+barva)
- 6 Boční hrana po obvodu

↑ všude penetrace

spodní izolace

~~5,11~~ $(5,11 + 6,11 + 6,18 \times 2) \times 0,15 =$

1	6,15/5,10	6,100	34,51
1	8,35/6,1	10,500	75,9
4	6,800	0,440	11,968
2	6,150	0,530	6,519
2	5,100	0,350	3,57
1	29,410	0,225	6,617

