

Oprava podlah a SDK podhledů v Centrálním depozitáři Hostivař

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smlouva o dílo:	číslo smlouvy NK ČR: S 101/2021
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.
Název změnového listu:	Oprava podlah v místnostech č. 035 a 036 a SDK stěny v místnosti č. 029
Objekt:	-
Důvod a popis změny:	Předmětem změnového listu je oprava konstrukcí podlahy m.č. 035 a 036 a dále pak poškozené SDK konstrukce stěny m.č. 029. Při demontáži původních dlažek m.č. 035 a 036 bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina je dezolátním stavu a je nutné jí odstranit a nahradit ovou betonovou mazaninou. Vzhledem k tomu, že se jedná o skrytou konstrukci nemohl tento stav objednatel ani zhotovitel předpokládat v rámci uzavírání smluvního stavu a jedná se náleзовou situaci.
Technické řešení změny:	
Dokumentace / příloha ZL:	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	65 589,48 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ANO Dopad do konečného termínu: ANO
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí
Vyjádření objednatele:	



Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: **Oprava podlah a SDK podhledů v Centrálním depozitáři Hostivař**
 Číslo ZL: **1**
 Název ZL: **Oprava podlah v místnostech č. 035 a 036 a SDK stěny v místnosti č. 029**
 Objekt: **-**
 Část objektu: **-**

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV										
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
ZL1_1	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2									
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
ZL1_2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2									
	997	Přesun sutě										
ZL1_3	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t									
ZL1_4	souhlasí / nesouh	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t									
ZL1_5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
ZL1_6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
ZL1_7	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t									
	998	Přesun hmot										
ZL1_8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t									
ZL1_9	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t									
	PSV	Práce a dodávky PSV										
	763	Konstrukce suché výstavby										
ZL1_10	763112985	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus									
	784	Malby a tapety										
SoD		penetrace podkladu pro vyalbu	m2									
ZL1_11	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2									
CELKEM (BEZ DPH)												65 589,48

- méněpráce
- vícepráce - nové položky
- vícepráce - stávající položky