

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05a

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Injektáž a zpevnění stěny

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED] Datum : 24.11.2020

Popis změny:

Injektáž a plošné zpevnění spar stávající stěny mezi objektem C a D.

Zdůvodnění:

Úvodní stavebně technický průzkum firmy MARPO s.r.o. zhoršený technický stav této stěny neodhalil, protože nebyla přístupná. Po demolici objektu D následný dodatečný průzkum firmy MARPO s.r.o. vykázal sníženou pevnost zdiva. Tento problém byl z převážné části sanován zřízením příčné ztužující zdi a nového žb. věnce. Stěna tedy bude nyní již jen lokálně v minimálním rozsahu zpevněná injektáží epoxidovou pryskyřicí a následně bude provedeno plošné zpevnění spar. A je potřeba si připomenout, že dle úvodních stanovisek hrozilo rozebrání celé stěny a její zpětné vyzdění, což by znamenalo mnohonásobně vyšší náklady. Výsledné řešení je tedy velmi úsporné.

Řešení:

Injektáž stávající stěny a plošné zpevnění spar.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH 43 886,48 Kč
vč. 21% DPH 53 102,64 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres
3. Fotodokumentace
4. Technologický postup

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[REDACTED]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto (schváleno)

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto (schváleno)

Datum : 24.11.2020

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum : 20.1.2021

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto (schváleno)

Datum : 20.1.2021

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum : 20.1.2021

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto (schváleno)

Datum : 20.1.2021

Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
961	K	216904212RX	Očištění provedených vrtů stlačeným vzduchem	ks	62,000	18,50	1 147,00	vlastní
962	K	262501172R00	Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13mm	ks	62,000	478,43	29 662,51	RTS 2020/I
963	K	2811606212R0X	Nízkotlaká injektáž cehelného zdiva tl. Do 60cm - montáž	m2	3,400	870,57	2 959,93	vlastní
964	M	2462R	Epoxidová pryskyřice Betolit EP (2,5kg/m2)	kg	8,500	408,60	3 473,10	vlastní
965	M	2834800XR	Park injektážní OPK 13/100	ks	62,000	28,50	1 767,00	vlastní
966	K	2894742XR	Provední plošeného zpevnění spár nesmrštitelnou maltou (18 kg na 1cm/m2) - montáž	m2	6,800	251,00	1 706,80	vlastní
967	M	58584230R	SUPERFIX správková malta (18kg/m2)	kg	122,400	25,90	3 170,14	RTS 2020/I
Celkem VÍCEPRÁCE							43 886,48	

Celkem ZL 05a**43 886,48**

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05b

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Zimní zabezpečení stavby

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 01.12.2020

Popis změny:

Zimní zabezpečení stavby provizorním zabeđením, zakrýváním a provizorním vytápěním.

Zdůvodnění:

Vzhledem k projekčně parametrickému dospecifikování výplní otvorů a následné změně konstrukčního řešení profilů oken stvrzené investorem stavby dne 18.11.2020 změnovým listem ZL 04 g tak nebude stavba v zimních měsících (12/2020, 01/2020, 02/2020) opatřena namontovanými výplněmi otvorů - okny. V rámci zimních nepříznivých klimatických podmínek a to vlivem mrazu, sněhu a teplot pod +5°C bylo nutné stavbu z důvodu kontinuálního posunu jednotlivých prací provizorně zabeđenovat, zakrývat a provoizorně vytápět.

Řešení:

Instalace, zapojení a provoz 4ks naftových topidel, montáž dočasného zakrytí okenních otvorů polystyrenovými deskami tl. 80mm, montáž dočasného zakrytí dveřních otvorů a otvorů pro otočné vtrata geotextilií, montáž dočasných rozdělovacích zón.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

**zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH**

**110 408,82 Kč
133 594,67 Kč**

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Spotřeba nafty

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů	m2	617,520	62,14	38 373,70	ÚRS 2020/II
2	M	28375819	deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 80mm	m2	58,520	110,61	6 473,130	ÚRS 2020/II
3	M	69311068	geotextilie netkaná separační	m2	559,000	21,40	11 964,470	ÚRS 2020/II
4	M	999	Drobné uchycovací prostředky - hřebíky, vruty, natloukací hmoždinky, PU pěna, drobné pomocné konstrukce	kpl	1,000	8 652,00	8 652,00	vlastní
5	K	998R1	Naftové topidlo - pronájem	den	0,000	150,00	náklad ZHOTOVITEL	vlastní
6	K	998R2	Naftové topidlo - spotřeba 4,6l/h/ks	l	1 872,730	24,00	44 945,52	vlastní
7	K	998R3	Naftové topidlo - obsluha	hod	0,000	240,00	náklad ZHOTOVITEL	vlastní
Celkem VÍCEPRÁCE							110 408,82	
Celkem ZL 05b							110 408,82	

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05c

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: SLP magnetické kontakty

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele [redacted] Datum : 02.12.2020

Popis změny:

Doplnění chybějících magnetických kontaktů.

Zdůvodnění:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude u oken v objektu D doplněno 20ks magnetických kontaktů.

Řešení:

Doplnění magnetických kontaktů do rozpočtu.

§222, odst. (5), související práce,

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH

12 540,00 Kč
15 173,40 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto (schváleno)

Datum : 9.3.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Proměs
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto (schváleno)

Datum : 9.1.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

SLP:

Kód	VÝKAZ VÝMĚR	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem

EZS + ACS - El. zabezpečovací signalizace a přístupový systém :

EZS:

Magnet – kontakt závrtný čtyřdrátový do kovu	ks	20	429,00	8 580,-	198,00	3 960,-
--	----	----	--------	---------	--------	---------

REKAPITULACE :

Dodávka (D)	8 580 Kč
Montáž (M)	3 960 Kč

Celkem bez DPH**12 540 Kč**

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 05d	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Lešení - příplatek	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	[REDACTED]	Datum : 11.12.2020
Popis změny: Věžové lešení - příplatek.		
Zdůvodnění: Z důvodu absence věžového lešení pro místnosti s výškou podlaží nad 6m, bylo nutné pro práce prováděné v takovýchto místnostech použít vyšší věžové lešení.		
Řešení: Použití věžového lešení odpovídajícího k jednotlivým výškám místností. §222, odst. (6), nepředvidatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	59 343,33 Kč 71 805,43 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno
Datum :	[REDACTED]	Datum :
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	MS - projekce s.r.o. [REDACTED] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava [REDACTED] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno
Datum : 27.1.2021	[REDACTED]	Datum : 27.1.2021
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	KWK Promes [REDACTED] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava [REDACTED] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno
Datum : 27.1.2021	[REDACTED]	Datum : 27.1.2021
Podpis, razítko :	[REDACTED]	Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	946R		Rozdílový příplatek za výšky věžového lešení	kpl	1,000	59 343,33	59 343,33	vlastní
			m č 1 5K v=9 28+0 3-1 8= 7,78m pozn (sv+vrstva podlahy-pracovní výška)	ks	1			
			m č 1 1EX a 1 2EX v=7 7+0 3-1 8= 6,2m pozn (sv+vrstva podlahy-pracovní výška)	ks	2			
			m č 1 5EX vyšší část v=9 05+0 3-1 8= 7,55m pozn.(sv+vrstva podlahy-pracovní výška)	ks	1			
			m č 1 5EX nižší část v=5 97+0 3-1 8= 4,47m pozn.(sv+vrstva podlahy-pracovní výška)	ks	1			
			m č 1 3EX v=5 895+0 3-1 8= 4,395m pozn.(sv+vrstva podlahy-pracovní výška)	ks	1			
Celkem VÍCEPRÁCE							59 343,33	
Celkem ZL 05d							59 343,33	

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05f

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Oprava schodiště

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 14.12.2020

Popis změny:

V rámci prostoru věže objektu historických jatek se nacházejí dvě původní dřevěná schodiště (jednoramenné a vřetenové, mimo jiné doloženo nákresem dřevěného točitého schodiště, březen 1903, stavitel Ignaz Felix – AMO, AMMO, střední registratura, kart. 10), která dle PD měla být demontována a nahrazena jejich replikami. Při podrobné dodatečné prohlídce těchto konstrukcí, jež bylo možné uskutečnit teprve v průběhu provádění stavby, bylo zjištěno, že tato schodiště jsou ve stavu, který umožňuje obě dřevěné konstrukce po náležitém ošetření ponechat ve věži, aniž by bylo nutné je nahrazovat jejich novými replikami.

Zdůvodnění:

Obě dřevěná schodiště nacházející se ve věži vykazují materiálovou a konstrukční kondici, jež je po jejich odborném zakonzervování a případných opravách bude možné ponechat na místě. Je to o to významné a žádoucí, jelikož tato schodiště jsou jedněmi z mála dochovanými původními stavebními prvky, jež se v rámci rekonstruovaného objektu vyskytují. Zachování dřevěných schodišť naplňuje podstatu ochrany kulturní památky, kterým objekt historických jatek bezesporu je a významně přispěje k posílení jeho historické autenticity. Navrhovaná změna rovněž vykazuje finanční úsporu.

Řešení:

Oprava bude zaměřena na ruční očištění kartáči, výměnu poškozených fragmentů, impregnaci a konzervaci dřeva. Výběr impregnačních a konzervačních prostředků bude upřesněn dle stavu dřeva a konzultace s NPÚ. Zevrubná prohlídka povrchu dřeva pod omítkou určí rozsah konzervace případně náhrady poškozených částí. Součástí bude montáž do nové polohy přímého schodiště a doplnění výstupní podesty a zábradlí u vřetenového schodiště. Pro doplnění chybějících fragmentů bude vhodné využít fošny uskladněné pod provizorním krovem věže.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH-112 000,00 Kč
-135 520,00 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele :

Zlínstav, a.s.

vedoucí provozu SZ 02

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

MS - projekce s.r.o.

autorský dozor a projektant

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

KVK Pomes

autorský dozor a projektant

zamítnuto

schváleno

Datum : 13.7.2021

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyň primátora

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Statutární město Ostrava

specialista přípravy a realizace investic

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Statutární město Ostrava

TDI, Inkos Ostrava, a.s.

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Schodiště točité dřevěné kompletní - oprava, vč podlahové úpravy a zábradlí	kpl	1,000	97 750,00	97 750,00	vlastní
			"točité schodiště ve věži (oprava) - odk. 6/T" 1		1,000			
			Schodiště přímé dřevěné kompletní (13 stupňů)- oprava stávajícího schodiště, vč. povrchové úpravy a zábradlí	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00	vlastní
			"schodiště ve věži na úrovni +3,49 (oprava) odk. 2/T" 1		1,000			
Celkem VÍCEPRÁCE							126 500,00	
SOUPIS MÉNĚPRACÍ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
390	K	76610RA2	Schodiště točité dřevěné kompletní, vč podlahové úpravy a zábradlí	kmpl	-1,000	198 000,00	-198 000,00	SOD
	VV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"					
	VV		"točité schodiště ve věži (replika) - odk. 6/T" 1		1,000			
391	K	76610RA3	Schodiště přímé dřevěné kompletní (13 stupňů)- replika stávajícího schodiště, vč. povrchové úpravy a zábradlí	kmpl	-1,000	40 500,00	-40 500,00	SOD
	VV		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"					
	VV		"schodiště ve věži na úrovni +3,49 (replika) odk. 2/T" 1		1,000			
Celkem MÉNĚPRÁCE							-238 500,00	
Celkem ZL 05f							-112 000,00	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05h

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Dřevěné schodiště do 2.NP objektu D

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED] Datum : 1.12.2020

Popis změny:

Dřevěné schodiště do 2.NP objektu D

Zdůvodnění:

Z důvodu náročného procesu odsouhlasování postupně zpřesňovaného statického výpočtu a dílenské dokumentace, navazující na ztížené základové podmínky oproti předpokladům z průzkumu, bude nutné provést provizorní dřevěné schodiště, které bezpečně zajistí průchod do 2.NP objektu D. Přístupové provizorní schodiště musí být provedeno přes objekt A z důvodu budoucí kolize se stavebními pracemi v objektu E.

Řešení:

Výroba a montáž nového provizorního schodiště do objektu D, úprava, montáž a doplnění (nové dřevěné zábradlí) schodiště do objektu A.
§222, odst. (5),

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	20 590,15 Kč
	vč. 21% DPH	24 914,08 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [REDACTED] <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno
Datum : [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	Datum : [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [REDACTED] <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava [REDACTED] <i>specialista přípravy a realizace investic</i> zamítnuto schváleno
Datum : [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	Datum : 9. 3. 2021 Podpis, razítko : [REDACTED]
Za Autorský Dozor: KWK Promes [REDACTED] <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava [REDACTED] <i>TDI, Inkos Ostrava, a.s.</i> zamítnuto schváleno
Datum : [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	Datum : 9. 3. 2021 Podpis, razítko : [REDACTED]

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K		766221225	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého bez podstupnic schodiště do D	m	2,400	3 228,49	7 748,37	ÚRS 2020/II
K		766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního zábradlí schodiště do A	m	11,200	552,17	6 184,31	ÚRS 2020/II
M		60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed 0,8*0,3*0,05*8+2*2,5*0,1*0,15+0,05+2,5*2*0,05*0,3+0,1	m3	0,400	4 622,40	1 848,96	ÚRS 2020/II
K		766R1	Úprava dřevěného schodiště do objektu A	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00	vlastní
K		766R2	Osazení dřevěného schodiště do objektu A	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
K		998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,950	935,27	888,51	ÚRS 2020/II
Celkem MĚNĚPRÁCE							20 590,15	
Celkem ZL 05h							20 590,15	

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05i

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Statické posouzení a výrobní dokumentace

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 14.10.2020

Popis změny:

Provedení výrobní dokumentace výtuže ztužujících věnců.

Zdůvodnění:

Na základě skutečného stavu nosných zdí, na kterých byly v PD navrženy ztužující ŽB věnce, bylo nutně provést úpravu projektové dokumentace a zohlednit daný skutečný stav, který nebylo možné při zpracování PD předvídat, neboť dané konstrukce byly zakryty. Tato řešená změna rozsahu ztužujících věnců vyžadá navýšení rozsahu provádění výrobní dokumentace předmětných věnců. Po demontáži provizorního zastřešení stavby, spojeného s odbouráním nesoudržných částí zdiva a zpřístupnění všech částí budovy, dříve nepřístupných vzhledem k výskytu značného množství suti (znemožňujícího úplné provedení předprojektových průzkumů) bylo možno detailněji posoudit skutečný stav zbylé části zdiva, kdy byla mj. zjištěna řada dříve neviditelných trhlin. Zdivo se po odbourání uvolněných částí dostalo horním soudržným okrajem do jiné (nižší výšky) než původně projekt uvažoval.

V návaznosti na to byla zpracována projektová změna (PZL), zpřesňující skutečnou polohu a rozsah potřebných věnců i ostatních ztužujících konstrukcí u nichž (vzhledem ke stavu budovy) rozhodl statik o potřebném rozšíření rozsahu.

Toto se projevilo i v potřebě navýšeného rozsahu navazující výrobní dokumentace.

Řešení:

Vypracování výrobní dokumentace.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH18 900,00 Kč
22 869,00 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.

vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.

autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava

specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno

Datum : 9.3.2021

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Přomés

Michal Lisiński
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko : 9.2.2021

Za objednatele: Statutární město Ostrava

TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno

Datum : 9.2.2021

Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	HZS42R2	Hodinová zúčtovací sazba - Náklady na výrobní dokumentaci železobeton. konstrukci mimo schodiště	hod	60,000	315,00	18 900,00	
Celkem VÍCEPRÁCE							18 900,00	
Celkem ZL 05I							18 900,00	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05j

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Jádrové vrtání

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 20.1.2021

Popis změny:

Provedení prostupů metodou jádrového vrtání.

Zdůvodnění:

Z důvodů nerealizovatelnosti bourání prostupů přes stávající stěny tloušťky 1m klasickým ručním způsobem se sbíjecí technikou, musí být toto bourání nahrazeno moderní technologií, a to jádrovými vrty, z důvodu přesnosti, nenarušení statiky stěny a s šetrným ohledem ve vztahu ke kulturní památce. Technologie jádrového vrtání bude šetrnější ke konstrukci, kdy nedojde k narušení statiky. Technologicky nelze provádět ruční bourání otvorů pravidelných rozměrů se sbíjecí technikou na takovéto tloušťky zdiva.

Řešení:

Provedení jádrových vrtů diamantovým programem.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 75 738,10 Kč
vč. 21% DPH 91 643,10 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyň primátora
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum 5.2.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto (schváleno)

Datum : 10.2.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Datum : 5.2.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto (schváleno)

Datum : 5.2.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů 1,1*12+0,95*13+1,5*3	m	30,050	3 000,00	90 150,00	vlastní	
Celkem VÍCEPRÁCE							90 150,00		
SOUPIS MÉNĚPRACÍ									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
66	K	971033382R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 1050 mm	kus	-31,000	464,90	-14 411,90	SoD	
Celkem MÉNĚPRÁCE							-14 411,90		
Celkem ZL 05j							75 738,10		

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05k

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Okno pro odvod tepla a kouře

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 27.1.2021

Popis změny:

Odpočet okna pro odvod tepla a kouře.

Zdůvodnění:

V rozpočtu bylo okno pro odvod tepla a kouře duplicitně.

Řešení:

Odpočet okna pro odvod tepla a kouře.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH-69 768,00 Kč
-84 419,28 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : 5.2.2021

Podpis, razítko :

Za objednatele: / Statutární město Ostrava
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno

Datum : 10.2.2021

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : 5.2.2021

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno

Datum : 5.2.2021

Podpis, razítko :

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	-1,000	1 557,00	-1 557,00	SOD - 1004
	v		"kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvisejících prací"					
	v		"odk. 3/T					
	vv		"okno pro odvod kouře s kopulí - větrání CHÚC " 1		-1,000			
	vv		Součet		2,000			
218	M	562453D2	okno pro odvod kouře s kopulí + bezpečnostní 2-sklo vel 1,20x 1,20m	kus	-1,000	68 211,00	-68 211,00	SOD - 1004
Celkem MĚNĚPRÁCE							-69 768,00	
Celkem ZL 05k							-69 768,00	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05r

Dotčená část díla: SO 01

H1

Předmět změny: Revize SLP

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele [redacted]

Datum : 11.3.2021

Popis změny:

Jedná se o aktualizaci počtu elektromech.zámků, čteček a požárních konzolí a 1 ks kamery v místě služebního vstupu pro zaměstnance, který se nachází na únikové cestě. Dále došlo k rozšíření systému EZS v místě nových dveří č.118 v objektu D.

Zdůvodnění:

V technickém řešení projektu bylo připraveno 9 pozic pro možné umístění elektromechanických zámků a čteček. Při provádění stavby bude využito 8 těchto míst a pro zvýšení bezpečnosti objektu rozhodl investor o umístění dalších 5 ks zámků v místech, kde provozovatel dodatečně vyhodnotil tento prostor jako bezpečnostní riziko. Výsledný počet tedy bude 13 ks. Přehledně je tento vývoj zobrazen v příloze ZL.

Řešení:

Výše uvedené požadavky řeší revize č.2 části projektu 06 - Slaboproudá elektrotechnika ke dni 3.9.2021. Toto je doloženo i aktualizovaným výpisem dveří.

§222, odst.4 – cena za požadavky investora 278 031,91 Kč
§222, odst.5 – cena za práce neoddělitelné spojené se stavbou. 369 378,57 Kč

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 647 410,48 Kč
vč. 21% DPH 783 366,68 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Revize PD

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto (schváleno)

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyň primátora
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
jednatel společnosti
zamítnuto (schváleno)

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto (schváleno)

Datum : [redacted]
Podpis, razítko : [redacted]

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto (schváleno)

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto (schváleno)

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

Datum : 18.3.2021
Podpis, razítko : [redacted]

SLP:

Kód	VÝKAZ VÝMĚR	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)		
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem	
SK:							
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ:							
*	instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka	0 m	14,40	0,-	8,60	0,-	
ICT - Informační technologie :							
<i>ICT - Informační technologie :</i>							
*	Napojení EMZ (C080), vč. kabelů	0 ks	656,65	0,-	620,18	0,-	
IP KAM - Kamerový systém :							
<i>KAMERY - vnitřní systém:</i>							
*	8MPix IP venkovní DOME kamera; H265+;WDR+ICR+EXIR+Alarm+Audio+motor. obj.2,8-12mm	0 ks	4 514,30	0,-	1 152,00	0,-	
*	konzole na stěnu pro DOME kamery	0 ks	441,60	0,-	298,20	0,-	
*	Zapojení a měření konektor (konektor, krytka, rack, ...)	0 ks	0,00	0,-	115,20	0,-	
*	Měření kat.6A vč. protokolu	0 ks	14,40	0,-	57,60	0,-	
EZS + ACS - El. zabezpečovací signalizace a přístupový systém :							
<i>EZS:</i>							
*	Koncový spínač pro vrata (NO/NC), IP 65, vč. konzole	0 ks	342,00	0,-	126,00	0,-	
* RKZ...	Propojovací krabice, šroubovací svorky do krabice KU68	0 ks	166,30	0,-	86,40	0,-	
* C080	Řídicí modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček s vyle	0 ks	4 459,00	0,-	432,00	0,-	
* A7H	Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení	0 ks	2 203,20	0,-	172,80	0,-	
* 75PS13V8 K40/č	Spinaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výst	0 ks	3 450,20	0,-	720,00	0,-	
* UT12180	Akumulátor 12V / 18Ah	0 ks	833,80	0,-	144,00	0,-	
<i>Kabely:</i>							
*	instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka	0 m	14,40	0,-	8,60	0,-	
*	Praflacom F 3x2x0,8, B2ca,s1,d1	0 m	28,20	0,-	14,40	0,-	
*	PraflaDUR 2x1, B2ca,s1,d1	0 m	16,40	0,-	17,30	0,-	
<i>EMZ:</i>							
* EL460-560/55	Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY (např. rozteč 72mm, backset 55mm - <i>nutno dopřesnit na stavbě</i>)	8 ks	17 384,22	139 074,-	274,09	2 193,-	
* EA218	Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (10 m)	8 ks	1 511,10	12 089,-	290,35	2 323,-	
* SX03	Bezpečnostní kování IKON, klika klika rozteč 72mm	8 ks	6 819,66	54 557,-	267,12	2 137,-	
* EA280/18	Kabelová zadlabávací průchodka (258x18x16mm)	8 ks	854,10	6 833,-	111,60	892,-	
* EA321	Protiplechy k zámku ABLOY - protiplech EA 324	8 ks	670,14	5 361,-	97,56	780,-	
*	Rozvodná krabice pro el.mech. zámek	8 ks	80,24	642,-	204,87	1 639,-	
GN - Grafická nástavba :							
*	Programátorské práce	0 h.			540,00	0,-	
*	Vizualizace - vytvoření prvků	0 ks			122,40	0,-	
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :							
<i>EPS:</i>							
* 555.800.071	Vstupně výstupní prvek QIO850	0 ks	2 433,60	0,-	976,70	0,-	
<i>Požární konzole:</i>							
*	Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s integrovaným mechanickým koordinátorem, se dvěma přídržnými elektromagnety, 24VDC, např. AA G462 NEW	2 ks	25 444,30	50 889,-	724,70	1 449,-	
*	Požární konzole pro jednokřídlé dveře, s jedním přídržným elektromagnetem, 24VDC, např. AA G460 NEW	3 ks	9 885,66	29 657,-	506,36	1 519,-	
*	Dveřní zavírač s vačkovou technologií, plynule nastavitelný, 170°, např. AA DC700	7 ks	7 437,24	52 061,-	754,89	5 284,-	
<i>Kabely:</i>							
*	PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1	0 m	19,50	0,-	14,40	0,-	
KABELOVÉ TRASY - KT :							
<i>Kabelové trasy:</i>							
*	TR.OHEBNA 1425, vč. zasekání a osazení	0 m	5,30	0,-	75,60	0,-	
*	Krabice instalační KU 68	0 ks	6,10	0,-	43,20	0,-	
*	Vysekání drážky 5x5cm	0 m			63,40	0,-	

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 351 161,94
Montáž (M) 18 216,63

Celkem bez DPH**369 378,57**

SLP:

Kód	VÝKAZ VÝMÉR	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)		
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem	
SK:							
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ:							
*	instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka	107 m	14,40	1 541,-	8,60	920,-	
ICT - Informační technologie :							
<i>ICT - Informační technologie :</i>							
*	Napojení EMZ (C080), vč. kabelů	2 ks	656,65	1 313,-	620,18	1 240,-	
IP KAM - Kamerový systém :							
<i>KAMERY - vnitřní systém:</i>							
*	8MPix IP venkovní DOME kamera; H265+;WDR+ICR+EXIR+Alarm+Audio+motor. obj.2,8-12mm	1 ks	4 514,30	4 514,-	1 152,00	1 152,-	
*	konzole na stěnu pro DOME kamery	1 ks	441,60	442,-	259,20	259,-	
*	Zapojení a měření konektor (konektor, krytka, rack, ...)	1 ks	0,00	0,-	115,20	115,-	
*	Měření kat.6A vč. protokolu	1 ks	14,40	14,-	57,60	58,-	
EZS + ACS - El. zabezpečovací signalizace a přístupový systém :							
<i>EZS:</i>							
*	Koncový spínač pro vrata (NO/NC), IP 65, vč. konzole	2 ks	342,00	684,-	126,00	252,-	
*	RKZ... Propojovací krabice, šroubovací svorky do krabice KU68	2 ks	166,30	333,-	86,40	173,-	
*	C080 Řídicí modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček s vyl	2 ks	4 459,00	8 918,-	432,00	864,-	
*	A7H Čtečka EM / HID Prox karet, úzké provedení	4 ks	2 203,20	8 813,-	172,80	691,-	
*	75PS13V8 Spinaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými vř	1 ks	3 450,20	3 450,-	720,00	720,-	
*	UT12180 Akumulátor 12V / 18Ah	1 ks	833,80	834,-	144,00	144,-	
<i>Kabely:</i>							
*	instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1 500m/cívka	260 m	14,40	3 744,-	8,60	2 236,-	
*	Praflacom F 3x2x0,8, B2ca,s1,d1	1 000 m	28,20	28 200,-	14,40	14 400,-	
*	PraflaDUR 2x1, B2ca,s1,d1	260 m	18,40	4 784,-	17,30	4 498,-	
<i>EMZ:</i>							
*	EL460-560 Elektromechanický samozamykací zámeK ABLOY (např. rozteč 72mm, backset 55mm - <i>nutno dopřesnit na stavbě</i>)	5 ks	17 384,22	86 921,-	274,09	1 370,-	
*	EA218 Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (10 m)	5 ks	1 511,10	7 556,-	290,35	1 452,-	
*	SX03 Bezpečnostní kování IKON, klika klika rozteč 72mm	5 ks	6 819,08	34 098,-	267,12	1 336,-	
*	EA280/18 Kabelová zadlabávací průchodka (258x18x16mm)	5 ks	854,10	4 271,-	111,50	558,-	
*	EA321 Protiplechy k zámku ABLOY - protiplech EA 324	5 ks	670,14	3 351,-	97,56	488,-	
*	Rozvodná krabice pro el.mech. zámeK	5 ks	80,24	401,-	204,67	1 024,-	
GN - Grafická nástavba :							
*	Programátorské práce	5 h.			540,00	2 700,-	
*	Vizualizace - vytvoření prvků	20 ks			122,40	2 448,-	
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :							
<i>EPS:</i>							
*	555.800.071 Vstupně výstupní prvek QIO850	1 ks	2 433,60	2 434,-	976,70	977,-	
<i>Požární konzole:</i>							
*	Požární konzole pro dvoukřídle dveře s integrovaným mechanickým koordinátorem, se dvěma přídržnými elektromagnety, 24VDC, např. AA G462 NEW	0 ks	25 444,30	0,-	724,70	0,-	
*	Požární konzole pro jednokřídle dveře, s jedním přídržným elektromagnetem, 24VDC, např. AA G460 NEW	0 ks	9 685,66	0,-	506,36	0,-	
*	Dveřní zavirač s vačkovou technologií, plynule nastavitelný, 170°, např. AA DC700	0 ks	7 437,24	0,-	754,89	0,-	
<i>Kabely:</i>							
*	PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R, B2ca,s1,d1	500 m	19,50	9 750,-	14,40	7 200,-	
KABELOVÉ TRASY - KT :							
<i>Kabelové trasy:</i>							
*	TR.OHEBNA 1425, vč. zasekání a osazení	120 m	5,30	636,-	75,60	9 072,-	
*	Krabice instalační KU 68	5 ks	6,10	31,-	43,20	216,-	
*	Vysekání drážky 5x5cm	70 m			63,40	4 438,-	

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 217 031,20
Montáž (M) 61 000,71

Celkem bez DPH

278 031,91

Stavba:

„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 05u

Dotčená část díla: SO 01

H

Předmět změny: Bourání a provedení nového stropu

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 17.03.2021

Popis změny:

Bourání poškozených částí stropu v objektu B a provedení nových stropních polí

Zdůvodnění:

Před prováděním definitivních úprav podlah nad stropem v objektu B provedl statik kontrolu aktuálního stavu stropní konstrukce v návaznosti na probíhající stavební provoz, přičemž nechal odstranit i poslední zbytky omítek, a zjistil narušení betonové vrstvy stropních desek trhlinami i výskyt organických zbytků (dřevo) i u dalších třech polí stropu.

Řešení:

Vybourání těchto poškozených polí stropů, provedení bednění a výztuže vybouraných částí a betonáž nových stropních desek dle návrhu obnovy části stropu. Je optimální toto časově spojit s připravovanou betonáží dřívě vybourávaných polí.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce 100%

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH56 454,06 Kč
68 309,41 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres
3. PD - návrh obnovy stropu

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto [redacted] (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto [redacted] (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto [redacted] (schváleno)

Datum : [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto [redacted] (schváleno)

Datum : 18.3.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto [redacted] (schváleno)

Datum : 18.3.21 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto [redacted] (schváleno)


Datum : 18.3.2021 [redacted]

Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,960	1 819,20	7 204,03	SOD
	VV		3*1,15*0,24		3,96			
6	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	62,130	39,60	2 460,35	SOD
	VV		(1,1+1,1+1,07)*5*3,8		62,13			
7	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	869,820	0,70	608,87	SOD
8	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	62,130	24,30	1 509,76	SOD
103	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	7,92	643,50	5 096,52	SOD
	VV		3,96*2		7,92			
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,92	153,00	1 211,76	SOD
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,88	3,60	399,17	SOD
106	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,92	225,00	1 782,00	SOD
112	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		225,00	0,00	SOD
120	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,695	2 379,60	4 033,42	SOD
	VV		1*(0,12+1,07)*5*0,1		0,60			
	VV		2*1,15*0,1		1,10			
122	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,350	470,70	7 695,95	SOD
	VV		1*1,07*5		5,35			
	VV		2*1,15		11,00			
123	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	16,350	133,20	2 177,82	SOD
126	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	16,350	161,10	2 633,99	SOD
127	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	16,350	50,40	824,04	SOD
210	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,169	24 300,00	4 106,70	SOD
	VV		((0,12+1,07)*1*5+2*1,15)*1,15*4,335/1000 *2		0,17			
314	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,350	19,80	323,73	SOD
	VV		1*1,07*5		5,35			
	VV		2*1,15		11,00			
952	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm	m2	16,68	86,60	1 444,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*1,07*5*1,02		5,46			
	VV		2*1,15*1,02		11,22			
211	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	16,350	297,00	4 855,95	SOD
	VV		1*1,07*5		5,35			
	VV		2*1,15		11,00			
212	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	65,400	16,20	1 059,48	SOD
	VV		16,35*4		65,40			
210	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,163	24 300,00	3 961,33	SOD
	VV		16,35*1,15*4,335/1000 *2		0,16			
217	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	16,350	11,70	191,30	SOD
	VV		1*1,07*5		5,35			
	VV		2*1,15		11,00			
284	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,095	405,00	2 873,62	SOD
Celkem VÍCEPRÁCE							56 454,06	

Celkem ZL 05u
56 454,06



Projekt: Galerie Plato HMG 24.3.2 Datum: 24.03.21	Úkol Rozdělení Mílník	<ul style="list-style-type: none"> Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly 	<ul style="list-style-type: none"> Vnější mílník Neaktivní úkol Neaktivní mílník 	<ul style="list-style-type: none"> Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání 	<ul style="list-style-type: none"> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení 	<ul style="list-style-type: none"> Pouze s datem dokončení Konečný termín Průběh
--	-----------------------------	---	---	--	--	---

ID	Rež: Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Přílohy
142	Připravenost pro vydání závazných stanovisek nutných pro kolaudaci stavby	1 den	15.12. 21	15.12. 21		Příloha 1, 2021 Příloha 2, 2021



Projekt: Galerie Plato HMG 24.3.2
 Datum: 24.03. 21

<ul style="list-style-type: none"> Úkol Rozdělení Mílník 	<ul style="list-style-type: none"> Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly 	<ul style="list-style-type: none"> Vnější mílník Neaktivní úkol Neaktivní mílník 	<ul style="list-style-type: none"> Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání 	<ul style="list-style-type: none"> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení 	<ul style="list-style-type: none"> Pouze s datem dokončení Konečný termín Průběh
---	---	---	--	--	---