





Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		005
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Výměna neúspěšného podloží, záměna materiálu násypu pod desku objektu garáží		
Část díla dotčená změnovým listem		
zemní práce		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle zadání měly být základy objektu garáží a komunikací provedeny na hutněnou pláň. Dle posouzení geologa není rostlá zemina vhodná pro provedení základových konstrukcí a je nutné ji sanovat		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Na základě pokynu Objednatele a na základě posouzení zemní pláň geologem předkládá Zhotovitel změnový list na výměnu neúspěšného podloží pod garáží a pod komunikacemi. Stávající rostlá zemina bude nahrazena těmito novými skladbami (vrstvy uvedeny od spodu):		
1. Skladba pod objekt garáží: Kamenivo frakce 0-125 vrstva tl. 200 mm, Předrcené kamenivo z původních skladeb komunikací vrstva tl. 200 mm		
2. Skladba pod komunikace: Kamenivo frakce 0-125 vrstva tl. 200 mm, Betonový recyklát frakce 0-63 doplněním zbylým množstvím z předrceného kameniva z původních skladeb komunikací vrstva tl. 300 mm		
Zároveň je předmětem změny tohoto změnového listu záměna materiálu násypu pod desku objektu garáží z kameniva frakce 16-32 v mocnosti 400 mm za betonový recyklát frakce 0-63 v mocnosti 360 mm doplněný na horním povrchu o kamenivo frakce 0-4 v mocnosti 40 mm.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu d		
Vliv na termín:	ANO + 30 dnů	
Vliv na kvalitu díla:	ANO	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		3 145 789,58 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		558 416,46 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		2 587 373,12 Kč
DPH:		543 348,35 Kč
Celk		3 130 721,47 Kč
		
Datum:	Datum:	Datum: 15.11.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.005

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

CC-CZ
Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ: 45058393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 145 789,58

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21,00%	2 145 789,58	21,00%	450 615,81
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 806 405,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		3 145 789,58
S001 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku		1 158 623,32
1	Zemní práce	1 158 623,32
S002 - Zpevněné plochy		1 871 810,44
1	Zemní práce	1 871 810,44
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby		115 355,82

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 030 433,76	
S001		Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					1 158 623,32	
1		Zemní práce						
1		Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku - výměna podlahy (mimo rozsah předmětu SoD)					771 374,53	
3			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 1355,6*0,4	m3	542,240			SoD
4			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	542,240			SoD
10			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	542,240			SoD
11			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 542,24*3	m3	1 626,720			SoD
12			Poplatek za skládku dřvu	m3	542,240			SoD
13			Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	542,240			SoD
14			Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	542,240			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		121	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	542,240			SoD
		ÚRS 58344229	Kamenivo frakce 0/125 včetně dopravy <i>{1355,6*0,2}*2,1</i>	t	569,352			ÚRS
		vlastní	Předrcení kameniva ze stávajících skladeb <i>{1355,6*0,2}*2,1</i>	t	569,352			vlastní
		ÚRS 215901101	Hutnění násypu 0/125 (hutnění navíc 1x)	m2	1 506,000			ÚRS
		166	Manipulace - Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>kamenivo ze stávajících skladeb (přesun na mezideponii a přesun zpět)</i> <i>569,352*2</i> <i>kamenivo frakce 0/125</i> <i>569,352</i>	t	1 708,056			SoD
		1	Zemní práce Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku - <u>záměna materiálu podsypů (optimalizace)</u>				387 248, 79	
		vlastní	Betonový recyklát 0/63 včetně dopravy <i>1086,6-126,504</i>	t	960,121			vlastní
		ÚRS 58331351	Kamenivo frakce 0/4 včetně dopravy <i>1506*0,04*2,1</i>	t	126,504			ÚRS
		166	Manipulace - Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>betonový recyklát</i> <i>960,1212</i> <i>Kamenivo frakce 0/4</i> <i>126,5</i>	t	1 086,625			SoD
		vlastní	Betonový recyklát 0/63 včetně dopravy (chybějící výměra, chyba výkazu výměr) <i>0,36*1506*2,1-960,1212</i>	t	178,415			vlastní
		166	Manipulace - Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m (chybějící výměra, chyba výkazu výměr) <i>betonový recyklát</i> <i>178,4148</i>	t	178,415			SoD
		S002	Zpevněné plochy				1 871 810, 44	
		1	Zemní práce Zpevněné plochy - <u>výměna podloží (mimo rozsah předmětu SoD)</u>				1 871 810, 44	
		4	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ <i>{2595+33+7+17}*0,5</i>	m3	1 326,000			SoD
		5	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1 326,000			SoD
		6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 326,000			SoD
		7	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 <i>1326*3</i>	m3	3 978,000			SoD
		8	Poplatek za skládku drnu	m3	1 326,000			SoD
		9	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m3	1 326,000			SoD
		13	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	1 326,000			SoD
		121	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky <i>{2595+33+7+17}*0,5</i>	m3	1 326,000			SoD
		vlastní	Kamenivo frakce 0/125 včetně dopravy <i>{2595+33+7+17}*0,2*2,1</i>	t	1 113,840			vlastní
		vlastní	Betonový recyklát 0/63 včetně dopravy <i>{2595+33+7+17}*0,3*2,1-230,648</i>	t	1 440,112			vlastní
		vlastní	Předrcení kameniva ze stávajících skladeb	t	230,648			vlastní
		166	Manipulace - Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>kamenivo ze stávajících skladeb (přesun na mezideponii a přesun zpět)</i> <i>230,648*2</i> <i>betonový recyklát</i> <i>1440,112</i> <i>Kamenivo frakce 0/125</i> <i>1113,84</i>	t	3 015,248			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výstavba garáží pro speciální techniku HPS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				115 355,82	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				115 355,82	SoD
		1	Zatěžovací zkoušky, náklady na geologa v rámci realizace zkušebních zemních těles				71 875,00	SoD
			Geolog	výjezd	5,000			SoD
			Geotechnik - zkoušky zemních těles	kpř	7,000			SoD
			Realizace zkušebních těles	kpř	1,000			SoD
		2	VRN související s prodloužením termínu (45 dní)				43 480,82	SoD
			Náklady na provoz staveniště	den	30,000			SoD