

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 2
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20191734	606849/2019/00
Zhotovitel: OHL ŽS a.s.		

Technický dozor stavebníka: xxx	
--	--

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 1 3) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 6) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Změnový list obsahuje změny výkazu výměr vyvolané uživatelem a upřesnění některých položek rozpočtů během výstavby:
 Navýšení rozsahu prací o rekonstrukci vratné koleje, doplnění odvodnění a námezníků, bourání betonového krytu tramvajové trati z (projektant předpokládal kryt šterkový) - SO 01
 Bourání skrytých betonových konstrukcí, ochrana TS a nové obrubníky - SO 02
 Doplnění chybějící ornice - SO 03
 Přeložka kanalizace v místě trakčního stožáru - SO 06
 Změna zaústění kanalizace do stávajících řádů, kdy místo ve středu křižovatky Hlučinská x Slovenská byla kanalizace zaústěna v zeleném pásu za křižovatkou - nutnost prodloužení protlaku pro kanalizaci - SO 05.
 Upřesnění výkazu výměr - SO 05.
 Odpočet zobrazovače - PS 01.
 Změna sanace, kdy místo výměny aktivní zóny byla na podkladě geotechnických zkoušek zemní pláně zvolena stabilizace pláně směsným pojivem - SO 02

Projektant stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	prodloužení doby výluky tramvajového provozu o 10 kalendářních dnů
Dopad na PD	změny zakresleny v DSPS
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 953 451,58	6,71%	3 080 590,98	7,00%	127 139,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	OHL ŽS a.s.	xxx		souhlasím	
Autorský dozor (AD):	Dopravní projektování Ostrava s.r.o.	xxx		souhlasím	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Pracovník odboru veřejné zakázky:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Návrh změnového listu: 2

Stavba:

Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská

Místo:

Ostrava Přívoz

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS a.s.

Rekapitulace objektů:

	VCP	MNP	celkem
vratná kolej			
obrubníky a betony			
doplnění ornice			
přeložka kanalizace			
protlak pro kanalizaci			
upřesnění výkazu výměr			
zobrazovač			
změna sanace			
celkem	3 080 590,98	-2 953 451,58	127 139,40

SO 01

Název stavby: **Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská**Název PS, SO: **Tramvajový svršek a spodek**Číslo PS,SO: **SO 01**

VCP, MNP

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Pokyn správce stavby	Změnový list	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS 15%(CZK)	Množství	Cena (CZK)
SO 01 - neprovedené práce												
36	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných	m	225,760			-225,760	0,000			-225,760	
celkem												
SO 01 - vratná kolej												
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	506,538			305,165	811,703			305,165	
8	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	2 094,000			558,000	2 652,000			558,000	
9	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	855,500			198,765	1 054,265			198,765	
10	512502121	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové šterkoviny, šterkopisku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	1 269,700			198,765	1 468,465			198,765	
11	526001011	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic	m	581,361			114,639	696,000			114,639	
12	541301111	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných	kus	895,000			176,000	1 071,000			176,000	
13	526997011	Odstranění drobného kolejiva podložky nebo pásu podkladnice z koleje ze žlábkových kolejnic pro jakýkoliv tvar kolejnice	kus	2 098,000			188,000	2 286,000			188,000	
14	526992111	Odstranění drobného kolejiva podložky nebo pásu po rozebrání žlábkové kolejnice podložky pod podkladnicí nebo patou kolejnice	kus	4 196,000			376,000	4 572,000			376,000	
18	548133121	Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem	kus	226,800			20,000	246,800			20,000	
27	523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 650 mm	m	436,484			111,520	548,004			111,520	
30	60812810	pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 2,6m l	kus	672,000			170,000	842,000			288,000	
31	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	245,620			120,390	366,010			120,390	
34	548945112	Ohýbání kolejnic hmotnosti přes 50 kg/m	m	709,948			120,390	830,338			120,390	
35	548111112	Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	kus	56,000			53,000	109,000			53,000	
38	545126013R	Doplnění drobného kolejiva podkladnice žebrová	kus	324,234			340,000	664,234			188,000	
40	56476011R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	258,930			558,000	816,930			697,500	
60	99724251R	Vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na skládku zhotovitele	t	96,095			20,905	117,00			20,905	
61	R1	Odkup dřevěných pražců	t	96,095			20,905	117,00			20,905	
celkem												
doplnění kanalizace, odvodnění a námezníků												
41	87131033R	Kompletní montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	48,000			16,000	64,000			16,000	
42	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000 mm SN 16	m	48,000			16,000	64,000			16,000	
45	928641011	Nátěr paty a stojiny žlábkové kolejnice proti korozi asfaltovou emulzí	m	1 144,104			60,200	1 204,304			60,200	
46	92894611R	Kompletní dodávka a montáž odvodnění ve vozovce z ocelových skříní nebo trub koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic jednokolejná trať - pouze montáž	kus	14,000			4,000	18,000			4,000	
68N	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	0,000			1,000	1,000			1,000	
69N	894458	Šachta kanal ze železobet včet výzt na potrubí DN do 600mm	kus	0,000			2,000	2,000			2,000	
celkem												
betony v mezipražcovém prostoru												
70N	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000			179,904	179,904			179,904	

Název stavby: **Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská**

Název PS, SO:

Číslo PS,SO: **SO 02**

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena (CZK)
--------------------	-------------------------------	---------------	----------------	----------	-------	-------------------	------------------------------	------------------------------------	----------	------------

		úprava u palisád a ochrana trakčních sloupů								
10	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	334,000	6,870	340,870			22,000	
13	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajků nebo obrubníků stojatých	m	1 011,000	22,900	1 033,900			22,000	
16	12210110R	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku pro sanaci zemní pláň v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	623,100	22,500	645,600			22,500	
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,455	22,500	137,955			22,500	
24	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drceným frakce 16 až 32 mm	m3	8,800	22,500	31,300			22,500	
25	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	185,000	6,000	191,000			6,000	
26	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	185,000	6,000	191,000			6,000	
30	69311070	geotextilie netkaná PP 400g/m2	m2	2 047,200	42,000	2 089,200			42,000	
32	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 120,150	42,500	1 162,650			42,500	
33	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 081,350	425,000	10 506,350			425,000	
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 131,041	10,280	1 141,321			10,280	
36	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 179,369	92,520	10 271,889			92,520	
83	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	813,600	22,900	836,500			22,900	
85	59217031	<i>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	m	558,000	22,900	580,900			22,900	
95	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	103,500	22,900	126,400			22,900	
100	935113211R	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu DN 100 mm s krycím roštem D400 betonového do bet. lože	m	22,500	3,000	25,500			3,000	
		celkem								
		neprovedené práce								
5	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2 835,000	-1 957,066	877,934			-1 957,066	

Přeložka kanalizace

Název stavby: **Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská**

Název PS, SO: **Trakční vedení**

Číslo PS, SO:

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)
		SO 06 - přeložka kanalizace u TS								
66N	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG	t	0,000	5,00	5,000			5,00	
67N	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	t	0,000	5,00	5,000			5,00	
69N	28619322	trubka kanalizační PE-HD D 125mm	t	0,000	5,00	5,000			5,00	
70N	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,000	10,00	10,000			10,00	
71N	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	40,00	40,000			40,00	
		SO 06 - přeložka kanalizace u TS								
Celková cena CZK										
VCP celkem										
MNP Celkem										

protlak pro kanalizaci

Název stavby: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská

Název PS, SO:

Číslo PS,SO:

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)
SO 05 - protlak pro kanalizaci										
Díl 9: Ostatní konstrukce a práce - bourání										
106	M025	protlak	m	25,000	24,000	49,000			24,00	
	141721254	Řízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	25,000	24,000	49,000				
	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	25,000	24,000	49,000				
Díl 9: Ostatní konstrukce a práce - bourání										
neprovedené práce										
Díl 1: Zemní práce										
6	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	130,740	-33,000	97,740			-33,00	
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	130,740	-33,000	97,740			-33,00	
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	261,480	-33,000	228,480			-33,00	
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	130,740	-33,000	97,740			-33,00	
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	120,600	-33,000	87,600			-33,00	
11	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	82,360	-22,000	60,360			-22,00	
12	583441220	šterkodrt' frakce 0-8	t	12,312	-5,850	6,462			-5,85	
13	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t	208,848	-52,670	156,178			-52,67	
Díl 1: Zemní práce										
Díl 8: Trubní vedení										
54	721173609	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 200	m	87,500	-28,750	58,750			-28,75	
58	871353121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	102,500	-23,000	79,500			-23,00	
61	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 600	kus	2,000	-1,000	1,000			-1,00	
62	592241800	dno betonové šachtové 100x115x15 cm	kus	2,000	-1,000	1,000			-1,00	
63	592243010	skruž betonová šachtová 100x50x9 cm	kus	5,000	-2,000	3,000			-2,00	
64	592243120	konus šachetní betonový kapsový plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	2,000	-1,000	1,000			-1,00	
65	592240760	poklop na šachtu kruhový (obetonovaná litina) 110 x 8 cm	kus	2,000	-1,000	1,000			-1,00	
Díl 8: Trubní vedení										

vcp
mnp
celkem

upřesnění výkazu výměr SO 05

Název stavby: **Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská**

Název PS, SO:

Číslo PS,SO:

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)
Nerealizované práce SO 05										
248	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	14,025	-14,025	0,000			-14,03	
Nové položky - dveře a příčky										
270	764214403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	0,000	61,688	61,688			61,69	
271	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	0,000	1,000	1,000			1,00	
272	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm	kus	0,000	1,000	1,000			1,00	
273	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	0,000	2,000	2,000			2,00	
celkem nové položky										
vcp										
mnp										
celkem										

zobrazovač

Název stavby: **Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská**

Název PS, SO:

Číslo PS,SO:

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)
		PS 01 - zobrazovač								
		Díl 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								
37	1.R	Zobrazovač 49"	ks	1,000	-1,000	0,000			-1,000	
40	220731092.R	Montáž monitoru s připevněním a připojením	kus	1,000	-1,000	0,000			-1,000	
		Díl 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,000				

vcp
mnp
celkem

změna sanace

Název stavby: Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská

Název PS, SO:

Číslo PS,SO:

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	Množství po změně	Jednotková cena dle SOD(CZK)	Jednotková cena dle ÚRS - 15%(CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)
SO 01 - neprovedené práce										
2	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sanaci podloží s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 047,000	-1 047,000	0,000			-1 047,000	
5	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku pro sanaci podloží po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	1 047,000	-1 047,000	0,000			-1 047,000	
7	17120121R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy pro sanaci podloží zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 832,250	-1 832,250	0,000			-1 832,500	
39	564671111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4 188,000	-4 188,000	0,000			-4 188,000	
		celkem								-
SO 02 - změna sanace										
neprovedené práce										
45	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 527,000	-850,000	1 677,000			-850,000	
16	12210110R	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku pro sanaci zemní pláně v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	623,100	-623,100	0,000			-623,100	
19	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku pro sanaci zemní pláně po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	623,100	-623,100	0,000			-623,100	
nová položka										
108	511501122	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM 420 mm,	m2	0,000	850,000	850,000			850,000	
						0,000				

vcp
mnp
celkem

Úsek technického ředitele

■ Příloha č. 4 ke změnovému listu č. 2 stavby „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby.

SO 01 Tramvajový svršek a spodek. Dle PD se úsek koleje vratné koleje mezi koncem výhybky č. 3-1 a č. 3-3 měl pouze směrově a výškově upravit strojním podbitím. Dle požadavku správce koleje bylo po odstranění tramvajového krytu rozhodnuto o vyjmutí kolejových polí, odtěžení kolejového lože, položení nové koleje z nových kolejnic, pražců a upevňovadel. Dále pak o doplnění nového kolejového lože, výškové a směrové podbití celého úseku. Vzhledem k vyhovující únosnosti na zemní pláni bylo dohodnuto nerealizovat výměnu aktivní zóny v celém úseku tramvajové tratě. V předložených vícepracích je i zohledněna změna části úseku tramvajového krytu, které dle PD měly být ze šterkodrtě a kameniva, při bouracích pracích byl ale zjištěn kryt z prostého betonu. Ve výkazu výměr předložených projektantem byl zjištěn nesoulad se skutečně provedených pracích na odvodňovačích, námeznících – skutečnost je upravena ve ZL.

SO 02 Nástupiště, chodníky a zpevněné plochy, městský mobiliář. Dle PD se měla zemní pláň v úseku pod odstavní plochou autobusů uvnitř tramvajové smyčky sanovat výměnou aktivní zóny zeminy. Vzhledem k horším geotechnickým výsledkům měření, bylo s odbornou geotechnickou firmou dohodnuto nerealizovat výměnu aktivní zóny, ale zemní pláň sanovat stabilizací s použitím směsných pojiv.

SO 03 Estetizace okolních ploch. Zhotovitel předložil geodetické zaměření skutečně položených ploch ornice, které požaduje uhradit jako vícepráce.

SO 05 Budova sociálního vybavení. Projektant předpokládal napojení splaškové kanalizace do nově vybudované šachty na stávajícím řádu kanalizace ve středu křižovatky ulic Hlučínská a Slovenská. Vzhledem k velké hloubce a z důvodu bezpečnosti bylo dohodnuto, že napojení bude do nové šachty umístěné v zeleném pásu až za křižovatkou. Proto bylo nutné prodloužit délku protlaku pod křižovatkou. Dále pak jsou předmětem tohoto SO drobné korekce výkazu výměr.

SO 06 Trakční vedení. Při zemních pracích na patce STV byla zjištěna kolize se stávající dešťovou kanalizací, kterou bylo nutno přeložit.

Změnový list řeší i prodloužení délky výluky tramvajového provozu. Zhotovitel při zpracování CN předpokládal částečnou uzávěru křižovatky od 4. 8. 2020, na výlukové komisi OD MMO byla ale částečná uzávěra povolena až od 10. 8. 2020 10 dnů což výrazně ovlivnilo další postup prací – viz detailní harmonogram. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto prodloužení délky tramvajové výluky o 10 dnů

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20191734 čl. č. 6.5, kdy se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku 85% ÚRS 2020/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 2. 12. 2020

xxx
technický dozor stavebníka