

# Závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo „HOŘOVICE – OPRAVA CHODNÍKŮ“

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

mezi:

**(A)** Jiří Pergl  
sídlo: K Dědu 1705, 266 01 Beroun  
zastoupený: Jiřím Perglem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 364169309/0800  
(dále jen "zhotovitel")

a

**(B)** Město Hořovice  
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
IČO: 00233 242  
DIČ: CZ00233 242  
Zastoupené ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou  
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru  
technického a dopravního Městského úřadu  
Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: [snajdr@mesto-horovice.cz](mailto:snajdr@mesto-horovice.cz)

(dále jen "objednatel")

(dále také společně „smluvní strany“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „**Hořovice – oprava chodníků**“ na Palackého náměstí v Hořovicích.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn v provádění stavebních prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba změn v provádění stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že tyto změny se ukázaly jako nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

**Čl. II**  
**Předmět díla, specifikace**

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

a. Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	365.653,00 Kč
b. Cena bez DPH za dodatečné práce	357.094,00 Kč
c. Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování	722.747,00 Kč
d. Cena díla vč. DPH 21 % dle závěrečného vyúčtování	874.524,00 Kč


**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Toto Závěrečné vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Závěrečným vyúčtováním výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Závěrečné vyúčtování uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Závěrečné vyúčtování je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Závěrečného vyúčtování se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní Závěrečné vyúčtování i na svém profilu zadavatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 10 ze dne 12. 05. 2021. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.


8. Plnění předmětu této smlouvy před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto Závěrečného vyúčtování vč. práv a povinností z něj vzniklých.
9. Osoby podepisující toto Závěrečné vyúčtování svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozpočet skutečných nákladů na stavbu

V Hořovicích, dne: 18.5.2021



V Praze, dne: 12.5.2021





## Hořovice - oprava chodníků - zápis o skutečnosti zaměření

Hořovice - oprava chodníků - zápis o skutečnosti zaměření						
<b>Cenová nabídka</b>		Kč		722 747,68	<i>Doplňující informace o navýšení a proč.</i>	
<b>DPH - základní</b>		%	21,00	151 777,00		
<b>DPH - snížené</b>		%	15,00	0,00		
<b>Cenová nabídka včetně DPH</b>		Kč		874 524,68		
číslo	popis pracovní operace (materiálová položka)	mj	výměra	j cena	celkem	
	<b>Stavební úpravy - plocha I</b>		<b>360 610,80</b>			
	<b>Komunikace - dle nabídky</b>					
	odstranění asfaltového povrchu do 60 mm	m2	178,20	280,00	49 896,00	
	poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku	t	26,73	350,00	9 355,50	
	asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.50mm	m2	178,20	420,00	74 844,00	
	<b>NAVÝŠENÍ</b>					
	odstranění asfaltového povrchu do 40 mm ( CELKEM 10CM )	m2	178,20	128,00	22 809,60	celková tl. Stávajícího asfaltu 10cm
	poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku 4cm	t	17,82	350,00	6 237,00	navýšený vybouraný asfalt uložení
	odtěžení stávajícího promáčeného podloží na povrchu - bláto 5cm rozměr 108,2m2 čili bez promáčených míst 70m2	m2	108,20	136,00	14 715,20	ostatní povrch podloží vykazuje bláto v tl. Kolem 5cm, které nesplňuje hutnicí zkoušky
	skládkovné - odvoz bláta na skládku	t	9,73	350,00	3 405,50	uložení bláta na skládku
	Požadavek města - zhotovit pokládku kabelové chráničky 2x 50mm ruční výkop pro chráničku 100mm vč. Odvozu skládka	bm	40,00	180,00	7 200,00	pokládka chráničky na kabely ve 2 řadách s vyústěním pod obrubou v trávě
	kabelová chránička materiál 2ks vedle sebe 50mm, balení po 50m	bm	100,00	49,00	4 900,00	materiál s dopravou
	pokládka chráničky včetně zásypu 2ks vedle sebe	bm	40,00	52,00	2 080,00	pokládka + zásyp
	Požadavek města - zhotovit snížení nájezdu ze žulových obrub - vybourání žulových obrub v betonové loži	bm	4,00	800,00	3 200,00	snížení nájezdu pro vozíčkáře
	pokládka žulových obrub s nášlapem max 2cm do bet. Lože	bm	4,00	1 200,00	4 800,00	zhotovení sníženého nájezdu
	Požadavek města - zhotovitopravu 3 řad ze žulových kostek před sníženým nájezdem, vybourání kostek	bm	4,00	600,00	2 400,00	oprava žulové dlažby u obrub ve 3 řadách
	pokládka žulových kostek zpět do betonové lože	bm	4,00	1 240,00	4 960,00	pokládka žulové dlažby do betonu
	pokládka asfaltového recyklátu v 5cm na doplnění pro následné živ. Vrstvy	m2	108,20	100,00	10 820,00	po odebrání bláta - spojovací postřik, aby to na dlažbě drželo
	odtěžení stávajícího promáčeného podloží 50cm vč. Naložení a odvozu + skládkovné - úsek 50m2	m3	35,00	880,00	30 800,00	V případě odhadnutého množství promáčení 50m2 - není to po celé délce tak jdn. Cena 880,- /m3 - menší množství
	zhotovení drenážní trubky pr. 100 vč. materiálu	bm	10,00	120,00	1 200,00	vyústění spodní vody do drenážní tr.
	napojení drenážní trubky na stávající kanalizaci s vybouráním otvoru	ks	1,00	900,00	900,00	napojení na kanalizační systém
	pokládka ŠD 63 vč. Nákupu, dovozu, zpracování a zhutnění 40cm	m2	70,00	466,00	32 620,00	pokud jen 50m2 jdn. Cena 466,-
	pokládka ŠD 0-32 vč. Nákupu, dovozu, zpracování a zhutnění 10cm	m2	70,00	184,00	12 880,00	pokud jen 50m2 jdn. Cena 184,-
	asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.40mm	m2	178,20	340,00	60 588,00	pokud tam pojede jeřáb na stromek popř. vjíždět auta 1x 5cm nevydžít, proto navrhujem na tuto část 5+4cm



<b>Stavební úpravy - plocha II - chodník u autobusové zastávky</b>		<b>215 596,88</b>			
<b>Komunikace</b>					
odstranění asfaltového povrchu do 60 mm	m2	156,25	280,00	43 750,00	
poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku	t	23,44	350,00	8 203,13	
asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.50mm	m2	156,25	420,00	65 625,00	
<b>NAVÝŠENÍ</b>					
odstranění asfaltového povrchu do 40 mm ( CELKEM 10CM )	m2	156,25	128,00	20 000,00	celková tl. Stávajícího asfaltu 10cm
poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku	t	15,62	350,00	5 468,75	navýšený vybouraný asfalt uložení
zhotovení přendání značky s jízdním řádem vybourání a zpětná montáž do betonové lože - 2 patky	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	povrch podloží vykazuje bláto v tl. Kolem 5cm, které nesplňuje hutnicí zkoušky
.pokládka asfaltového reciklátu v 5cm na doplnění pro následně živ. Vrstvy	m2	156,25	100,00	15 625,00	po odebrání bláta - doplnění asf. Reciklátem
asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.40mm	m2	156,25	340,00	53 125,00	pokud tam pojede jeřáb na stromek popř. vjíždět auta 1x 5cm nevydží, proto navrhujem na tuto část 5+4cm
<b>Stavební úpravy - plocha III - ruční odstranění</b>		<b>24 456,25</b>			
<b>Komunikace</b>					
odstranění asfaltového povrchu do 60 mm	m2	32,50	280,00	9 100,00	
poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku	t	4,88	350,00	1 706,25	
asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.50mm	m2	32,50	420,00	13 650,00	
<b>Stavební úpravy - plocha IV - chodník u KB</b>		<b>82 803,75</b>			
<b>Komunikace</b>					
odstranění asfaltového povrchu do 60 mm	m2	103,50	280,00	28 980,00	
poplatek za skládku - asfalt vč.naložení a odvozu na skládku	t	15,53	350,00	5 433,75	
asfaltový beton pto obrusné vrstvy ACO 8 tl.50mm	m2	95,50	420,00	40 110,00	
<b>NAVÝŠENÍ</b>					
Požadavek města - zhotovit pokládku kabelové chráničky 2x 50mm ruční výkop pro chráničku 100mm vč. Odvozu skládka - výkop v dlažbě, bourání	bm	40,00	220,00	8 800,00	pokládka chráničky na kabely ve 2 řadách s vyústěním pod obrubou v trávě
kabelová chránička materiál 2ks vedle sebe 50mm, balení po 50m	bm	100,00	49,00	4 900,00	materiál s dopravou;
pokládka chráničky včetně zásypu 2ks vedle sebe	bm	40,00	52,00	2 080,00	pokládka + zásyp
Požadavek města - zhotovit snížení nájezdu ze žulových obrub - vybourání žulových obrub v betonové loži,	bm	4,00	800,00	3 200,00	snížení nájezdu pro vozíčkáře
seřiznutí krajů žulových obrub na stranách nájezdu diam. Pilou	ks	2,00	250,00	500,00	rohy žulových obrub seřiznuty
pokládka žulových obrub s nášlapem max 2cm do bet. Lože	bm	4,00	1 200,00	4 800,00	zhotovení sníženého nájezdu
pokládka asfaltového reciklátu v 2-3cm na doplnění pro následný obrus	m2	103,50	80,00	8 280,00	doplnění reciklátu pro následnou pokládku obrusu živice 5cm
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Zařízení staveniště a přesun kapacit</b>					
M/D GZS	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Další vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	
zkoušky hutnění			5 000,00	5 000,00	