



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 25**  
**Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
**Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v místnosti 2.11 (prostor za kolonádou) dodávku nových Cu stříšek na odvětrávací komíny, repasi poškozených částí žlabu a oplechování atiky.

**Nové řešení:**

Nově nebudou Cu stříšky instalovány a oplechování atiky se nahrazuje revizí, kontrolou a lokální opravou stávajícího oplechování římsy v úrovni 2,3 a 4.NP. Současně dochází k výměně 1ks poškozeného Cu svodu.

**Zdůvodnění změny:**

Po provedené kontrole odvětrávacích komínů bylo zjištěno, že komíny mají osazeny stávající stříšky, jejichž stav nevyžaduje provedení výměny. U oplechování atiky bylo též zjištěno, že její stav je lepší než bylo uvažováno a postačí provést revizi, kontrolu a lokální vyspravení.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 25



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 25**  
**Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
**Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550**

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka z hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná změna je jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložení změny

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

SOUHLASÍM

ěsto  
RY

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL25a,25b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 25


D.1.1. 03

# PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

VÝŘEZ Z VÝKRESU

ČÁST C

POHLED 1



ZL 25a

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25a - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (vícepráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**34 164,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 164,48	21,00%	7 174,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 339,02**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 25a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25a - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**34 164,48**

PSV - Práce a dodávky PSV

**34 164,48**

---

764 - Konstrukce klempířské

**34 164,48**

---



ZL 25a

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25a - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**34 164,48**

D PSV Práce a dodávky PSV 34 164,48

D 764 Konstrukce klempířské 34 164,48

1	K	SPCM	Nový Cu krycí plech RŠ 100 mm - na stěně	bm	18,0000	798,35	14 370,30
2	K	KL 02	Dešťový svod typový výrobek, Ø 120mm	bm	8,0000	621,40	4 971,20
3	K	SPCM.1	Výměna poškozené Cu římsy rš.350mm (4.NP)	bm	1,6000	2 029,86	3 247,78
4	K	DMTŽM	demontáž a zpětná montáž původních Cu plechů římsy (3.NP)	M	5,6000	1 113,00	6 232,80
5	K	M	Kontrola všech říms z Cu plechu okolo střechy a terasy 3.NP	kpl	1,0000	5 342,40	5 342,40



ZL 25b

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25b - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (méněpráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-84 474,64**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-84 474,64	21,00%	-17 739,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-102 214,31**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 25b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25b - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-84 474,64**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-84 474,64**

---

764 - Konstrukce klempířské

**-84 474,64**

---





ZL 25b

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 25b - 01.1. D.1.1. - úprava klempířských prací v m.č.2.11 dle skutečnosti (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-84 474,64</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-84 474,64
D	764		Konstrukce klempířské				-84 474,64
1	K	7641807.R1	Částečná repase poškozených částí žlabu vč. ozdobného oplechování	M	-7,0000	1 433,99	-10 037,93
2	M	KL 01	Stříška komínů typový výrobek, 500/600/350	ks	-3,0000	5 377,48	-16 132,44
3	M	KL 03	Dešťový svod typový výrobek	bm	-30,0000	621,40	-18 642,00
4	K	KL 09	Oplechování atiky - doplnění atyp, š.300 mm	bm	-22,0000	1 433,99	-31 547,78
5	K	KL 10	Oplechování atiky - nové svedení do komínu 2.08 atyp, š.525 mm	bm	-2,0000	1 637,15	-3 274,30
6	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-2 361,0678	2,05	-4 840,19