



STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno- Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		ZL 20
ÚSEK: ZTI		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10		
Popis: Svislé a kompletní kce, Vnitřní kanalizace		
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 14.5.2021
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení poklopu studny a čerpání vody v 1 NP		
DOTČENÉ MÍSTO: 1 NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 vícepráce“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Nálezový stav po zahájení bouracích pracích v 1 NP. Nález poklopu a funkční studny pod vrstvami OSB a dlažby. Navrhované řešení od ADP na čerpání vody a revidovatelnost studny.		
POKYN VYDAL: Auda Jar		
DATUM: 14.5.2021		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDI PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		20								
ÚSEK: ZTI										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Svislé a kompletní kce, Vnitřní kanalizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
KOMU: OI MMB OD: CANDELA DATUM: 14.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení poklopu studny a čerpání vody v 1 NP DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">20 130,17 Kč</td><td style="text-align: right;">4 227,33 Kč</td><td style="text-align: right;">24 357,50 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan [REDACTED] DATUM: 14.5.2021				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	20 130,17 Kč	4 227,33 Kč	24 357,50 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH							
Vícepráce:	20 130,17 Kč	4 227,33 Kč	24 357,50 Kč							
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: DATUM:										
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____										
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada [REDACTED]									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 02 - ZTI – 2. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 20 - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o.,
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
 IČO: 45476021
 DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 066,77
PSV			13 063,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 130,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 130,17 CZK
Základní DPH	21 %	4 227,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **24 357,50 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 20	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 066,77
	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,06600	9 905,00	653,73
	13485315R	Tyč průřezu UPE hrubé, jakost oveli S235	t	0,06600	24 440,00	1 613,04
	04.1	Osazení poklopu studny	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
	05.1	Poklop STEELDECK CD 790R, včetně rámu	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
	05.11231	Stavební příprava VCP	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				12 499,56
	Mimo RTS	Potrubí PE SDR11 dn32	m	12,00000	560,00	6 720,00
	Mimo RTS	Kalové čerpadlo např. Hecht s plovákový, systémem, vč. napojení na elektrickou energii (požadované parametry: Příkon min 750W, vhodné i pro znečištěnou vodu, plovákový spínač. Výtlač min 9m průtok min 13000l /h)	ks	1,00000	1 299,00	1 299,00
	Mimo RTS	Vyčerpání a vyčištění studny	h	12,00000	105,00	1 260,00
	Mimo RTS	Zpětná klapka DN25	ks	1,00000	590,00	590,00
	Mimo RTS	Kulový kohout DN25	ks	1,00000	844,00	844,00
	Mimo RTS	Zkouška těsnosti výtlaču	m	7,00000	105,30	737,10
	Mimo RTS	Vývrt do stávající kanalizace, zapravení prostupu	ks	1,00000	500,00	500,00
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08000	618,30	49,46
12	Mimo RTS	Případné zednické připomoci	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				563,83
27	Mimo RTS	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	20,00000	27,00	540,00
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02000	1 191,60	23,83

Celkem	20 130,17
---------------	------------------