

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce systému chlazení - ÚB Sokolovská**

Číslo stavby: **ID 20-0-2402**

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO	Číslo (pod) objektu: 3005, vnitroblok	Název: ÚB Sokolovská
-------------------	--	-----------------------------

Popis změny:

přízemí - v místnosti č. 064 instalace nástěnné jednotka místo stropní
6. patro - v místnosti č. 660 náhrada původní 1ks jednotky dvěma stropními jednotkami o celkovém stejném výkonu.
vnitroblok - v místnosti č. 234 byl instalován pouze 1ks vnitřní jednotky místo původně chybně navržených 2ks jednotek
vnitřní jednotky o výkonu 1,7kW a 2,2kW byly ve všech patrech nahrazeny jednotkami o výkonu vyšším 2,8kW
doplnění čerpadel k nástěnným jednotkám (12ks)
modul pro okenní kontakt - snížení o 51ks
okenní magnetický kontakt - snížení o 60ks
vnitřní ovladač - přidáné 4ks

nový odvod kondenzátu a jeho montáž - rozhodnutí o nutnosti výměny celého horizontálního potrubí odvodu kondenzátu

Zdůvodnění změny:










přízemí - změna typu jednotky - nebylo technicky možné umístit původně navrženou stropní jednotku, proto došlo ke změně typu na nástěnnou, výkon zůstal nezměněn
6. patro - v místnosti č. 660 byla vzhledem ke stavebnímu rozdělení místnosti nahrazena původní jednotka dvěma stropními jednotkami o celkovém stejném výkonu.
nahrazení vnitřních jednotek s vyšším výkonem z důvodu skladové nedostupnosti - bez dopadu na cenu a nutnosti navýšení výkonu venkovních jednotek
modul pro okenní kontakt, okenní magnetický kontakt - instalované ks oproti původnímu odhadu
vnitřní ovladač - s nárůstem celkového počtu vnitřních jednotek byl dodržen i stejný počet ovladačů
kondenzát - po odkrytí podhledů došlo ke zjištění prověšeného nevyhovujícího stávajícího odvodu kondenzátu

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis:

Stavba: Rekonstrukce systému chlazení - ÚB Sokolovská	Číslo smlouvy: 1860020	SO	Změnový list č: 2
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	Kč
		snížení o:	Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: AirPlus spol. s r. o., 			Podpis:
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Garant - interní zákazník	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Zástupce investičního odboru:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
		Podpis:	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Objednatele:	Podpis:		
 projektový manažer			
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost			
	Podpis:		
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost			
vedoucí odboru Investice Povrch			
Za Objednatele:	Podpis:		
			
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost			
technický ředitel - Povrch			

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Položkový rozpočet - II. etapa	3x A3
Příloha č. 2	Prohlášení o změnách	2x A4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	2x A4 3x A3
--	---	------------------------