



Kolej 5 + přípoje výhybek zřízení konstrukční vrstvy praž. podloží km 33,629 - 34,418
 Kolej 2 + přípoje výhybek km 33,880 - 34,398
 Kolej 1 km 33,488 - 34,439
 montáž kolejového roštu v ose

Úprava GPK km 1.; 2.; 3.; 5. kolej
 přípoje výhybek
 spojky mezi výhybkami

Svařování 1.; 2.; 3.; 5. SK + přípoje a
 spojky 90 + 66 svárů

Na výhybkách č. 1; 2; 4; 5; 6; 7
 provést:
 - demontáž a montáž EO
 - demontáž výhybek do součástí
 - montáž výhybek na uložení,
 nové pražce, komplety
 - výměna šli 15 cm pod výhybkou
 - úprava GPK
 - svařování, BK
 - zřízení zdárňových opěrek
 - seřízení HZ

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
 Předseda představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
 Člen představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.