

Prohlášení o změnách v rámci Rekonstrukce VZT v opravně laků Vršovice

- 1. Betonový podklad pod VZT:** Na základě požadavku Objednatele (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020) došlo k zvýšení betonového základu pro VZT jednotku z důvodu nestabilního podloží z původních 100mm na 250mm. Dále bylo rozhodnuto o umístění VZT jednotky ve vzdálenosti 600mm od stěny budovy lakovny z důvodu lepší manipulace při servisních úkonech.
- 2. Odvod kondenzátu:** Objednatelem bylo rozhodnuto (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020), že nebude realizován z důvodu technické náročnosti a produkovaného množství kondenzátu výkop pro kanalizaci v hloubce 1m, ale kondenzát bude vypuštěn na volný asfaltový povrch odstavné a pojezdové plochy.
- 3. Vedení el. trasy:** Nalezena technicky jednodušší trasa el. vedení, kde nebude potřeba utěsnění požárního prostupu. Jedná se o méně nákladné řešení.
- 4. Vyčištění stávajícího potrubí:** Na žádost Objednatele (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020) bude nad rámec zadání provedeno vyčištění stávající VZT potrubí, které je několik desítek let staré a je zanesené prachem. Při napojení na novou VZT jednotku by mohlo hrozit vyfukování nečistot, což je v lakovně nepřípustné.
- 5. Zazdění prostupů:** Na žádost Objednatele (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020) dojde k zazdění původních větracích prostupů (cca 5m²), které nebyly v původním záměru uvažovány.
- 6. Podklad chladicí jednotky:** Původně navržené betonové pražce budou nahrazeny pomocí 2ks ocelové konstrukce žárově zinkované s topným kabelem – jedná se o optimalizaci řešení bez dopadu do ceny. Odsud bude odveden kondenzát potrubím DN32.
- 7. Betonové zábrany:** K zabezpečení VZT techniky ve venkovním prostoru proti nehodě s projíždějícími busy budou na žádost Objednatele (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020) instalovány betonové zábrany, které nebyly v původní záměru uvažovány.
- 8. Poklop stávajícího potrubí:** Po demontáži části stávajícího VZT potrubí zůstaly otevřené prostupy, které vedou do sklepních prostor. Na základě požadavku objednatel (viz. požadavek objednatel 200400 v zápise z KD – 12.11.2020) budou tyto otvory budou zakryté pomocí 2ks ocelových poklopů.