

Změnový list

Projekt: **Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**

Č.smlouvy: 20SMTU010000021

Název ZL: **Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše**

Číslo ZL: **8**

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Z důvodu nerovností ve skladbě střešní konstrukce a provedení původní Ocelové konstrukce, která byla zabetonována pouze do poloviny, byla provedena dodatečná dobetonávka střešní konstrukce lehčným betonem dle návrhu AD a statika. Dále v průběhu výstavby byla provedena změna v tloušťce izolantu na části fasády, kde již bylo provedeno oplechování atiky, proto bylo nutno opravit/dodat širší vrstvu oplechování. Byla provedena změna v materiálu finální izolace/krytiny na terase pod dřevěnými deskami a uhrána jedna vrstva původně navržené hydroizolace

Technický popis změny:

Dobetonávka střešní konstrukce pro správné provedení parotěsné vrstvy střešení skladby.
Doplnění oplechování atiky po úpravě tloušťky izolace fasády.
Pro lepší vlastnosti odvodu vody a nečistot byla změněna povrchová úprava terasy

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 8
Příloha 2 Fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): **75 462,93 Kč bez DPH**

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

Kristián Kukucz
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa: Ckalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
ICO: 25385691

Roman Páša
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Ing. Pavel Kalus
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Za TDS: Miroslav Slezák
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.

Adresa: Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
ICO: 5725674

AD: Ing. Martin Ciešlar
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

KSO:
Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

IČ: 25385691
DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

IČ: 5725674
DIČ: CZ5725674

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 462,93
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	75 462,93	15 847,22
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	91 310,15
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Místo: **Ostrava - Poruba**

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		75 462,93	91 310,15
ZL08	Změna povlakové krytiny terasy	75 462,93	91 310,15
VCP08	Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše	82 890,72	100 297,77
MNP08	Odpočet HI vrstvy terasy	-7 427,79	-8 987,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt:

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Soupis:

VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

KSO:

Místo:

Ostrava - Poruba

Zadavatel:

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Zhotovitel:

STASEKO PLUS s.r.o.

Projektant:

Chválek ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

25385691

DIČ:

CZ25385691

IČ:

25853473

DIČ:

CZ25853473

IČ:

5725674

DIČ:

CZ5725674

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 890,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 890,72	21,00%	17 407,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 297,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Soupis: **VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 890,72
HSV - Práce a dodávky HSV	53 882,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 882,00
PSV - Práce a dodávky PSV	29 008,72
712 - Povlakové krytiny	16 988,92
764 - Konstrukce klempířské	12 019,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Soupis: **VCP08 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 890,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 882,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 882,00	
1	K	631342112	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 - na střeše	m3	10,000	5 388,20	53 882,00	ÚRS 2021 x 0,867
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 008,72	
D	712		Povlakové krytiny				16 988,92	
153	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení - terasa	m2	32,671	520,00	16 988,92	dle SoD
VV			32,671			32,671		
VV			Součet			32,671		
D	764		Konstrukce klempířské				12 019,80	
154	K	764 8-1-31.	Oplechování atik Viplanyl r.š. 330 - na střeše	m	23,000	522,60	12 019,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt:

ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy

Soupis:

MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy

KSO:

Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

IČ: 25385691

DIČ: CZ25385691

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

IČ: 25853473

DIČ: CZ25853473

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

IČ: 5725674

DIČ: CZ5725674

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 427,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 427,79	21,00%	-1 559,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 987,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy

Soupis: **MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 427,79

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 427,79

712 - Povlakové krytiny

-7 427,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten

Objekt: ZL08 - Změna povlakové krytiny terasy

Soupis: **MNP08 - Odpočet HI vrstvy terasy**

Místo: Ostrava - Poruba

Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Projektant: Chválek ateliér s.r.o.

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 427,79

D PSV Práce a dodávky PSV

-7 427,79

D 712 Povlakové krytiny

-7 427,79

149	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	32,671	-102,00	-3 332,44	dle SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	---------

VV "podlahová skladba_NS_P4" (32,671)

32,671

VV Součet

32,671

150	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	37,572	-109,00	-4 095,35	dle SoD
-----	---	----------	--	----	--------	---------	-----------	---------

VV 32,671*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

37,572

VV Součet

37,572

Příloha č. 2 k: ZL - 8 - Přípočet povlakové krytiny terasy a prací na střeše

Fotodokumentace

