

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 18729/2021-SŽ-GR-013
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje Ivana Borovská
Telefon +420 972244283
Mobil +420 724364931
E-mail borovska@spravazeleznic.cz

ŽPSV, s.r.o. Uherský Ostroh

OHL ŽS, a.s. Brno

Správa železnic, státní
organizace

OŘ Praha, ST Praha východ

Datum 25. června 2021

Schválení provozního ověřování konzolové desky lomené KDL 800/1600

Na základě žádosti firmy ŽPSV s.r.o. a po projednání se SSZ a OŘ Praha, **souhlasíme s provozním ověřováním** konzolové desky lomené KDL 800/1600 určené k osazení na nástupištích na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

Konstrukce nástupiště je rozebíratelná, s možností opakované montáže a demontáže. Jednotlivé lomené desky konzolové jsou opatřeny dezénem vytvářející dlaždice o min. rozměru 200 x 200 mm a dále hmatovými prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jednotlivé desky jsou kladeny ozubem na nástupištní zídku typu L a celoplošně na zhutněnou zeminu.

Firma ŽPSV s.r.o. předložila k provozně ověřované konzolové desce lomené KDL 800/1600 veškerou dokumentaci v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67.

SITUOVÁNÍ ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU:

Provozní ověřování proběhne v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ v žst. Zeleneč nástupiště .č.1 – km 15,568000 – 15,788000 a nástupiště č. 2 – km 15,578000 – 15,798000“.

A. OVĚŘOVANÁ SOUČÁST:

Účelem provozního ověřování je testování únosnosti, trvanlivosti a funkčnosti návrhu nového typu konzolové desky. Dále je nutné ověřit podmínky opakované montáže a demontáže, a zda všechny části nástupiště splní deklarované vlastnosti.

B. PRO PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ SE STANOVUJÍ:

Navrhovatel: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Zřizovatel: Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství, Odbor traťového hospodářství (dále jen „SŽ GR 013“)
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Provozovatel: Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Praha, Správa tratí Praha – východ
(dále jen „ST Praha - východ“)
Pod dráhou 1, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Schvalovatel: Správa železnic, státní organizace, SŽ GR O13

Výrobce: ŽPSV s.r.o, Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Hodnotitel: Správa železnic, státní organizace, SŽ GR O13 a ST Praha - východ

C. PODMÍNKY ZAHÁJENÍ, PRŮBĚHU A UKONČENÍ PROVOZNÍHO OVĚŘOVÁNÍ:

Zahájení provozního ověřování

Provozní ověřování proběhne v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ v žst. Zeleneč nástupiště .č.1 – km 15,568000 – 15,788000 a nástupiště č. 2 – km 15,578000 – 15,798000“.

Datum vložení: Nástupiště u kol. č. 1 listopad 2021 (stavební postup č. 2), u kol. č. 2 srpen 2021 (stavební postup č. 1)

Vložení ověřované konzolové desky lomené musí být provedeno navrhovatelem a zhotovitelem pod odborným dohledem zástupce provozovatele a zřizovatele tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení železničního svršku a spodku. Přesné datum vkládání konzolové desky lomené dohodne zhotovitel s provozovatelem nejméně týden dopředu a neprodleně jej oznámí zřizovateli.

Doba provozního ověřování

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 4.

Průběh provozního ověřování, kontroly a měření

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 5.

Hodnocení a závěry

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 6.

V rámci provozního ověřování budou sledovány a hodnoceny zejména následující parametry:

- Vizuální kontrola celé konzolové desky lomené
- Sledování, zda nedochází k deformaci konzolové desky lomené, nebo jednotlivých prvků
- Sledování, zda nedochází k posunu jednotlivých prvků
- Sledování, zda nedochází k nadměrnému opotřebení povrchu konzolové desky lomené
- Protismykové vlastnosti povrchu konzolové desky lomené

D. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 7.

E. ZÁRUKY A REKLAMACE:

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 8 a 9.

F. DALŠÍ POVINNOSTI:

Všechny strany zúčastněné na procesu provozního ověřování žádáme, aby o závažných skutečnostech týkajících se tohoto provozního ověřování neprodleně informovaly:

zaměstnanec SŽ O13:

Ing. Ivo Jauris, tel.: 724 776077, e-mail: jauris@spravazeleznic.cz
Vedoucí skupiny konstrukce železničního spodku

zaměstnanec ST Praha - východ:

Vlavimír Svoboda, tel: 728 761 354, e-mail: svobodavla@spravazeleznic.cz
Vedoucí oddělení OJ

zaměstnanec ŽPSV s.r.o:

Ing. Jan Salaj, tel.: 724 100 795, e-mail: salaj@zpsv.cz
Výrobní ředitel

zaměstnanec OHL ŽS, a.s.:

Ing. Lukáš Feichtinger; tel.: 727 969 725, e-mail.: FeichtingerL@ohlzs.cz
Ředitel výstavby

Ing. Radek Trejtnar, PhD.
ředitel odboru traťového hospodářství

(podepsáno elektronicky)

Přílohy

Příloha 1 – žádost ŽPSV s.r.o.